

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OCRaK_1	6	2	Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK	A. výber dodávateľa - 2. etapa	0	OIČS MaVO	-	1-15	Splnený		
				B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				C. realizácia značení - 2. etapa	78	OCRaK	4	11-16	Splnený		
				D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa	0	OIČS MaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia - 3. etapa	25	OCRaK	4	12-17	Splnený		Zmluvy na prebratie zrealizovaných a osadených dopravných značiek 3. etapy sú k 27.4.2018 v internom pripomienkovom konaní pred podpisom s preberajúcimi správcami príslušných komunikácií.
				F. výber dodávateľa - 4. etapa	0	OIČS MaVO	-	5-18	Prieb. plnený		V 4. etape sa predpokladá značenie 3 nových kultúrnych cieľov a atraktív cestovného ruchu (KCaCR) zaradených do databázy cieľov v r. 2018.
				G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa	25	OCRaK/ OIČS MaVO	4	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_4	6	2	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením	0	OIČS MaVO	-	4-18	Splnený		VO ukončené, zmluva so zhotoviteľom podpísaná.
				B. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	2-18	Prieb. plnený	5-18	VO ukončené, zmluva so zhotoviteľom podpísaná. Predpokladaný termín začiatku realizácie stavebných prác v nadväznosti, t.j. predpokladaný nový termín 05/2018.
				C. prebratie stavby	3126	OIČS MaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. plnený		Propagačný plán bude realizovaný so začatím stavebných prác.
				E. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Propagačný plán bude realizovaný so začatím stavebných prác a jeho realizácia bude završená ukončením realizácie.
OCRaK_5	6	2	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií	A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu	0	OSÚRaRP	-	7-14	Splnený		
				B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP	0	OCRaK	-	6-14	Splnený		
				C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladienie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou	14	OIČS MaVO	3.3	9-15	Splnený		
				D. ukončenie VO realizátora sanácie	0	OIČS MaVO	-	2-17	Splnený		
				E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra	0	OIČS MaVO	-	3-17	Splnený		
				F. prebratie stavby - sanácia oporného múra	152	OIČS MaVO	3.3	7-17	Splnený		
				G. dodanie interiérovej štúdie	11	OSÚRaRP	3.3	6-16	Splnený		
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČS MaVO	-	10-16	Splnený		
				I. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	1-17	Splnený		
				J. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		
				K. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČS MaVO	-	3-18	Prieb. plnený	5-18	VO ukončené. Podpis zmluvy s dodávateľom stavebných prác je podmienený podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 5-18.
				L. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	0	OIČS MaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	0	OIČS MaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	100	OIČS MaVO	10	7-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	70	OIČS MaVO	1.3	7-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				P. prebratie stavby	1865	OIČS MaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	8-17	Splnený						
S. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.				

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_6	6	2	Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave	A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta	0	OIČSMaVO	-	2-17	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta	0	OIČSMaVO	-	3-17	Splnený		
				D. prebratie stavby	776	OIČSMaVO	3.3	3-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. prevzatie A-H výskumu parku	20	OCRaK	10	6-17	Splnený		
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	3-18	Prieb. plnený	6-18	Propagačný plán sa začne plniť v nadväznosti na postup rekonštrukčných prác. Predpokladaný nový termín 06/2018.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	4-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_7	6	2	Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku	A. analýza / ideový záměr využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia)	0	OCRaK	-	12-14	Splnený		
				B. realizácia 1. etapy modernizácie	12	OCRaK	10	12-15	Splnený		
				C. bezbariérový prístup (schodisková plošina)	20	OIČSMaVO	3.3	12-16	Splnený		
				D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave	10	OCRaK	10	1-16	Splnený		
				E. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 1.etapa	14	OIČSMaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 2.etapa	63	OIČSMaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_8	11	2	Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015-2020	A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK	3	OCRaK	10	12-16	Splnený		
				C. metodika aktualizácie stratégie	0	OCRaK	-	2-17	Splnený		
				D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, BRDS vyhodnotenie 2015-2017)	0	OCRaK	-	10-17	Splnený		
				E. strategická časť (priority a opatrenia)	25	OCRaK	10	2-18	Prieb. plnený	6-18	Termín spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS a prípravy mechanizmu na podporu podujatí, ktoré sú dôležitou súčasťou (prioritami) aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020. Výstupy z pracovnej skupiny k BRDS, ako aj návrh mechanizmu podpory podujatí budú následne integrované do aktualizovanej strategickej časti. Predpokladaný nový termín 06/2018.
				F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	0	OCRaK	-	2-18	Prieb. plnený	6-18	Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 06/2018.
				G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 na schválenie Z BSK	0	OCRaK	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 06/2018.
				H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 (odpočet AP 2018+)	0	OCRaK	-	12-20	Prieb. plnený		Stratégia sa po schválení bude napĺňať a každoročne pravidelne odpočtovať.
OCRaK_9	6	2	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa	5	OCRaK	10	5-16	Splnený		
				B. ideový záměr využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí	24	OCRaK	10	4-18	Prieb. plnený	6-18	Záměr využitia kaštieľa vo variantoch bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v predpokladanom termíne plnenia kľúčového kroku: 06/2018.
				C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy	0	OIČSMaVO	-	9-16	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy	0	OIČSMaVO	-	1-17	Splnený		
				E. prebratie stavby (strecha)	265	OIČSMaVO	3.3	3-17	Splnený		
				F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku	0	OSÚRaRP	-	3-18	Splnený		BSK podal v marci žiadosť o dotáciu na komplexnú obnovu NKP parku v Malinove z dotačnej schémy MK SR, Obnovme si svoj dom, Program 1.6. Predpokladá výsledku 06/2018.
				G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku	0	OIČSMaVO	-	6-18	Prieb. plnený		Podklady k vyhláseniu VO v príprave, predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. prebratie stavby	800	OIČSMaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	7-18	Prieb. plnený		Propagačný plán v príprave, jeho plnenie sa odvíja od schválenia dotácie.
				J. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_11	6	2	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	A. dodanie interiérovej štúdie	0	OIČSMaVO	-	8-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČSMaVO	-	6-16	Splnený		
				C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	9-16	Splnený		
				D. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy	0	OCRaK	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Zámer využitia synagógy bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v predpokladanom termíne plnenia kľúčového kroku: 06/2018.
				F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČSMaVO	-	2-18	Prieb. plnený	4-18	Podpis zmluvy z dodávateľom je podmienený vyriešením prístupu na parcelu: OIČSMaVO pripravuje relevantné dohody. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: koniec 04/2018.
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	2-18	Prieb. plnený	6-18	Propagačný plán sa začne plniť v nadväznosti na postup stavebných prác. Predpokladaný nový termín 06/2018.
				K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_14	6	2	Vybudovanie ekocentra v Čunove	A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				C. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. plnený		Prebiehajú rokovania medzi ŠOP SR, Daphne a dodávateľom pri príprave projektovej dokumentácie. V priebehu aprílabude predložená PD na získanie stavebného povolenia.
				D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OIČSMaVO	-	8-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok C.
				E. začatie stavebných prác	0	OIČSMaVO	-	5-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok D.
				F. prebratie stavebných prác	1400	OIČSMaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok E.
				G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie)	0	OIČSMaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok F.
				H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie)	200	OIČSMaVO	1.3	9-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok G.
				I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. plnený		Tvorba bude prebiehať vo finálnej fáze prípravy projektovej dokumentácie.
				J. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_15	6	2	Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj	A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				B. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	0	OIČSMaVO	-	9-17	Splnený		Vysúfažený dodávateľ - OZ Ekonomia, spracúvanie stratégie, pripomienkovanie jednotlivých častí.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OIČSMaVO	-	7-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na spracovanie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj.
				E. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	0	OIČSMaVO	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Nadväzuje na spracovanie Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie turistickej destinácie Malý Dunaj. Predpokladaný nový termín 06/2018.
				F. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	14	OCRaK	1.3	6-18	Prieb. plnený		Stratégia sa spracováva. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia.
				G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OCRaK	1.3	9-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok D. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	9	OCRaK	1.3	8-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok E. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov	0	OIČSMaVO	-	8-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na krok H.
				J. prebratie tovarov - propagačné materiály	70	OSÚRaRP	1.3	4-19	Prieb. plnený		Preberanie tovarov propagačné materiály budú prebiehať priebežne v zmysle zadani VO. Termín konečného obdržania tovarov bude dodržaný.
				K. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	3-18	Prieb. plnený	9-18	Plní sa priebežne (informovanosť a publicita projektu). Propagačný plán destinácie nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladaný nový termín plnenia tejto časti kľúčového kroku: 09/2018.
				L. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	8-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_17	6	2	Podpora tematickým cestám	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		Tematická cesta petržalským bunkrami otvorená 27.10.2017. Bunker B-54 zaradený do databázy KCaACR 2018 na DZ na cestách I.triedy.
				B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		Koncepcia rozvoja tematických ciest na území BSK a TTSK 2017 bola spracovaná v rámci projektu Centropie BSK a TTSK podporenou MDV SR.
				C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	20	OCRaK	4	12-18	Prieb. plnený		Krok je plnený priebežne, predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_21	6	2	Divadlo LUDUS	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS	0	OCRaK	-	12-16	Splnený		
				B. nájdenie nových vhodných priestorov	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený		Varietné riešenia budú súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.
				D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS (projektová dokumentácia, inžiniering)	60	OIČSMaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. V prípade potreby adaptácie priestorov sa predpokladá dodržanie termínu.
				E. sťahovanie divadla do stálych priestorov	0	OIČSMaVO	-	12-20	Prieb. plnený		Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch	0	OIČSMaVO	-	1-21	Prieb. plnený		Odvíja sa od toho, aké sídlo bude zvolené. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_22	6	2	Múzeum Ferdiša Kostku	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku	0	OIČSMaVO	-	11-16	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti	0	OIČSMaVO	-	1-18	Prieb. plnený	4-18	Podmienené stabilizáciou počasia, predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je koniec 04/2018.
				D. predloženie zámeru prevádzky múzea	0	OCRaK	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Zámer prevádzky a rozvoja múzea pripravený Malokarpatským múzeom v Pezinku bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.
				E. prebratie stavebných prác na objektoch	40	OIČSMaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	1-18	Prieb. plnený	5-18	Definitívna podoba propagácie je podmienené začatím stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 05/2018.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_23	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry	A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		Správa o priebehu bude predložená na júnové zastupiteľstvo. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a elektronizácia podávania žiadosti	0	OCRaK	-	9-18	Prieb. plnený		Závisí od práce pracovnej skupiny BRDS. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_24	6	2	Konceptia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK	A. správa o stave pamiatkového fondu BSK	0	OCRaK	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Správa o stave pamiatkového fondu je pripravená a bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.
				B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti	0	OCRaK	-	4-18	Prieb. plnený	6-18	Bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry, pripravovanej na predloženie v termíne 06/2018.
				C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na schválenie aktualizovanej stratégie. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_25	6	2	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK	A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		
				B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		Správa bude predložená do aprílového Z BSK.
				C. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	5	OCRaK	10	4-18	Prieb. plnený	6-18	Vízie rozvoja KZ budú predložené ako súčasť aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry na roky 2018-2020. Termín spracovania sa posúva z dôvodu plánovaného vytvorenia pracovnej skupiny k BRDS a prípravy mechanizmu na podporu podujatí - vid. projekt OCRAK 8.
				D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený		Potreba vzniku VZN sa bude odvíjať od aktualizovanej stratégie rozvoja kultúry. Ak bude VZN predložené, bude dodržaný termín.
				E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania	N/A	OCRaK	10	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na implementáciu rozvojových vízií. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_26	6	2	Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezínok	A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČS MaVO	-	6-17	Splnený		
				B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČS MaVO		9-17	Splnený		
				C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	60	OIČS MaVO	3.3	12-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia	0	OIČS MaVO	-	2-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia	0	OIČS MaVO	-	7-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. prebratie stavby	360	OIČS MaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_27	6	2	Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka	A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre)	0	OCRaK	-	7-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru	0	OSÚRaRP	-	4-17	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámeru	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený		
				D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK	0	OSÚRaRP		9-17	Splnený		
				E. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza)	10	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený		Testovanie programov prebieha.
				F. architektonická súťaž návrhov	15	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený		Zadanie pre súťaž návrhov pripravené, súťažné podklady zaslané na overenie komorou architektov. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				G. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie (PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)	36	OIČS MaVO	3.3	10-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	12-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho centra	0	OIČS MaVO	-	6-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				J. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra	400	OIČS MaVO	1.3	3-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				K. prebratie stavby	1500	OIČS MaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				L. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	10-18	Prieb. plnený		Propagačný plán sa začne vytvárať vyhlásením súťaže návrhov a bude sa plniť priebežne. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				M. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_28	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR	A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		Materiál "Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2017" predložený na rokovanie ZBSK 27.4.2018.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_29	7	5	Turistický vlak na Záhori (trasa Zohor - Plavecké Podhradie)	A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy	0	OCRaK	-	1-17	Splnený		
				B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	78	OCRaK	4	5-17	Splnený		
				C. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-17	Splnený		
				D. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	8-17	Splnený		
				E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	117	OCRaK	4	3-18	Prieb. plnený	4-18	Dotatok č. 1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves, uzatvorený 30.11.2018, cykloturistický vlak Záh. Ves - Zohor - Plavecké Podhradie, sounstavenie prevádzky cyklovlaku Záhoračik 28.4.2018.
				F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny)	0	OCRaK	-	5-18	Prieb. plnený		Prebiehajú rokovania na Ministerstve dopravy a výstavby k projektovému zámeru, 28.3.2018 uskutočnilo sa rokovanie na Dopravnom úrade - zistenie technických podmienok pre kofajové vozidlo (drezina alebo MUV).
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	2-18	Splnený		Propagačný plán pripravený, komunikovaný s Odborom komunikácie.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	3-18	Splnený		Nadväzuje na krok E, plnenie začne otvorením sezóny 28.4.2018 a bude sa ďalej plniť priebežne.
OCRaK_30			Vinohradnícka cyklotrasa	A. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		VO na dodávateľa projektu a realizácie Vnohradníckej cyklotrasy prerušené na základe odstúpenia dodávateľa od zmluvy.
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu	0	OIČS MaVO	-	1-19	Prieb. plnený		V mesiaci apríli 2018 prebieha príprava podkladov pre stanovenie PHZ a podkladov pre vyhlásenie nového procesu VO na výber dodávateľa.
				C. prebratie PD vrátane inžinieringu	100	OIČS MaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	6-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. prebratie stavby	3687	OIČS MaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_31	6	2	Divadlo Aréna	A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia	0	OIČS MaVO	-	12-16	Splnený		
				B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia	694	OIČS MaVO	3.3	2-18	Prieb. plnený	12-18	PD dokumentácia nie je vypracovaná v stupni realizačného projektu. Témou sa zaoberá vedenie župy a to v kontexte hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov. Termín v tejto chvíli nie je možné určiť.
				C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž	0	OIČS MaVO	-	4-19	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	4-19	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČS MaVO	-	12-19	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
				F. prebratie stavby	2700	OIČS MaVO	3.3	9-21	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-19	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	10-21	Prieb. plnený		Ďalší postup v tejto chvíli nie je možné určiť.
OCRaK_32	6	2	Rozhľadňa Veľká Homola	A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra	65	OCRaK	3.3	2-18	Splnený		Zmluva o združení finančných prostriedkov na stavbu vyhliadkovej veže Veľká Homola medzi mestom Modra a BSK uzatvorená 27.11.2017.
				B. vytvorenie pracovnej skupiny	0	OCRaK	-	3-18	Splnený		Pracovná skupina na vyhodnotenie ponúk - výber uchádzačov zasadla 21.3.2018. Dodávateľ na realizáciu stavby rozhodne vybraný, zmluva o dielo bude uzatvorená v apríli 2018.
				C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít	0	OCRaK	-	9-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu a slávnostné otvorenie novej rozhľadne.
OCRaK_33	6	2	Podpora vínnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres	A. príprava podkladov pre VO	0	OCRaK	-	2-18	Splnený		Podklady pre VO spracované.
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČS MaVO	-	3-18	Prieb. plnený	5-18	VO bude vyhlásené v termíne 05/2018 (nový termín plnenia kľúčového kroku).
				C. realizácia projektu a propagácia	30	OCRaK/OK	4	5-18	Prieb. plnený		Malokarpatský expres bude premávať 15.6 - 15.9.2018, v nadväznosti na jednotlivé podujatia realizácia aj v priebehu

Odpočít za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_34	11	2	Zvyšovanie kvality služieb	A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov	40	OCRaK	4	ročne	Prieb. plnený		Zbieranie dát prostredníctvom aplikácie Pygmalios
				B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený		Výber oblastí pre vzdelávanie v príprave 04/2018
				C. realizácia aktivít	0	OCRaK	-	9-19	Prieb. plnený		Odvíja sa od koncepcie. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_36	6	2	Geopark Malé Karpaty	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov	45	OCRaK	4	3-18	Splnený		Spracované Ústavom turizmu 03/2018
				B. spracovanie koncepcie podpory produktov	0	OCRaK	-	10-18	Prieb. plnený		V procese, spracováva Ústav turizmu, predpokladá sa dodržanie termínu
OCRaK_35	7	5	Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry	A. výber dodávateľa	0	OIČSMaVO	-	4-18	Prieb. plnený	5-18	Rámcová dohoda Údržba cykloturistických trás 2018-2020 pripomenovaná, formulár pre VO odovzdaný 04/2018. Predpokladaný nový termín výberu dodávateľa 05/2018.
				B. realizácia aktivít	85	OCRaK	4	12-20	Prieb. plnený		Realizácia aktivít na základe výberu dodávateľa v procese VO sa predpokladá 06/2018 až 12/2020
OCRaK_37	6	2	Rozvoj módného turizmu	A. výber dodávateľa	0	OIČSMaVO	-	2-18	Splnený		Vybraný dodávateľ Slovak Fashion Council.
				B. realizácia aktivít	5	OCRaK	4	4-18	Splnený		5.4. 2018 - oficiálne predstavenie módnjej mapy Bratislava Fashion Map.
				C. príprava marketingového plánu	0	OCRaK	-	5-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. realizácia marketingových aktivít	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_38	9	5	Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry	A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky	15	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne	10	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“	25	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený		O zámere sa priebežne diskutuje. Predpokladá sa dodržanie termínu.