

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor dopravy

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OD_1	7	2	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2	0	PO	-	12-14	Splnený		
				B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou	0	PO	-	3-15	Splnený		
				C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie	0	OD	-	12-14	Splnený		
				D. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti)	0	OIČS MaVO	-	2-15	Splnený		
				E. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113	0	OD	-	12-16	Splnený		
				F. vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČS MaVO	-	2-16	Splnený		
				G. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČS MaVO	-	1-17	Splnený		
				H. vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČS MaVO	-	1-17	Splnený		
				I. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	700	OD	1.3	2-17	Splnený		
				J. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		

Odpočít za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor dopravy

			K. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom dopravy a RCB)	0	OIČS MaVO	-	1-17	Splnený			
			L. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113	0	OIČS MaVO	-	3-17	Splnený			
			M. podpis zmluvy o NFP	0	OSÚ RaRP	-	7-17	Splnený			
			N. vysúťaženie zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	0	OIČS MaVO	-	9-17	Splnený			
			O. ukončenie 2. ex-ante kontroly dokumentácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom	0	OSÚ RaRP	-	3-18	Prieb. Plnený	5-18	ÚVO dňa 22. 3. 2018 oznámil BSK, že začína výkon kontroly, ktorá má byť, v zmysle príslušných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní, vykonaná do 30 dní od doručenia oznámenia o začatí výkonu kontroly (teda do 23. 4. 2018). Následne, v zmysle pravidiel IROP, bude výsledok kontroly ÚVO zaslaný na RO IROP, ktorý v lehote do 15 pracovných dní vydá stanovisko, či BSK môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.	
			P. vytvorenie a začiatok realizácie propagačného plánu	0	OK	-	2-18	Prieb. Plnený	5-18	Realizácia propagačného plánu je podmienená podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.	
			R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OSÚ RaRP	-	4-18	Prieb. Plnený	5-18	Začiatok realizácie sa predpokladá v nadväznosti na ukončenie 2.ex-ante kontroly na 05/2018	
			S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	8436	OD	1.3	5-19	Prieb. Plnený		Samotné prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác. Predpokladaný termín je 05/2019.	
			T. ukončenie realizácie propagačného plánu	3	OK	2	9-19	Prieb. Plnený		Propagačný plán bude postupne realizovaný v závislosti od postupu prác a posúdenia OK o vhodosti propagácie.	
			U. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 (spolupráca s RCB)	0	OD	-	7-19	Prieb. Plnený		Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 07/2019.	
OD_2	7	2	Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra	A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu	0	OÚPGISaŽP	-	6-14	Splnený		
				B. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK	0	OÚPGISaŽP	-	6-15	Splnený		
				C. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR	0	OIČS MaVO	-	7-15	Splnený		
				D. vysúťaženie zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)	0	OIČS MaVO	-	12-15	Splnený		
				E. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB)	0	OD	-	4-18	Prieb. Plnený	5-18	K 30.4.2018 bude ukončenie analýzy projektových dokumentácií sa očakáva 05/2018
				F. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok	0	OÚPGISaŽP	-		Splnený		
				G. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spracovanie projektovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra v celej dĺžke (od križovatky Triblavina po obec Dubová)	0	OSÚ RaRP	-	8-18	Zrušený		Žiadosť o poskytnutie NFP na spracovanie PD sa podávať nebude. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované z vlastných zdrojov BSK. vyhlásenie VO na spracovateľa PD sa predpokladá v 2. kvartáli roka 2018. Finančné prostriedky z IROP nebudú použité na tvorbu PD, ale na samotnú výstavbu obchvatu.
OD_3	7	2	Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	A. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	Do dnešného dňa nebol schválený vykonávací predpis, ktorý upravuje označovanie ciest III. triedy	
			A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov	86	OD	6	12-14	Splnený			

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_5	7	2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, okružné križovatky	B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodov pre chodcov; (spolupráca s RCB)	330	OD	6	12-16	Splnený		
				C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová Dedinka-Bernolákovo	577	OD	6	12-18	Prieb. Plnený		Stavebné povolenia na všetky objekty v rámci stavby okružnej križovatky sú vydané a právoplatne. Realizácia je naplánovaná na II. polrok 2018.
				D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) Dunajská Lužná-Miloslavov	12	OD	6	12-18	Prieb. Plnený		V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná PD na realizáciu okružnej križovatky.
				E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 12 priechodoch pre chodcov	216	OD	6	12-18	Prieb. Plnený		V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná realizácia 12 nasvietených bezpečnostných priechodov pre chodcov v okresoch Malacky, Pezínok a Senec. Realizácie sú naplánované na II. polrok 2018.
				F. úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou vyraďovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves	240	OD	6	12-18	Prieb. Plnený		V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná úprava križovatky. Realizácia je naplánovaná na II. polrok 2018.
OD_6	7	2	Triblavina - privádzač	A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený		Dňa 26.03.2018 prebehlo rokovanie medzi MDV SR, NDS, BSK a OZ Triblavina, s tým, že sú naplánované ďalšie stretnutia v priebehu najbližších ýždňov.
OD_7	7	5	Cyklotrávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. koordinácia a zosúladienie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí)	0	OD	-	3-18	Prieb. Plnený	6-18	Cyklotrasa Dúbravka - Lamač prekonáva dva medzinárodné dopravné koridory - diaľnicu D2 (podjazd) a železničnú trať (cyklomost). Z dôvodu požiadaviek NDS a ŽSR a vlastníkov pozemkov bola DÚR 3x upravovaná a revidovaná. K 25.03.2018 prebieha územné konanie a konanie na výrub drevín. Súbežne prebieha aj úprava DSP a TD a majetkovo-právne vysporiadanie.
				B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	9-18	Prieb. Plnený		Bratislavský samosprávny kraj vyhlási VO na zhotoviteľa stavby v následnosti po majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov a získaní právoplatného stavebného povolenia zo strany obcí.
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČSMaVO/OD	-	6-18	Prieb. Plnený	3-19	Realizácia stavby sa začne po podpísaní zmluvy s vybraným zhotoviteľom stavby. Predpokladá sa termín 03/2019.
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	600	OIČSMaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený	9-19	Prevzatie stavby závisí od termínu začatia realizácie stavebných prác. Z dôvodu časového posunu sa očakáva termín 09/2019.
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČSMaVO	-	2-20	Prieb. Plnený	11-19	Kolaudácia stavby sa uskutoční po ukončení samotnej realizácie stavby, pričom sa predpokladá termín 11/2019.
OD_9	7	5	Cyklotrávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklotrávky; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČSMaVO	-	6-16	Splnený		
				B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	10-17	Splnený		
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČSMaVO	-	10-17	Splnený		
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	66	OIČSMaVO	3.3	6-18	Prieb. Plnený		dňa 19.3.2018 bol podaný na Mestský úrad po Sv. Jure návrh na uskutočnenie kolaudačného konania. Na základe žiadosti Stavebný úrad stanoví termín začatia kolaudačného konania, alebo sa vyjadrí inak. V súčasnosti prebieha sústreďovanie všetkých potrebných dokladov ku kolaudačnému konaniu. Prebratie stavby sa predpokladá na 06/2018.
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČSMaVO	-	9-18	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín kolaudácie stavby je 09/2018.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_10	7	7	Integrovaný dopravný systém BK	A. predloženie žiadosti o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				B. podpis zmluvy o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaRP	-	4-17	Splnený		
				C. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné obstarávanie na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				D. vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OIČSMaVO	-	7-17	Splnený		
				E. ukončenie 2. ex-ante kontroly verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OSÚRaRP	-	3-18	Prieb. Plnený	4-18	Dňa 06.02.2018 bol na základe výzvy RO pre IROP podaný podnet na výkon kontroly verejného obstarávania na ÚVO. Aktuálne prebieha kontrola VO zo strany ÚVO. Následne, v zmysle pravidiel IROP, bude výsledok kontroly ÚVO zaslaný na RO IROP, ktorý v lehote do 15 pracovných dní vydá stanovisko, či BSK môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.
				F. začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility (po podpise zmluvy so spracovateľom)	0	OSÚRaRP	-	3-18	Prieb. Plnený	5-18	V následnosti na ukončenie kontroly VO zo strany RO pre IROP bude podpísaná zmluva so spracovateľom a začne sa samotné spracovanie dokumentu, pričom sa predpokladá začiatok spracovania dokumentu v termíne 05/2018.
				G. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA	367	OSÚRaRP	1.3	4-19	Prieb. Plnený	6-19	V nadväznosti na začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility sa prebratie hotového dokumentu predpokladá v termíne 06/2019.
				H. prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID)	196	OD	7.3	3-17	Splnený		
				I. schválenie materiálu PDO Zastupiteľstvom BSK (spolupráca s BID)	0	OD	-	4-17	Splnený		
				J. zapracovanie výstupov Plánu udržateľnej mobility do Plánu dopravnej obslužnosti (PUM je nadradený dokument voči PDO - spolupráca s BID)	0	OD	-	6-19	Prieb. Plnený	8-19	V nadväznosti naprebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA sa zapracovanie výstupov PUM do PDO predpokladá v termíne 8/2019.
				K. prebratie vyhľadávača dopravných spojení (spolupráca s BID)	20	OD	7.3	5-18	Prieb. Plnený	5-18	Zriadenie integrovaného vyhľadávača spojení prebieha podľa plánu, v ktorom bol stanovený termín spustenia na mesiac máj. V týchto dňoch (27.3.2017) prebieha podpis zmluvy so Slovak Lines ohľadom poskytnutia dát, dáta od DPB a ŽSR už sú zmluvnené. V najbližších dňoch by BID mala dostať prístup k testovacej verzii, v rámci ktorej bude skúmať fungovanie a reálnosť vyhľadaných ciest. Na základe týchto výsledkov budeme vedieť či je produkt finálny, alebo ho bude nevyhnutné ešte dopracovať a následne sa stanoví presný termín spustenia pre verejnosť.
				L. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID)	30	OD	7.3	12-16	Splnený		
				M. v spolupráci s BID a.s. zlepšenie koordinácie dopravcov a spojov v rámci IDS BK	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený		Dňa 6.4.2018 prebehlo spoločné rokovanie BID a.s., Slovak Lines a BSK k spracovaným cestovným poriadkom.
				N. spolupráca so ŽSR a Min. dopravy a výstavby SR v záujme akcelerácie výstavby 7 terminálov integrovanej osobnej dopravy na území hl. m. SR BA a záchytných parkovísk na hranici mesta	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu apríla prebehne rokovanie na pôde MDV SR témou ktorého bude aj výstavba 7.terminálov integrovanej osobnej dopravy.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_11	7	2	Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility)	A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510	0	OD	-	5-18	Prieb. Plnený	8-19	Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov predstavuje alternatívny projekt pre čerpanie NFP z IROP. Aktuálne je pripravená PD pre obnovu krytu vozovky v úseku Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizáciu projektu je schválený Plán udržateľnej mobility, ktorého dokončenie sa predpokladá v 06/2019. Projekt sa začne realizovať iba v prípade, že projekt "Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra" nebude v čase schválenia PUM v stave predloženia Žiadosti o NFP.
				B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 510 Zastupiteľstvom BSK	0	OSÚRaRP	-	9-18	Prieb. Plnený	12-19	V nadväznosti na spracovanie projektového zámeru je potrebné schváliť vstup BSK do projektu Zastupiteľstvom BSK.
				C. vyhlásenie VO na obstaranie projektových prác	0	OIČSMaVO	-	10-18	Prieb. Plnený	1-20	Po schválení vstupu BSK do projektu sa vyhlási VO na dodávateľa projektových prác.