

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| č. projektu | Opatrenie PHSR | Aktivita PHSR | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Zodpovedný | Program | Termín plnenia | Stav plnenia k 27.4.2018 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018 |
|--|----------------|---------------|--|--|---------------|------------|---|----------------|--------------------------|---------------------|--|
| OŠMaš_1 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava | A. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaš | - | 4-14 | Splnený | | |
| | | | | B. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP | 0 | OičSMaVO | - | 5-14 | Splnený | | |
| | | | | C. spracovanie projektového zámery COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OičSMaVO | - | 1-15 | Splnený | | |
| | | | | E. vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP | 0 | PO | - | 2-15 | Splnený | | |
| | | | | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OičSMaVO | - | 6-15 | Splnený | | |
| | | | | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | 24 | OičSMaVO | 3.3 | 10-15 | Splnený | | |
| | | | | H. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OičSMaVO | - | 2-16 | Splnený | | |
| | | | | I. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaš | - | 3-17 | Splnený | | |
| | | | | J. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov) | 0 | OSÚRaRP | - | 12-16 | Splnený | | |
| | | | | K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OičSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OičSMaVO | - | 4-18 | Prieb. Plnený | 5-18 | Na základe ukončeného procesu kontroly VO - (2. EX-ANTE KONTROLA) na zhotoviteľa stavebných prác na MP SR a prebiehajúcej kontrole VO na ÚVO sa začiatok realizácie stavebných prác (podpis zmluvy so zhotoviteľom) predpokladá v 05/2018. |
| | | | | N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 0 | OičSMaVO | - | 5-18 | Prieb. Plnený | | Prebieha príprava podkladov VO na dodávateľa Materiálno - technického vybavenia (ďalej len "MTV"). Predmetom VO je MTV, v podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dofinancovanie zo strany BSK. |
| | | | | O. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia | 1100 | OičSMaVO | 1.3 | 5-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác príde k prebratiu stavby a následnému kolaudačnému konaniu. Ukončená kolaudácia súvisí spolu s odstránením všetkých prípadných väd a nedorobkov. |
| P. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 260 | OičSMaVO | 1.3 | 7-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác prebehne dodávka a montáž MTV, ktoré bolo predmetom VO a následné zaradenie do správy majetku školy. | | | | |
| R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OK | - | 3-18 | Splnený | | Bola vypracovaná analýza ako aj odporúčania pre komunikáciu COVP s verejnosťou. Bol spustený informačný web https://strednapremna.sk , ktorý je zameraný na propagáciu sŠ. | | | | |
| S. realizácia propagačného plánu | 12 | OK | 8 | 8-19 | Prieb. Plnený | | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu prihliadajúc na potreby školy. | | | | |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|--|--|---------------|----------|---|-------|---------------|------|--|
| OŠMaŠ_2 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava | A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 4-14 | Splnený | | |
| | | | | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 5-14 | Splnený | | |
| | | | | C. spracovanie projektového zameru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-14 | Splnený | | |
| | | | | D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 1-16 | Splnený | | |
| | | | | E. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2-16 | Splnený | | |
| | | | | F. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie | 237 | OIČSMaVO | 3.3 | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | G. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | H. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 12-16 | Splnený | | |
| | | | | I. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 3-17 | Splnený | | |
| | | | | L. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 4-18 | Prieb. Plnený | 5-18 | Na základe ukončeného procesu kontroly VO - (2. EX-ANTE KONTROLA) na zhotoviteľa stavebných prác na MP SR a prebiehajúcej kontrole VO na ÚVO sa začiatok realizácie stavebných prác (podpis zmluvy so zhotoviteľom) predpokladá v 05/2018. |
| | | | | M. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálo-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 5-18 | Prieb. Plnený | | Prebieha príprava podkladov VO na dodávateľa Materiálo - technického vybavenia (ďalej len "MTV"). Predmetom VO je MTV, v podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dofinancovanie zo strany BSK. |
| | | | | N. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2059 | OIČSMaVO | 1.3 | 4-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác príde k prebratiu stavby a následnému kolaudačnému konaniu. Ukončená kolaudácia súvisí spolu s odstránením všetkých prípadných väd a nedorobkov. |
| O. prebratie materiálo-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 1061 | OIČSMaVO | 1.3 | 6-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác prebehne dodávka a montáž MTV, ktoré bolo predmetom VO a následné zaradenie do správy majetku školy. | | | | |
| P. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OK | - | 3-18 | Splnený | | Bola vypracovaná analýza ako aj odporúčania pre komunikáciu COVP s verejnosťou. Bol spustený informačný web https://strednapremna.sk , ktorý je zameraný na propagáciu sŠ. | | | | |
| R. realizácia propagačného plánu | 12 | OK | 8 | 7-19 | Prieb. Plnený | | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu prihliadajúc na potreby školy. | | | | |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|--|---|---------------|----------|---|-------|---------------|------|--|
| OŠMaŠ_3 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji | A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 4-14 | Splnený | | |
| | | | | B. analýza majetkových vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 5-14 | Splnený | | |
| | | | | C. spracovanie projektového zameru COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-14 | Splnený | | |
| | | | | D. VO pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 0 | OIČSMaVO | - | 6-14 | Splnený | | |
| | | | | E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji | 119 | OIČSMaVO | 3.3 | 12-14 | Splnený | | |
| | | | | F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 1-15 | Splnený | | |
| | | | | G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 2-16 | Splnený | | |
| | | | | H. vytvorenie projektovej dokumentácie | 294 | OIČSMaVO | 3.3 | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | I. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | J. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 12-16 | Splnený | | |
| | | | | K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | M. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 3-17 | Splnený | | |
| | | | | N. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 4-18 | Prieb. Plnený | 5-18 | Na základe ukončeného procesu kontroly VO - (2. EX-ANTE KONTROLA) na zhotoviteľa stavebných prác na MP SR a prebiehajúcej kontrole VO na ÚVO sa začiatok realizácie stavebných prác (podpis zmluvy so zhotoviteľom) predpokladá v 05/2018. |
| | | | | O. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 5-18 | Prieb. Plnený | | Prebieha príprava podkladov VO na dodávateľa Materiálno - technického vybavenia (ďalej len "MTV"). Predmetom VO je MTV, v podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dofinancovanie zo strany BSK. |
| P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2377 | OIČSMaVO | 1.3 | 10-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác príde k prebratiu stavby a následnému kolaudačnému konaniu. Ukončená kolaudácia súvisí spolu s odstránením všetkých prípadných väd a nedorobkov. | | | | |
| R. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 726 | OIČSMaVO | 1.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác prebehne dodávka a montáž MTV, ktoré bolo predmetom VO a následné zaradenie do správy majetku školy. | | | | |
| S. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OK | - | 3-18 | Splnený | | Bola vypracovaná analýza ako aj odporúčania pre komunikáciu COVP s verejnosťou. Bol spustený informačný web https://strednapremna.sk , ktorý je zameraný na propagáciu ŠŠ. | | | | |
| T. realizácia propagačného plánu | 12 | OK | 8 | 1-20 | Prieb. Plnený | | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu prihliadajúc na potreby školy. | | | | |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------|---|---|---------------|----------|---|-------|---------------|------|--|
| OŠMaŠ_4 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava | A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve | 0 | OŠMaŠ | - | 9-14 | Splnený | | |
| | | | | B. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaŠ | - | 12-14 | Splnený | | |
| | | | | C. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP | 0 | OIČSMaVO | - | 12-14 | Splnený | | |
| | | | | D. spracovanie projektového zámery COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-15 | Splnený | | |
| | | | | E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 1-15 | Splnený | | |
| | | | | F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OIČSMaVO | - | 6-15 | Splnený | | |
| | | | | G. vytvorenie projektovej dokumentácie | 282 | OIČSMaVO | 3.3 | 5-16 | Splnený | | |
| | | | | H. inžiniering a získanie stavebného povolenia | 0 | OIČSMaVO | - | 9-16 | Splnený | | |
| | | | | I. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA | 0 | OSÚRaRP | - | 12-16 | Splnený | | |
| | | | | J. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | K. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| | | | | L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 | 0 | OŠMaŠ | - | 3-17 | Splnený | | |
| | | | | M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom | 0 | OIČSMaVO | - | 4-18 | Prieb. Plnený | 5-18 | Na základe ukončeného procesu kontroly VO - (2. EX-ANTE KONTROLA) na zhotoviteľa stavebných prác na MP SR a prebiehajúcej kontrole VO na ÚVO sa začiatok realizácie stavebných prác (podpis zmluvy so zhotoviteľom) predpokladá v 05/2018. |
| | | | | N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác | 0 | OSÚRaRP | - | 5-18 | Prieb. Plnený | | Prebieha príprava podkladov VO na dodávateľa Materiálno - technického vybavenia (ďalej len "MTV"). Predmetom VO je MTV, v podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dofinancovanie zo strany BSK. |
| O. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia | 2228 | OIČSMaVO | 1.3 | 7-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác príde k prebratiu stavby a následnému kolaudačnému konaniu. Ukončená kolaudácia súvisí spolu s odstránením všetkých pripadných väd a nedorobkov. | | | | |
| P. prebratie materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác | 600 | OIČSMaVO | 1.3 | 9-19 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác prebehne dodávka a montáž MTV, ktoré bolo predmetom VO a následné zaradenie do správy majetku školy. | | | | |
| R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené | 0 | OK | - | 3-18 | Splnený | | Bola vypracovaná analýza ako aj odporúčania pre komunikáciu COVP s verejnosťou. Bol spustený informačný web https://strednapremna.sk , ktorý je zameraný na propagáciu ŠŠ. | | | | |
| S. realizácia propagačného plánu | 12 | OK | 8 | 10-19 | Prieb. Plnený | | Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu prihliadajúc na potreby školy. | | | | |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------|---|--|---------|----------|--|-------|---------------|------|--|
| OŠMaš_5 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov | A. VO na zhotoviteľa stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašíkova 2 | 0 | OičSMaVO | - | 6-14 | Splnený | | |
| | | | | B. realizácia stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašíkova 2 | 151 | OičSMaVO | 9 | 5-15 | Splnený | | |
| | | | | C. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Gymnázium - Einsteinova ulica, SOŠ Polygrafická - Račianska 190 a Obchodná akadémia - Račianska 107 | 0 | OŠMaš | - | 3-16 | Splnený | | |
| | | | | D. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia- Gymnázium na Einsteinovej ulici | 0 | OičSMaVO | - | 5-17 | Splnený | | |
| | | | | E. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium na Einsteinovej ulici | 0 | OičSMaVO | - | 1-18 | Splnený | | |
| | | | | F. prebratie tendrovej dokumentácie športoviska (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium Einsteinova ulica | 20 | OičSMaVO | 3.3 | 2-18 | Prieb. Plnený | 7-18 | PD Športovisko prevzatá - ohláška vydaná. PD zateplenie a hydroizolácia - SP pred podaním (očakávaný termín získania SP 07/2018). |
| | | | | G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici | 0 | OičSMaVO | - | 1-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | H. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici | 0 | OičSMaVO | - | 5-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | I. prebratie stavby športoviska (celkovo na G. Einsteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 291 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) - Gymnázium na Einsteinovej ulici | 291 | OičSMaVO | 3.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | J. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera | 0 | OičSMaVO | - | 5-17 | Splnený | | |
| | | | | K. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera | 0 | OičSMaVO | - | 1-18 | Splnený | | |
| | | | | L. prebratie tendrovej dokumentácie pre športovisko vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera | 10 | OičSMaVO | 3.3 | 2-18 | Splnený | | |
| | | | | M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera | 0 | OičSMaVO | - | 1-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | N. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera | 0 | OičSMaVO | - | 5-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | O. prebratie stavby športoviska - SOŠ K. Adlera | 367 | OičSMaVO | 3.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| P. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky športoviska - OA Račianska 107 | 24 | OičSMaVO | 3.3 | 9-17 | Splnený | | | | | | |
| R. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby športoviska - OA Račianska 107 | 0 | OičSMaVO | - | 10-17 | Splnený | | | | | | |
| S. začiatok realizácie stavebných prác - OA Račianska 107 | 0 | OičSMaVO | - | 5-18 | Splnený | | Stavebné práce boli začaté už 03/2018. | | | | |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | |
|---|------|----------|-----|-------|------------------|------|--|
| T. prebratie športoviska - OA Račianska 107 | 379 | OičSMaVO | 3.3 | 12-18 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa predčasné splnenie kľúčového kroku v termíne 07/2018. |
| U. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov - SZŠ Záhradnícka | 0 | OŠMaš | - | 1-17 | Splnený | | |
| V. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia na športovisko - SZŠ Záhradnícka | 0 | OičSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka | 0 | OičSMaVO | - | 7-17 | Splnený | | |
| Z. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka | 10 | OičSMaVO | 3.3 | 1-18 | Prieb. Plnený | 7-18 | PD je odovzdaná, SP pred podaním (očakávaný termín získania SP 07/2018). |
| X. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre športovisko SZŠ Záhradnícka | 0 | OičSMaVO | - | 1-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| Y. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku SZŠ Záhradnícka | 0 | OičSMaVO | - | 5-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AA. prebratie stavby športoviska - SZŠ Záhradnícka | 200 | OičSMaVO | 3.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AB. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OičSMaVO | - | 6-17 | Splnený | | |
| AC. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OičSMaVO | - | 9-17 | Splnený | | |
| AD. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 50 | OičSMaVO | 3.3 | 5-18 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AE. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OičSMaVO | - | 1-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AF. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 0 | OičSMaVO | - | 5-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AG. prebratie stavby športoviska - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo | 1046 | OičSMaVO | 3.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AH. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 055 000 EUR, Tomášiková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR) | 1619 | OičSMaVO | 3.3 | 3-18 | Splnený | | Drieňová - preberacie konanie sa uskutočnilo 3.4.2018. Na pántoch odovzdané ešte v roku 2017, Tomášikova hotová. |
| AI. nastavenie systému využívania športovísk, telocviční, areálov vo vlastníctve / správe BSK | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | |
| AJ. nastavenie systému využívania školských budov vo vlastníctve / správe BSK „Otvorená škola“ | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | |
| AK. zavedenie efektívnej a systematickej údržby školských budov a areálov | 0 | OičSMaVO | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| AL. analýza využitia areálu v správe SOŠ Pánty | 0 | OičSMaVO | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|---|--|---|------|----------|-----|-----------|---------------|---|
| OŠMaš_7 | 10 | 1 | Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke | A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici | 76 | OičSMaVO | 3.3 | 12-16 | Splnený | |
| | | | | B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov | 0 | OičSMaVO | - | 3-16 | Splnený | |
| | | | | C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia | 0 | OŠMaš | - | 12-16 | Splnený | |
| | | | | D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov | 0 | OičSMaVO | - | 6-17 | Splnený | |
| | | | | E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov - etapa I. | 0 | OičSMaVO | - | 10-17 | Splnený | |
| | | | | F. prebratie opravených priestorov a izby študentov - etapa I. | 357 | OičSMaVO | 3.3 | 12-17 | Splnený | |
| | | | | G. prebratie stavebných prác a odovzdanie učiteľských bytov - etapa II. | 867 | OičSMaVO | 3.3 | 12-19 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| OŠMaš_8 | 10 | 1 | Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji | A. negóciácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | B. investičná podpora materiálo-technického vybavenia odborných učebni SOŠ | 600 | OičSMaVO | 3.3 | priebežne | Prieb. Plnený | V zmysle Investičného plánu BSK nie sú na r. 2018 plánované investície do MTV učebni SOŠ (okrem projektov rekonštrukcie COVP prostredníctvom IROP). |
| | | | | C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji | 50 | OŠMaš/OK | 8 | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | D. úprava financovania stredných škôl v pôsobnosti kraja | 1500 | OŠMaš | 8 | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | E. analýza možností zvýšenia podnikateľskej a finančnej gramotnosti na SŠ | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | F. nastavenie systému prijímania študentov na školy BSK | 135 | OŠMaš/OK | 2 | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|--|--|------|----------|-----|-------|---------------|------|--|
| OŠMaŠ_9 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava | A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) | 0 | OŠMaŠ | - | 1-16 | Splnený | | |
| | | | | B. spracovanie projektového zameru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OSÚRaRP | - | 2-16 | Splnený | | |
| | | | | C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie | 0 | OičSMaVO | - | 3-17 | Splnený | | |
| | | | | D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering | 0 | OičSMaVO | - | 10-17 | Splnený | | |
| | | | | E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia | 397 | OičSMaVO | 3.3 | 4-18 | Prieb. Plnený | 8-18 | Projektová dokumentácia bude odovzdaná až po zapracovaní všetkých pripomienok vyhotovenej projektovej dokumentácií objektov SO 01 a SO 02 v mesiaci 04/2018. Získanie stavebného právoplatného stavebného povolenia predpokladá 08/2018. |
| | | | | F. podanie projektového zameru na 2. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zamerov | 0 | OSÚRaRP | - | 3-18 | Prieb. Plnený | 7-18 | Na základe neukončeného procesu vyhodnotenia projektov podaných v rámci 1. výzvy je predpokladaný termín podania 2. kola projektového zameru v mesiaci 07/2018. |
| | | | | G. podanie žiadostí o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP | 0 | OSÚRaRP | - | 6-18 | Prieb. Plnený | | Po vyhodnotení Projektového zameru a získaní pozitívne hodnotiacej správy sa predpokladá podanie ŽoNFP v mesiaci 09/2018. |
| | | | | H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu | 0 | OičSMaVO | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| | | | | I. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP | 0 | OSÚRaRP | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | Po ukončení celého procesu VO (1. EX-ANTE KONTROLA, Kontrola VO na RO - MP SR a 2. EX-ANTE KONTROLA) je predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác v mesiaci 12/2018. |
| | | | | J. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia | 2200 | OičSMaVO | 1.3 | 8-20 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác príde k prebratí stavby a následnému kolaudačnému konaniu. Ukončená kolaudácia súvisí spolu s odstránením všetkých pripadných väd a nedorobkov. |
| | | | | K. dodávka, montáž a prebratie materiálo-technického vybavenia | 1000 | OičSMaVO | 1.3 | 10-20 | Prieb. Plnený | | Po ukončení realizácie stavebných prác prebehne dodávka a montáž MTV, ktoré bolo predmetom VO a následné zaradenie do správy majetku školy. |
| OŠMaŠ_10 | 10 | 1 | Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia | A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zastupiteľstvo BSK | 0 | OŠMaŠ | - | 2-16 | Splnený | | |
| | | | | B. poskytnutie súčinnosti pri rozvoji Duálnej Akadémie SOŠ Automobilová J. Jonáša, COVP pre automobilový priemysel z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. | 0 | OSÚRaRP | - | 12-18 | Prieb. Plnený | | Prebiehali konzultácie k PD a súvisiacim rozpočtom pripravovaného projektu. |
| OŠMaŠ_11 | 10 | 5 | Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch | A. predloženie zameru do Z BSK | 0 | OSÚRaRP | - | 4-16 | Splnený | | |
| | | | | B. podpis partnerskej dohody | 0 | OSÚRaRP | - | 5-16 | Splnený | | |
| | | | | C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy" | 0 | OSÚRaRP | - | 7-16 | Splnený | | |
| | | | | D. opätovné podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy" | 0 | OSÚRaRP | - | 3-18 | Prieb. Plnený | 1-19 | Dňa 14.3.2018 zverejnilo MPRV SR z pozície riadiaceho orgánu harmonogram vyhlásenia výziev na rok 2018 pre Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020. Podľa harmonogramu sa výzva na podanie projektu plánuje vyhlásiť 10/2018 a uzavrieť 01/2019. |
| | | | | E. začatie VO na dopravu v projekte pre zabezpečenie mobility | 0 | OičSMaVO | - | 6-19 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa posun realizácie kľúčového kroku v nadväznosti na posun termínu vyhlásenia výzvy. |
| | | | | F. začatie VO na 2 letné kempy pre žiakov | 0 | OičSMaVO | - | 5-20 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa posun realizácie kľúčového kroku v nadväznosti na posun termínu vyhlásenia výzvy. |
| | | | | G. realizácia mobility počas celého projektu 2019 až 2021 | 20 | OSÚRaRP | 1.3 | 8-21 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa posun realizácie kľúčového kroku v nadväznosti na posun termínu vyhlásenia výzvy. |
| | | | | H. realizácia 2 letných kampov počas projektu v roku 2019 a 2021 | 30 | OSÚRaRP | 1.3 | 8-21 | Prieb. Plnený | | Predpokladá sa posun realizácie kľúčového kroku v nadväznosti na posun termínu vyhlásenia výzvy. |

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|---|---|-----|----------|-----|-----------|---------------|---|
| OŠMaš_12 | 10 | 1 | Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 Bratislava, duálne vzdelávanie - Materská škola | A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce | 0 | OSÚRaRP | - | 1-16 | Splnený | |
| | | | | B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 1-16 | Splnený | |
| | | | | C. vytvorenie projektovej dokumentácie | 0 | OIČSMaVO | - | 4-16 | Splnený | |
| | | | | D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác | 0 | OIČSMaVO | - | 5-16 | Splnený | |
| | | | | E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovenie stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 8-16 | Splnený | |
| | | | | F. začatie realizácie stavby | 0 | OIČSMaVO | - | 3-17 | Splnený | |
| | | | | G. prebratie rekonštruovaných priestorov, kolaudácia a zaradenie do majetku - materská škola | 369 | OIČSMaVO | 3.3 | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| OŠMaš_13 | 8 | 6 | Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník | A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| OŠMaš_14 | 10 | 1 | Zlepšenie prepojenosti stredných škôl s VŠ | A. podpora vytvorenia siete partnerstiev SŠ a VŠ | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| OŠMaš_15 | 10 | 1 | Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa | A. analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ | 0 | OŠMaš | - | priebežne | Prieb. Plnený | Začala sa analýza priemerných plátov zamestnancov škôl za účelom nájdenia možností navýšenia. |
| | | | | B. zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ | 160 | OŠMaš | 8 | priebežne | Prieb. Plnený | Prebiehajú rokovania so štátnou jazykovou školou za účelom zvýšenia kvalifikácie učiteľov v jazykoch. |
| OŠMaš_16 | 10 | 1 | Učiteľské byty | A. analýza existujúcich budov s práve jednotlivých SŠ vhodných na vybudovanie/rekonštrukcia pre potreby štartovacích bytov pre učiteľov | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |
| OŠMaš_17 | 10 | 1 | Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice | A. analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA PB s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB a zároveň možnosti vybudovania prírodného kúpaliska na pozemkoch vo vlastníctve MČ BA Podunajské Biskupice. | 0 | OŠMaš | - | 12-18 | Prieb. Plnený | Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. |