

## Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OSÚRaRP_19	4	1	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				B. vypracovanie stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	24	OSÚRaRP	1.3	4-15	Splnený		
				C. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČSMaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	V rámci 1. etapy bolo vypracovaných 30 pasportov. Po kontrole boli tieto pasporty zaslane spracovateľovi na zapracovanie niekoľkých korekcií. BSK na apríl pripravuje rokovanie s odbornou verejnosťou o možnosti využiť Garantovanú energetickú službu (Energy Performance Contracting - EPC) na urýchlenie realizácie aktivít na znižovanie energetickej náročnosti budov, na základe zmeny vykazovania investícií cez EPC do verejného dlhu.	
				D. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČSMaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	Po dodaní korekcií pasportov sa pristúpi k ich vyhodnocovaniu.	
				E. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF	0	OIČSMaVO	-	7-16	Splnený		
				F. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok)	929	OIČSMaVO	3.3	4-18	Splnený	<b>Ukončené realizácie:</b> OA Myslenická, PK; Gymnázium A. Bernoláka, Senec; SPŠ K. Adlera, Bratislava; SPŠ Dopravná Kvačalová Bratislava; SPŠE Hálova, Bratislava; Gymnázium Hubeného, Bratislava; Jazyková škola Vazovova, Palisády; Gymnázium Ľudovíta Štúra, Modra; <b>PRED ukončení:</b> SPŠ Fajnorova, Bratislava - predpoklad ukončenia realizácie 5.4.2018; SPE Zochová, Bratislava 10.04.2018;	
				G. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti	N/A	OIČSMaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	Harmonogram bude spracovávaný priebežne v zmysle schválených projektov v Investičnom pláne BSK na roky 2018-2020.	
				H. realizácia vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov podľa Investičného plánu BSK na roky 2018-2020	N/A	OIČSMaVO	-	12-20	Prieb. Plnený	Priebežná realizácia harmonogramu bude prebiehať v rámci zaradenia vybraných objektov do Investičného plánu BSK na roky 2018-2020.	
OSÚRaRP_20	6	3	Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl v BSK	A. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČSMaVO	-	2-17	Splnený		
				B. prebratie spracovanej koncepcie	7	OSÚRaRP	1.3	10-17	Splnený		
				C. zriadenie pozície regionálneho koordinátora ekocentier	0	OÚPGISaŽP	-	5-18	Prieb. Plnený	Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK bola schválená Z BSK uznesením č. 23/2018 zo dňa 16.3.2018 a jej verejná prezentácia je naplánovaná na 19.4.2018. Na základe rokovania medzi OSÚRaRP a OÚPGISaŽP by úlohu regionálneho koordinátora ekocentier mal zastávať p. Martin Obuch, referent Oddelenia ŽP.	
				D. zriadenie odbornej platformy na rozvoj environmentálneho vzdelávania a osvetvy	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený	Odborná platforma bude zriadená regionálnym koordinátorom v spolupráci s OSÚRaRP. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia.	

## Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_22	11	2	Smart Region - Bratislavský kraj	A. spracovanie konceptu Smart Region Bratislavský kraj	0	OSÚRaRP	-	12-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie Bratislava Smart Region	0	OIČSMaVO	-	6-18	Prieb. Plnený		OSÚRaRP pracuje na vhodnom nastavení obsahu a procesu spracovania stratégie. Predpokladá sa spracovanie stratégie internými kapacitami BSK.
				C. prebratie spracovanej Stratégie Bratislava Smart Region	60	OSÚRaRP	1.3	12-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu spracovania stratégie.
OSÚRaRP_24	7	1	Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava	A. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut pre výstavbu cyklolávk cez rieku Morava	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa projektovej dokumentácie	0	OIČSMaVO	-	9-17	Splnený		
				C. začiatok spracovania projektovej dokumentácie	0	OIČSMaVO	-	12-17	Splnený		
				D. podanie ŽoNFP na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený		Prebieha spracovanie projektovej dokumentácie a predpokladá sa preloženie ŽoNFP do 3. zberu projektov Programu Interreg V-A SK-AT, ktoré sa bude uzatvárať koncom 06/2018.
				E. prebratie projektovej dokumentácie	150	OIČSMaVO	1.3	8-18	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		Po dohode s rakúskym partnerom projektu bude VO na zhotoviteľa stavby zabezpečovať rakúsky partner projektu.
				G. prebratie stavby	1550	OSÚRaRP	1.3	12-20	Prieb. Plnený		Prebiehajú prípravné práce.
				H. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. Plnený		Prebiehajú práce na príprave propagačného plánu, predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. realizácia propagačného plánu	N/A	OK	-	1-21	Prieb. Plnený		Realizácia propagácie bude prebiehať v zmysle pripravovaného propagačného plánu.
OSÚRaRP_25	4	1	TRANSDANUBE.PEARLS	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Guidelines for the implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional tourism mobility plan, 3 Feasibility studies (For bike parking places; For bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK	0	OIČSMaVO	-	7-17	Splnený		
				D. prebratie štúdií 1. časť	62	OSÚRaRP	1.3	9-18	Prieb. Plnený		Dodanie štúdií podľa návrhu optimálneho postupu VO zo strany projektových partnerov a odd. VO a podľa zadania definovaného vo VO je stanovené v termíne do 29.9.2018, rozpočet víťazného uchádzača je 38 550 EUR s DPH.
				E. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle	0	OIČSMaVO	-	1-18	Prieb. Plnený	6-18	Na základe konzultácií s projektovými partnermi a s oddelením VO sa budú v rámci 2. časti VO obstarávať výstupy: "Mobility Center - Business plan a zriadenie Mobility centra v Bratislava; 5.3. Blue Triangle". VO na "Mobility Center - Business plan" bolo vyhlásené v 03/2018. VO na "Zriadenie Mobility centra" je naplánované v termíne 06/2018. Výstup "Blue Triangle" bude realizovaný v druhej polovici roka 2018.
				F. prebratie štúdií 2. časť	20	OSÚRaRP	1.3	5-19	Prieb. Plnený		Z dôvodu posunu termínu vyhlásenia a ukončenia VO sa predpokladá prebratie výstupu 2. časti VO - Business plan na Mobility center v 07/2018, Zriadenie Mobility Centra v 09/2018 a Blue triangle v 05/2019.
OSÚRaRP_27	5	2	FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	A. podpis grantu	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	0	OIČSMaVO	-	1-18	Splnený		
				C. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	30	OSÚRaRP	1.3	3-19	Prieb. Plnený		Z dôvodu poveternostných podmienok bude možné dodanie a prebratie tovarov a služieb (systém vodomerých a zrážkomerých staníc) na jar 2018. Po dohode s dodávateľom bol termín dodania upresnený do 31.5.2018.
				D. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený		Implementácia projektu prebieha podľa plánu s termínom ukončenia projektu v 07/2019.

## Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_29	11	1	Regionálny bod SK-HU	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. implementácia projektu	0	OSÚRaRP	-	12-23	Prieb. Plnený		Prostredníctvom projektu sa podarilo zintenzívniť spoluprácu regionálnych miest so Spoločným sekretariátom. Konzultácie taktiež prispievajú k zlepšeniu kvality predkladaných projektov. BSK zastrešuje konzultácie aj na území TTSK. V rámci prvej výzvy prebehlo celkovo 27 osobných a množstvo telefonických konzultácií, 8 informačných dní, seminárov, stretnutí ZMO a kontrol na mieste. Regionálny bod prebieha konzultuje projektové zábery podľa potreby žiadateľov a asistuje Spoločnému technickému sekretariátu pri výkone úloh.
OSÚRaRP_30	6	2	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR	0	OCRaK	-	3-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením.	0	OičSMaVO	-	7-17	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác	0	OičSMaVO	-	3-18	Prieb. Plnený	5-18	Vzhľadom na proces verejného obstarávania, začne realizácia stavebných prác na konci 04/2018, resp. na začiatku 05/2018
				E. prebratie stavby	775	OičSMaVO	1.3	5-18	Prieb. Plnený		V zmysle zmluvy o dielo je termín na zhotovenie diela 6 mesiacov, vzhľadom na posun termínu začatia realizácie prác sa termín posúva na 10/2018.
				F. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy	0	OičSMaVO	-	2-18	Prieb. Plnený	1-19	Na základe dohody partnerov projektu bude v roku 2018, vypracovaný spoločný manuál pre publicitu. Tento manuál bude zohľadnený vo všetkých výstupoch projektu. Z toho dôvodu sa všetky aktivity súvisiace so značením posúvajú na rok 2019. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01/2019.
				G. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy	5	OCRaK	1.3	4-18	Prieb. Plnený	3-19	Na základe dohody partnerov projektu bude v roku 2018, vypracovaný spoločný manuál pre publicitu. Tento manuál bude zohľadnený vo všetkých výstupoch projektu. Z toho dôvodu sa všetky aktivity súvisiace so značením posúvajú na rok 2019. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 03/2019.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy	0	OičSMaVO	-	4-18	Prieb. Plnený	1-19	Na základe dohody partnerov projektu bude v roku 2018, vypracovaný spoločný manuál pre publicitu. Tento manuál bude zohľadnený vo všetkých výstupoch projektu. Z toho dôvodu sa všetky aktivity súvisiace so značením posúvajú na rok 2019. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01/2019.
				I. prebratie značenia cyklotrasy	15	OičSMaVO	1.3	8-18	Prieb. Plnený		Na základe dohody partnerov projektu bude v roku 2018, vypracovaný spoločný manuál pre publicitu. Tento manuál bude zohľadnený vo všetkých výstupoch projektu. Z toho dôvodu sa všetky aktivity súvisiace so značením posúvajú na rok 2019. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 05/2019.
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. Plnený		Prebiehajú práce na príprave propagačného plánu, predpokladá sa dodržanie termínu.
				K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	9-18	Prieb. Plnený		Realizácia propagácie bude prebiehať v zmysle pripravovaného propagačného plánu.
OSÚRaRP_31	5	1	BRDS na podporu adaptačných opatrení a energetickej efektívnosti	A. príprava novej oblasti podpory v rámci BRDS zameranej na podporu adaptačných opatrení a zvyšovania energetickej efektívnosti	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený		OSÚRaRP pracuje na vhodnom obsahovom nastavení novej oblasti podpory v rámci BRDS. V priebehu 05/2018 by mal byť návrh prerokovaný aj s odbornou verejnosťou v oblasti adaptačných opatrení, environmentálnej výchovy a energetickej efektívnosti s ohľadom zosúladenia podpory z BRDS a potrieb územia.
OSÚRaRP_32	10	5	Virtuálna vinárska škola	A. podanie projektu "Virtuálna vinárska škola" v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený		Dňa 14.3.2018 zverejnilo MPRV SR z pozície riadiaceho orgánu harmonogram vyhlásenia výziev na rok 2018 pre Program spolupráce INTERREG VA SK-CZ 2014-2020. Podľa harmonogramu zverejneného na stránke RO sa výzva na podanie projektu plánuje vyhlásiť 10/2018 a uzavrieť 01/2019. Vo februári a marci 2018 sa uskutočnili pracovné stretnutia s SK aj CZ partnermi obidvom prípravcami projektu.
				B. začiatok realizácie projektu	500	OSÚRaRP	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok nadväzuje na predchádzajúci krok A.