

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 27.4.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 27.4.2018
OSV_3	9	1	Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu)	A. projektový zámer -projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD)	0	OSV	-	4-16	Splnený		
				B. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby	0	OIČSMaVO	-	5-16	Splnený		
				C. začiatok realizácie projektových prác - vypracovanie PD	0	OIČSMaVO	-	12-16	Splnený		
				D. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	11	OIČSMaVO	3.3	2-17	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	4-17	Splnený		
				F. začatie realizácie stavebných prác (zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12)	0	OIČSMaVO	-	2-18	Prieb. Plnený	9-18	Vzhľadom na potrebu vyhlásenia nového verejného obstarávania, dôjde k zmene termínu plnenia kľúčového kroku s predpokladaným termínom 9/2018.
				G. prebratie stavby	290	OIČSMaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení realizácie stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
OSV_4	9	1	Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	A. spracovanie Ideového zámeru DiaT DSS a ZPS Kaštieľ	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	6-16	Splnený		
				C. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	0	OIČSMaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				D. posúdenie možnosti získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DiaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV	0	PO	-	12-18	Prieb. Plnený		Posúdenie možnosti získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DiaT DSS a ZPS Kaštieľ sa uskutoční v rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_5	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezínok (DSS a ZPB MEREMA)	A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezínok	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov)	0	OIČSMaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezínok	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového zámeru DiaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA	0	OSÚRaRP	-	11-16	Splnený		
				F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky)	0	OIČSMaVO	-	10-17	Splnený		
				H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				I. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČSMaVO	-	12-16	Splnený		
				J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie bytov	0	OIČSMaVO	-	9-17	Splnený		
				K. nákup pozemkov a bytov	500	OIČSMaVO	3.3	10-17	Splnený		
				L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb. povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	219	OIČSMaVO	3.3	4-18	Prieb. Plnený	7-18	Projektová dokumentácia je zhotovená a pripravená na podanie na stavebné konanie. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 7/2018.
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČSMaVO	-	7-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po odovzdaní projektovej dokumentácie a príslušných povolení. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	4-18	Prieb. Plnený	9-18	Kľúčový krok bude plnený po obdržaní príslušných povolení, ktoré predstavujú povinnú prílohu žiadosti o NFP. Predpokladaný termín: 9/2018.
				O. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČSMaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				P. prebratie stavby	4 590	OIČSMaVO	1.3	1-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				S. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	6-19	Prieb. Plnený		Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.
T. hľadanie vhodných objektov (rodinný dom) na prenájom za účelom poskytovania sociálnej služby	0	OIČSMaVO	-	3-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.				
U. prenájom rodinného domu a realizácia úprav v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby	N/A	OIČSMaVO	3.3	9-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.				

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_11	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	5-14	Splnený	
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OIČSMaVO	-	6-15	Splnený	
				C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	12-14	Splnený	
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	2-16	Splnený	
				E. spracovanie projektového zámeru DiaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105)	0	OSÚRaRP	-	6-16	Splnený	
				F. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OIČSMaVO	-	8-16	Splnený	
				G. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený	
				H. prebratie realizačného projektu, získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky	63	OIČSMaVO	3.3	10-17	Splnený	
				I. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	11-17	Splnený	
				J. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OIČSMaVO	-	7-17	Splnený	
				K. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba a rekonštrukcia objektov pre DI	0	OIČSMaVO	-	8-18	Prieb. Plnený	Momentálne prebieha proces VO. Po jeho ukončení bude podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				L. prebratie stavby	2 783	OIČSMaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				M. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
N. realizácia propagačného plánu	5	OSV	2	7-18	Prieb. Plnený	Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu.				
OSV_12	11	1	Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28	A. prebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky - zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu, vybudovanie rampy	57	OIČSMaVO	3.3	3-18	Splnený	
				B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - teplovod	0	OIČSMaVO	-	3-18	Splnený	
				C. začatie realizácie stavebných prác - teplovod	0	OIČSMaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude plnený po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				D. prebratie stavby - teplovod	120	OIČSMaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OIČSMaVO	-	1-19	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				F. začatie realizácie stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OIČSMaVO	-	5-19	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				G. prebratie stavby - debarierizácia kúpeľní (716 067 EUR) a vybudovanie rampy (18 950 EUR)	735	OIČSMaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OIČSMaVO	-	1-20	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				I. začatie realizácie stavebných prác - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OIČSMaVO	-	5-20	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				J. prebratie stavby - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	1183	OIČSMaVO	3.3	12-20	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
OSV_13	11	1	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	A. spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				B. sprístupnenie informácií elektronickou a tlačenou formou	10	OSV/OK	2	12-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

Odpočet za 2018+ k 27.4.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_14	9	1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	A. analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený		Analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku prebieha. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				B. analýza vhodných priestorov (pozemkov/objektov) vo vlastníctve BSK	0	OSV	-	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				C. vyhlásenie VO na spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, resp. výstavby zariadenia	0	OIČSMaVO	-	12-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
OSV_15	9	1	Vybudovanie parkoviska a prístupových ciest ku Komplexnému centru hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR	A. vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie a výber zhotoviteľa PD	0	OIČSMaVO	-	2-18	Prieb. Plnený	5-18	Prebieha príprava podkladov na vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 5/2018.
				B. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	35	OIČSMaVO	3.3	10-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČSMaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				D. prebratie stavby	115	OIČSMaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.