

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
			Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2	0	PO	-	12-14	Splnený		
				B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou	0	PO	-	3-15	Splnený		
				C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie	0	OD	-	12-14	Splnený		
				D. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti)	0	OIČaVO	-	2-15	Splnený		
				E. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113	0	OD	-	12-16	Splnený		
				F. vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				G. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
				H. vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČaVO	-	1-17	Splnený		

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_1	7	2	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	I. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	700	OD	1.3	2-17	Splnený		
				J. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		
				K. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom dopravy a RCB)	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
				L. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				M. podpis zmluvy o NFP	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený		
				N. vysúťažný zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				O. ukončenie 2. ex-ante kontroly dokumentácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený		2. ex-ante kontrola ukončená v júli 2018
				P. vytvorenie a začiatok realizácie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený		Tlačová správa bola zverejnená po podpise zmluvy so zhotoviteľom dňa 29.7. 2018. Verejnosť bola informovaná o plánovanej rekonštrukcii, nevyhnutných dopravných obmedzeniach a plánovanom termíne výstavby v trvaní 13 mesiacov. Župan Juraj Droba informoval na obecných hodových slávnostiach v Rohožníku dňa 11.08.2018 obyvateľov o rekonštrukcii cesty, toto bolo zdieľané ako video na sociálnych sieťach. O ďalšom postupe bude verejnosť informovaná v čo najväčšej miere rôznymi komunikačnými kanálmi, zväčša prostredníctvom regionálnych médií. Detto budú informácie na webových stránkach jednotlivých partnerov. Predpokladá sa slávnostné poklepanie kameňa v jesenných mesiacoch.
				R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený		Zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť dňa 28.7.2018, dňa 03.08.2018 prebehlo odovzdanie staveniska. 01.09.2018 bola uzavretá cesta a následne podľa zmluvy budú zahájené stavebné práce.
				S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	8436	OD	1.3	5-19	Prieb. Plnený	8-19	Odovzdanie stavby sa má uskutočniť 13 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Predpokladaný termín prebratia stavby je 08-19.
T. ukončenie realizácie propagačného plánu	3	OK	2	9-19	Prieb. Plnený	12-19	Z dôvodu posunu prebratia a kolaudácie stavby sa očakáva ukončenie propagácie projektu v termíne 12-19.				
U. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 (spolupráca s RCB)	0	OD	-	7-19	Prieb. Plnený		Kolaudácia nastane po prebratí stavby. Predpokladaný termín kolaudácie je 10-19.				

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_2	7	2	Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra	A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu	0	OÚPGISaŽP	-	6-14	Splnený	
				B. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK	0	OÚPGISaŽP	-	6-15	Splnený	
				C. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR	0	OIČaVO	-	7-15	Splnený	
				D. vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)	0	OIČaVO	-	12-15	Splnený	
				E. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB)	0	OD	-	5-18	Splnený	V máji 2018 bola na odbor dopravy zo strany RCB odovzdaná analýza pôvodného trasovania obchvatu, ktorá bude slúžiť ako poklad pre VO na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra. Realizačný projekt spracuje zhotoviteľ stavby. Aktuálny stav prípravy I. etapy obchvatu Grobov v úseku diaľničná križovatka Triblavina - Teplé pramene Chorvátsky Grob - prebieha proces územného rozhodnutia, ktorý by mal byť ukončený v priebehu septembra 2018. Do 12-18 bude pripravené trasovanie a dokumentácia pre územné rozhodnutie pre II. etapu (Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Malý raj, Slovenský Grob) a III. etapu (Malý raj, Slovenský Grob - Grínava) Obchvatu Grobov.
				F. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok	0	OÚPGISaŽP	-		Splnený	
				G. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spracovanie projektovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra v celej dĺžke (od križovatky Triblavina po obec Dubová)	0	OSÚRaRP	-	8-18	Zrušený	Žiadosť o poskytnutie NFP na spracovanie PD sa podávať nebude. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované z vlastných zdrojov BSK. VO na spracovateľa DUR pre II. a III. etapu Obchvatu Grobov bolo vyhlásené na jar 2018 a bolo ukončené v júni. Úspešný uchádzač pracuje na zhotovení DUR pre II. a III. etapu Obchvatu Grobov.
OD_3	7	2	Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	A. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	Do dnešného dňa nebol schválený vykonávací predpis, ktorý upravuje označovanie ciest III. triedy. V prípade schválenia vykonávacieho predpisu je RCB pripravená osádzať príslušné dopravné značenie.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_5	7	2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, okružné križovatky	A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov	86	OD	6	12-14	Splnený	
				B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodoch pre chodcov; (spolupráca s RCB)	330	OD	6	12-16	Splnený	
				C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová Dedinka-Bernolákovo	577	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	Prípravné stavebné práce na zriadenie staveniska na vybudovanie okružnej križovatky sa začali podľa plánu na začiatku júla 2018. Práce budú ukončené do 12-18.
				D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) Dunajská Lužná-Miloslavov	12	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná projektová dokumentácia na realizáciu okružnej križovatky. Dokumentácia pre stavebné povolenie by mala byť spracovaná do 12-18.
				E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 12 priechodoch pre chodcov	216	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	V súčasnosti prebiehajú verejné súťaže na zhotoviteľa troch bezpečnostných priechodov pre chodcov (v obciach Závod, Slovenský Grob a Bernolákovo). Realizácie bezpečnostných priechodov pre chodcov sú naplánované na II. polrok 2018. Počet realizovaných priechodov je závislý od schválených finančných prostriedkov.
				F. úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou vyradovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves	240	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná úprava križovatky. Realizácia je naplánovaná na jeseň 2018.
OD_6	7	2	Triblavina - privádzač	A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	BSK priebežne rokuje s NDS. Dňa 7.8. sa obnovili práce na výstavbe križovatky Triblavina. BSK následne zabezpečí splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR, NDS a.s. a BSK napojením vybudovanej diaľničnej križovatky na existujúcu cestnú sieť.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_7	7	5	Cyklotrasa Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí)	0	OD	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Projekt cyklotrasy Lamač – Dúbravka nebol zatiaľ realizovaný z dôvodu problematického majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov pod budúcou cyklotrasou, dohodami medzi Lidlom, Opelom a mestskou časťou Bratislava – Lamač, a naposledy problémom s vedením plynu, kde bola potrebná dohoda s SPP. Z tohto dôvodu sa aj projektová dokumentácia 5x prerábala až do vyhovujúceho vzťahu. Podľa informácií z MČ Bratislava - Lamač, po splnení všetkých podmienok dotknutých účastníkov výstavby cyklotrasy Lamač - Dúbravka a po prepracovaní projektovej dokumentácie prebieha riadne územné konanie, ktoré by malo byť ukončené 08-18. Následne bude vyhlásené stavebné konanie, s predpokladaným vydaním stavebného povolenia do konca 10-18.
				B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	9-18	Prieb. Plnený	1-19	Vyhlásenie VO v nadväznosti na právoplatné stavebné povolenie je plánované na január 2019
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČaVO/OD	-	3-19	Prieb. Plnený	7-19	Z dôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa prepokladá zmena termínu začatia stavebných prác na 07-19.
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	600	OIČaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČaVO	-	11-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OD_9	7	5	Cyklotrasa Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklotrasy; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČaVO	-	6-16	Splnený		
				B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	66	OIČaVO	3.3	6-18	Splnený		Preberacie konanie prebehlo 28.03.2018
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČaVO	-	9-18	Splnený		Stavba bola dňa 09.08.2018 skolaudovaná.

Odpočít za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_10	7	7	Integrovaný dopravný systém BK	A. predloženie žiadosti o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				B. podpis zmluvy o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaRP	-	4-17	Splnený		
				C. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné obstarávanie na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				D. vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				E. ukončenie 2. ex-ante kontroly verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OSÚRaRP	-	4-18	Splnený		2. ex-ante kontrola ukončená v apríli 2018.
				F. začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility (po podpise zmluvy so spracovateľom)	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený		Zmluva s úspešným uchádzačom bola podpísaná 21.06.2018. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov API a SGS - NSK, pričom na 27.09.2018 je naplánované stretnutie riadiaceho výboru PUM BSK, na ktorom sa bude preberať aktuálny stav prác na dokumente ako aj časový harmonogram spracovania dokumentu.
				G. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA	367	OSÚRaRP	1.3	6-19	Prieb. Plnený		Prepokladá sa dodržanie termínu plnenia.
				H. prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID)	196	OD	7.3	3-17	Splnený		
				I. schválenie materiálu PDO Zastupiteľstvom BSK (spolupráca s BID)	0	OD	-	4-17	Splnený		
				J. zapracovanie výstupov Plánu udržateľnej mobility do Plánu dopravnej obslužnosti (PUM je nadradený dokument voči PDO - spolupráca s BID)	0	OD	-	8-19	Prieb. Plnený		Prepokladá sa dodržanie termínu plnenia.
				K. prebratie vyhľadávача dopravných spojení (spolupráca s BID)	20	OD	7.3	5-18	Splnený		Vyhľadávач BID prevzala na konci júna 2018. Spustenie vyhľadávача bude možné po schválení zo strany DPB, ktoré sa očakáva v najbližších dňoch.
				L. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID)	30	OD	7.3	12-16	Splnený		
				M. v spolupráci s BID a.s. zlepšenie koordinácie dopravcov a spojov v rámci IDS BK	0	OD	-	12-18	Splnený		Nové CP budú spustené k 19.8.2018, nové CP zlepšujú nadväznosti autobusovej a železničnej dopravy v celom regióne, ako aj vzájomne medzi vybranými linkami autobusov.
				N. spolupráca so ŽSR a Min. dopravy a výstavby SR v záujme akcelerácie výstavby 7 terminálov integrovanej osobnej dopravy na území hl. m. SR BA a záchytných parkovísk na hranici mesta	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený		Dňa 15.6.2018 sa uskutočnilo stretnutie na ktorom sa zúčastnil predseda BSK, minister dopravy a primátor HL. m. SR Bratislava na tému doprava, kde sa diskutovalo aj o TIOPoch a záchytných parkoviskách. Zástupca Odboru dopravy sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach k štúdiu realizovateľnosti železničného uzla Bratislava. V prípade záchytného parkoviska v Pezinku sa v septembri 2018 predpokladá vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby. Začiatok realizácie sa predpokladá na 07-19. V prípade záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji sa vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby predpokladá na 11-18. Začiatok realizácie sa predpokladá na 09-19. V prípade záchytného parkoviska v Košariskách je potrebné spracovať a schváliť zmeny a doplnky ÚPN obce Dunajská Lužná.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_11	7	2	Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility)	A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510	0	OD	-	8-19	Prieb. Plnený		Pripravená projektová dokumentácia pre obnovu krytu vozovky v úseku Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizáciu projektu je schválený Plán udržateľnej mobility, ktorého dokončenie sa predpokladá v 06-19.
				B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 510 Zastupiteľstvom BSK	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.
				C. vyhlásenie VO na obstaranie projektových prác	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.