

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018	
OŠMaš_1	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaš	-	4-14	Splnený			
				B. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený			
				C. spracovanie projektového zámeru COVP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený			
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený			
				E. vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	0	PO	-	2-15	Splnený			
				F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený			
				G. vytvorenie projektovej dokumentácie	24	OIČaVO	3.3	10-15	Splnený			
				H. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený			
				I. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaš	-	3-17	Splnený			
				J. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov)	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený			
				K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený			
				L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený			
				M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané dňa 22.5.2018. Zhotoviteľom je DAG SLOVAKIA, a. s.	
				N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Prieb. Plnený		9-18	Podľa schváleného zoznamu MTV v ŽoNFP sa pripravuje požiadavka na verejné obstarávanie, ktorá prejde kontrolou na Riadiacom orgáne MPRV SR. Po ukončení prvej kontroly sa vyhlási VO.
				O. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	1100	OIČaVO	1.3	5-19	Prieb. Plnený			V súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác na všetkých objektoch SOŠ Hlinická 1, MČ Rača. Kolaudácia prebehne po odstránení všetkých väd a nedorobkov 07-19.
P. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	260	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený			Vzhľadom na nový termín ukončenia stavebných prác sa plnenie tohto kľúčového kroku posúva 9-19.				
R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený			Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu, prihliadajúc na potreby školy.				
S. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	8-19	Prieb. Plnený			Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s eventom k spusteniu rekonštrukcie. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ.				

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_2	10	1	<b>Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava</b>	A. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkových vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámery COVP	0	OSÚRaRP	-	6-14	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-16	Splnený		
				E. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				F. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie	237	OIČaVO	3.3	6-17	Splnený		
				G. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				H. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				I. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				L. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané 28.5.2018 (COVP Harmincova 1). Zhotoviteľom je EURO-BUILDING, a. s.
				M. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálo-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	5-18	Prieb. Plnený	9-18	Podľa schváleného zoznamu MTV v ŽoNFP sa pripravuje požiadavka na verejné obstarávanie, ktorá prejde kontrolou na Riadiacom orgáne MPRV SR. Po ukončení prvej kontroly sa vyhlási VO.
				N. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2059	OIČaVO	1.3	4-19	Prieb. Plnený	6-19	V súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác, ktorá sa ukončí v zmysle ZoD do 13 mesiacov na objekte Harmincova 1 po odovzdaní staveniska. Nový termín ukončenia stavebných prác 6-19.
				O. prebratie materiálo-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	1061	OIČaVO	1.3	6-19	Prieb. Plnený	8-19	Vzhľadom na nový termín ukončenia stavebných prác sa plnenie tohto kľúčového kroku posúva 8-19.
P. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu priradiť na potreby školy.				
R. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	7-19	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s eventom k spusteniu rekonštrukcie. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ. V júni sa uskutočnila súťaž o koncert Adama Ďuricu pre stredné školy, ktorej cieľom bolo zviditeľniť školy prostredníctvom facebook-u a webu Stredná pre mňa. Dňa 21.7.2018 sa uskutočnil tento koncert na škole COVP v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve na pôde školy na Farského ulici. Na koncert boli prizvané aj základné školy, pre ktoré bola zorganizovaná aj prehliadka školy spojená s názornými ukázkami praxe študentov a výkladom pre potencionálnych budúcich študentov. Mediálna komunikácia prebehla prostredníctvom tlačovej správy, sociálnych sietí a webu Stredná pre mňa a webu BSK.				

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_3	10	1	<b>Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji</b>	A. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkových vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámery COVP	0	OSÚRaRP	-	6-14	Splnený		
				D. VO pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	0	OIČaVO	-	6-14	Splnený		
				E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	119	OIČaVO	3.3	12-14	Splnený		
				F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				H. vytvorenie projektovej dokumentácie	294	OIČaVO	3.3	6-17	Splnený		
				I. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				J. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				M. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				N. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané 28.5.2018 (COVP Zálesie). Zhotoviteľom je EURO-BUILDING, a. s.
				O. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	5-18	Prieb. Plnený	9-18	Podľa schváleného zoznamu MTV v ŽoNFP sa pripravuje požiadavka na verejné obstarávanie, ktorá prejde kontrolou na Riadiacom orgáne MPRV SR. Po ukončení prvej kontroly sa vyhlási VO.
				P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2377	OIČaVO	1.3	10-19	Prieb. Plnený		Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 19 mesiacov po odovzdaní staveniska. Nový termín ukončenia stavebných prác 12-19.
R. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	726	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom na nový termín ukončenia stavebných prác sa plnenie tohto kľúčového kroku posúva 2-20.				
S. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu, prihliadajúc na potreby školy.				
T. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	1-20	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s eventom k spusteniu rekonštrukcie. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ.				

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_4	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivenská cesta 21, Bratislava	A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve	0	OŠMaŠ	-	9-14	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	12-14	Splnený		
				C. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	12-14	Splnený		
				D. spracovanie projektového zámery COVP	0	OSÚRaRP	-	6-15	Splnený		
				E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				G. vytvorenie projektovej dokumentácie	282	OIČaVO	3.3	5-16	Splnený		
				H. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	9-16	Splnený		
				I. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				J. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				K. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	11-18	V súčasnosti je projekt v procese hodnotenia. Po dokončení procesu hodnotenia s pozitívnym stanoviskom prebehne podpis Zmluvy o NFP. Termín začatia realizácie stavebných prác sa posúva na 11-18. Zhotoviteľom je DAG SLOVAKIA, a. s.
				N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	5-18	Prieb. Plnený	3-19	Po skončení procesu hodnotenia projektu na Riadiacom orgáne MPRV SR pripraví BSK podklad na vyhlásenie VO na MTV. Predpokladaný termín vyhlásenie VO je 03-19
				O. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2228	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 16 mesiacov po odovzdaní staveniska. Nový termín ukončenia stavebných prác 1 -20.
P. prebratie materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	600	OIČaVO	1.3	9-19	Prieb. Plnený		Po realizácii stavebných prác budú jednotlivé MTV dodané, namontované a prevzaté. Vzhľadom na nový termín ukončenia stavebných prác sa plnenie tohto kľúčového kroku posúva 3-20.				
R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu, prihliadajúc na potreby školy.				
S. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	10-19	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace bude BSK uverejňovať na webovej stránke postup stavebných prác na objekte Budove združených dielní. Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s eventom k spusteniu rekonštrukcie, na ktorej bola prezentovaná aj COVP v stavebníctve, SOŠ Ivenská cesta 21, keďže sa v blízkom období taktiež spustí jej rekonštrukcia. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ.				

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaš_5	10	1	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	A. VO na zhotoviteľa stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašíkova 2	0	OlČaVO	-	6-14	Splnený		
				B. realizácia stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašíkova 2	151	OlČaVO	9	5-15	Splnený		
				C. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Gymnázium - Einsteinova ulica, SOŠ Polygrafická - Račianska 190 a Obchodná akadémia - Račianska 107	0	OŠMaš	-	3-16	Splnený		
				D. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia- Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OlČaVO	-	5-17	Splnený		
				E. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OlČaVO	-	1-18	Splnený		
				F. prebratie tendrovej dokumentácie športoviska (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium Einsteinova ulica	20	OlČaVO	3.3	7-18	Prieb. Plnený	12-18	Projektová dokumentácia športoviska prevzatá. V súčasnosti sa posudzuje rozsah a rozpočet projektovej dokumentácie zateplenia a hydroizolácie. Očakávaný termín plnenia 12-18.
				G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OlČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Technická realizácia športoviska je možná až po ukončení zateplenia budovy. Termín vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska sa posúva 1-20.
				H. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OlČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom na nový termín vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska sa termín začatia realizácie športoviska posúva 5-20.
				I. prebratie stavby športoviska (celkovo na G. Einsteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 291 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) - Gymnázium na Einsteinovej ulici	291	OlČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Nový termín prebratia stavby športoviska 10-20.
				J. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	0	OlČaVO	-	5-17	Splnený		
				K. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	0	OlČaVO	-	1-18	Splnený		
				L. prebratie tendrovej dokumentácie pre športovisko vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	10	OlČaVO	3.3	2-18	Splnený		
				M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera	0	OlČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		V rámci projektu budú realizované hracie plochy futbalového, tenisového a multifunkčného ihriska. Projektová dokumentácia vypracovaná Ing. arch. Marianom Daučíkom bola prevzatá 2-18 a v súčasnosti prebieha jej posúdenie. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				N. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera	0	OlČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				O. prebratie stavby športoviska - SOŠ K. Adlera	367	OlČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				P. prebratie realizačného projektu a získania stavebného povolenia / ohlášky športoviska - OA Račianska 107	24	OlČaVO	3.3	9-17	Splnený		
				R. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby športoviska - OA Račianska 107	0	OlČaVO	-	10-17	Splnený		
				S. začiatok realizácie stavebných prác - OA Račianska 107	0	OlČaVO	-	5-18	Splnený		

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

T. prebratie športoviska - OA Račianska 107	379	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený		V rámci projektu bolo zrealizované vonkajšie multifunkčné ihrisko + kontajnerové sprchy a šatne. Odstránenie stavebných nedorobkov bolo dokončená dňa 22.06.2018 a v súčasnosti sa čaká na kolaudáciu. Po kolaudácii budú spracované aj podmienky sprístupnenia športoviska širšej verejnosti.
U. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov - SZŠ Záhradnícka	0	OŠMaŠ	-	1-17	Splnený		
V. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia na športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
Z. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	10	OIČaVO	3.3	7-18	Prieb. Plnený	12-18	Projektová dokumentácia vyhotovená firmou A33, s. r. o. prevzatá, čaká sa na právoplatnosť stavebného povolenia. Nový termín plnenia je predpokladaný medzi 19-18 až 12-18.
X. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre športovisko SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Verejně obstarávanie na dodávateľa stavebných prác pre športovisko sa vyhlási až po získaní právoplatného stavebného povolenia. Termín plnenia sa posúva 3-19.
Y. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Vhľadom na nový termín vyhlásenia verejného obstarávania sa termín začatia realizácie stavebných prác posúva 8-19.
AA. prebratie stavby športoviska - SZŠ Záhradnícka	200	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AB. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
AC. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
AD. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	50	OIČaVO	3.3	5-18	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia prevzatá, čaká sa na právoplatnosť stavebného povolenia. Nový termín plnenia 8-18.
AE. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AF. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AG. prebratie stavby športoviska - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	1046	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AH. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 055 000 EUR, Tomášiková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR)	1619	OIČaVO	3.3	3-18	Splnený		
AI. nastavenie systému využívania športovísk, telocviční, areálov vo vlastníctve / správe BSK	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený		OŠMaŠ pripravil prehľad športovísk a telocviční v správe škôl BSK, v spolupráci s riaditeľmi škôl a učiteľmi telesnej výchovy pripravuje pravidlá využívania.
AJ. nastavenie systému využívania školských budov vo vlastníctve / správe BSK „Otvorená škola“	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu prvého polroka školského roku 2018/19 budú v spolupráci s riaditeľmi škôl skompletizované a zverejnené kapacity škôl, ktoré môžu byť využívané aj verejnosťou.
AK. zavedenie efektívnej a systematickej údržby školských budov a areálov	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		OŠMaŠ v spolupráci s OIČaVO skompletizoval plán údržby a opráv a pripravuje celkové vyčíslenie investičného dlhu na školských budovách a areáloch.
AL. analýza využitia areálu v správe SOŠ Pány	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu prvého polroka školského roku 2018/19 bude v spolupráci s riaditeľkou školy vypracovaná analýza využitia areálu.

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_7	10	1	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke	A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dubrávke na Saratovskej ulici	76	OIČaVO	3.3	12-16	Splnený	
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov	0	OIČaVO	-	3-16	Splnený	
				C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia	0	OŠMaŠ	-	12-16	Splnený	
				D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený	
				E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov - etapa I.	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený	
				F. prebratie opravených priestorov a izby študentov - etapa I.	357	OIČaVO	3.3	12-17	Splnený	
				G. prebratie stavebných prác a odovzdanie učiteľských bytov - etapa II.	867	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený	V rámci projektu bolo zrealizovaných 21 učiteľských bytov dvojbytníkov. V rámci projektu ešte prebehne rekonštrukcia ďalších 103 študentských izieb. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OŠMaŠ_8	10	1	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	Prebieha proces identifikácie ďalších možných COVP.
				B. investičná podpora materiálo-technického vybavenia odborných učební SOŠ	600	OIČaVO	3.3	priebežne	Prieb. Plnený	V rámci vývoju rozpočtu BSK budú uvoľnené zdroje na podporu MTV odborného vzdelávania.
				C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji	50	OŠMaŠ/OK	8	12-18	Prieb. Plnený	Spustenie novej web stránky "www.strednapremna.sk" (03-18), kde sa nachádzajú komplet informácie o všetkých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Po spustení web stránky prebehla mediálna kampaň s odkazom na danú web stránku. Kampaň "Remeslá" (03-18) - podpora remesiel a ich atraktivita. Išlo o zviditeľnenie a motivovanie žiakov ZŠ k záujmu o SOŠ alebo SOU. Táto kampaň prebehla vo FUN rádiu, ktoré má zásah na našu hlavnú cieľovú skupinu, takisto v rádiu Best FM, rádio VLNA a VIVA rádio a v printovej inzercii Nový čas, Senčan, Metropola, Karlova Ves, Bratislavské noviny, Senecko, Pezinsko, Malacko. Župné školy v AVIONE (01-18.) - je to opakovaný projekt, kde sa stredné školy v pôsobnosti BSK prezentujú potencionálnym uchádzačom, teda 8. a 9. ročník ZŠ. Tento rok bol už 7. ročník tohto podujatia. Promo na uvedené podujatie prebehlo priamym oslovením ZŠ a taktisto printovou kampaňou v periodikách Nový čas, Senecko, Pezinsko, Malacko.
				D. úprava financovania stredných škôl v pôsobnosti kraja	1500	OŠMaŠ	8	12-18	Prieb. Plnený	V priebehu roka 2018 prebieha analýza a úpravy rozpočtov škôl za účelom zadefinovania povinných výdavkov a zníženia miery prerozdelenia normatívneho financovania.
				E. analýza možností zvýšenia podnikateľskej a finančnej gramotnosti na SŠ	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti.
				F. nastavenie systému prijímania študentov na školy BSK	135	OŠMaŠ/OK	2	12-18	Prieb. Plnený	V spolupráci s riaditeľmi škôl BSK bude v prvom polroku 2018/19 efektívnejšie nastavený systém prijímania žiakov pre školský rok 2019/20.

# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_9	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP)	0	OŠMaŠ	-	1-16	Splnený		
				B. spracovanie projektového zameru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia	397	OIČaVO	3.3	8-18	Prieb. Plnený	12-18	Po vyhotovení finálnej projektovej dokumentácie, projektant začne inžiniersku činnosť pre získanie stavebného povolenia. Nový termín plnenia je 12-18.
				F. podanie projektového zameru na 2. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zamerov	0	OSÚRaRP	-	7-18	Prieb. Plnený	11-18	Predpokladaný termín podania projektového zameru je 11-18.
				G. podanie žiadosti o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený	2-19	Predpokladaný termín podania žiadosti o NFP je 02-19.
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Po predložení žiadosti o NFP v mesiaci 02-19 prebehne príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				I. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP	0	OSÚRaRP	-	12-18	Prieb. Plnený		Po ukončení VO vrátane všetkých kontrol BSK podpíše Zmluvu o Dielo s výťažným uchádzačom. Začatie realizácie stavebných prác možno až po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Termín plnenia 10-19.
				J. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	2200	OIČaVO	1.3	8-20	Prieb. Plnený		Ukončenie stavebných prác sa odhaduje na 19 mesiacov po odovzdaní staveniska. Nový termín plnenia 11-20.
K. dodávka, montáž a prebratie materiálo-technického vybavenia	1000	OIČaVO	1.3	10-20	Prieb. Plnený		Nový termín plnenia kľúčového kroku 1-21.				
OŠMaŠ_10	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia	A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zastupiteľstvo BSK	0	OŠMaŠ	-	2-16	Splnený		
				B. poskytnutie súčinnosti pri rozvoji Duálnej Akadémie SOŠ Automobilová J. Jonáša, COVP pre automobilový priemysel z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.	0	OSÚRaRP	-	12-18	Prieb. Plnený		Zástupcovia ORP sa pravidelne zúčastňujú na stretnutiach pri príprave a rozvoji projektu Duálna akadémia.
OŠMaŠ_11	10	5	Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch	A. predloženie zameru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				B. podpis partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený		
				C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	7-16	Splnený		
				D. opätovné podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	1-19	Prieb. Plnený		Dňa 14.03.2018 zverejnilo MPRV SR z pozície riadiaceho orgánu harmonogram vyhlásenia výziev na rok 2018 pre Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020. Podľa harmonogramu sa výzva na podanie projektu plánuje vyhlásiť 10-18 a uzavrieť 01-19
				E. začatie VO na dopravu v projekte pre zabezpečenie mobility	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom na posunutie termínu vyhlásenia výzvy bude kľúčový krok realizovaný v stanovenom dátume 6-19.
				F. začatie VO na 2 letné kempy pre žiakov	0	OIČaVO	-	5-20	Prieb. Plnený		Vzhľadom na posunutie termínu vyhlásenia výzvy bude kľúčový krok realizovaný v stanovenom dátume 5-20.
				G. realizácia mobility počas celého projektu 2019 až 2021	20	OSÚRaRP	1.3	8-21	Prieb. Plnený		Vzhľadom na posunutie termínu vyhlásenia výzvy bude kľúčový krok realizovaný v stanovenom dátume 8-21.
				H. realizácia 2 letných kampov počas projektu v roku 2019 a 2021	30	OSÚRaRP	1.3	8-21	Prieb. Plnený		Vzhľadom na posunutie termínu vyhlásenia výzvy bude kľúčový krok realizovaný v stanovenom dátume 8-21.



# Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_12	10	1	Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 Bratislava, duálne vzdelávanie - Materská škola	A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce	0	OSÚRaRP	-	1-16	Splnený	
				B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-16	Splnený	
				C. vytvorenie projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	4-16	Splnený	
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-16	Splnený	
				E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovenie stavby	0	OIČaVO	-	8-16	Splnený	
				F. začatie realizácie stavby	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený	
				G. prebratie rekonštruovaných priestorov, kolaudácia a zaradenie do majetku - materská škola	369	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený	Do konca Augusta bude získané kolaudačné rozhodnutie. Materská škola už je zaradená do majetku BSK (zriaďovateľom materskej školy je mestská časť Dúbravka). Rekonštrukciu realizovala spoločnosť DAG SLOVAKIA, a. s., s ktorou bola dňa 02.06.2017 podpísaná zmluva.
OŠMaŠ_13	8	6	Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník	A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	Na Zemníku sa v auguste 2018 uskutočnilo rokovanie ohľadom možnosti podpory. Zväz pripraví návrh modelu spolupráce.
OŠMaŠ_14	10	1	Zlepšenie prepojenosti stredných škôl s VŠ	A. podpora vytvorenia siete partnerstiev SŠ a VŠ	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	OŠMaŠ oslovilo VŠ ohľadom možnej spolupráce pri predstavaní VŠ žiakom stredných škôl BSK.
OŠMaŠ_15	10	1	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	A. analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	OŠMaŠ	-	priebežne	Prieb. Plnený	BSK pristúpilo k preplácaniu mimovyučovacej činnosti učiteľov a navýšeniu rozpočtov škôl na odmeny. V školskom roku 2018/19 budú ďalej navyšované mzdové prostriedky pre učiteľov a zamestnancov škôl.
				B. zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	OŠMaŠ	8	priebežne	Prieb. Plnený	BSK v spolupráci s Jazykovou školou spustilo program jazykového vzdelávania pre učiteľov, pripravuje aj akreditované vzdelávanie.
OŠMaŠ_16	10	1	Učiteľské byty	A. analýza existujúcich budov s práve jednotlivých SŠ vhodných na vybudovanie/rekonštrukcia pre potreby štartovacích bytov pre učiteľov	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.
OŠMaŠ_17	10	1	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	A. analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA PB s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB a zároveň možnosti vybudovania prírodného kúpaliska na pozemkoch vo vlastníctve MČ BA Podunajské Biskupice.	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	