

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OSV_3	9	1	Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu)	A. projektový záměr -projektový záměr pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD)	0	OSV	-	4-16	Splnený		
				B. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby	0	OIČaVO	-	5-16	Splnený		
				C. začiatok realizácie projektových prác - vypracovanie PD	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				D. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	11	OIČaVO	3.3	2-17	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	4-17	Prieb. Plnený	8-18	Z dôvodu rozšírenia predmetu zákazky bude vyhlásené nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 08-18.
				F. začatie realizácie stavebných prác (zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výtahu na Hontianskej 12)	0	OIČaVO	-	9-18	Prieb. Plnený	1-19	Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom stavby. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01-19.
				G. prebratie stavby	290	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení realizácie stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 05-19.
OSV_4	9	1	Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	A. spracovanie Ideového záměru DlaT DSS a ZPS Kaštieľ	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového záměru	0	OSV	-	6-16	Splnený		
				C. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				D. posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DlaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV	0	PO	-	12-18	Prieb. Plnený		Posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DlaT DSS a ZPS Kaštieľ je zabezpečovaný prostredníctvom interných kapacít Ú BSK v rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov)	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový záměr pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového záměru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového záměru DlaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA	0	OSÚRaRP	-	11-16	Splnený		
				F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky)	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				I. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_5	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie bytov	0	OičaVO	-	9-17	Splnený		
				K. nákup pozemkov a bytov	500	OičaVO	3.3	10-17	Splnený		
				L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb. povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	219	OičaVO	3.3	7-18	Prieb. Plnený	9-18	Projektové dokumentácie boli podané na stavebné konanie (Časť: 11/04/18; Dubová: 13/04/18; Kráľová: 07/18), realizačné projekty budú prevzaté po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 09-18.
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OičaVO	-	7-18	Prieb. Plnený	12-18	Verejný obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené po predložení žiadosti o NFP na RO. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 12-18.
				N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	9-18	Prieb. Plnený	11-18	Kľúčový krok bude plnený po obdržaní príslušných povolení, ktoré predstavujú povinnú prílohu žiadosti o NFP v rámci 5. hodnotiaceho kola. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 11-18.
				O. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OičaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 06-19.
				P. prebratie stavby	4 590	OičaVO	1.3	1-20	Prieb. Plnený		Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 06-20.
				R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený	11-18	Predpokladaný termín vytvorenia propagačného plánu sa posúva na termín po podaní žiadosti o NFP, t.j. 11-18. Plán bude obsahovať konkrétne promo aktivity zladené s harmonogramom výstavby. Plánuje sa využitie komunikačného kanála inzercie v periodikách zameraných na prijímateľov sociálnej služby, rodiny a verejnosť.
				S. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	6-19	Prieb. Plnený		Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				T. hľadanie vhodných objektov (rodinný dom) na prenájom za účelom poskytovania sociálnej služby	0	OičaVO	-	3-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
U. prenájom rodinného domu a realizácia úprav v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby	N/A	OičaVO	3.3	9-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.				

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_11	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OičaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového zámeru DiaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105)	0	OSÚRaRP	-	6-16	Splnený		
				F. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OičaVO	-	8-16	Splnený		
				G. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				H. prebratie realizačného projektu, získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky	63	OičaVO	3.3	10-17	Splnený		
				I. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	11-17	Splnený		
				J. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OičaVO	-	7-17	Splnený		
				K. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba a rekonštrukcia objektov pre DI	0	OičaVO	-	8-18	Prieb. Plnený	3-19	Vzhľadom k prebiehajúceму ex-ante schvaľovaciemu procesu VO Riadiacim orgánom dôjde k posunutiu termínu plnenia kľúčového kroku na 03-19.
				L. prebratie stavby	2 783	OičaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku sa vzhľadom na posunutý termín plnenia predchádzajúceho kroku očakáva 02-20.
				M. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Verejnosť bola dňa 2.8.2018 informovaná tlačovou správou o schválení ŽoNFP. Zároveň boli predstavené základné údaje o projekte. Predpokladá sa slávnostné zahájenie stavby za účasti partnerov a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja. Počas samotnej rekonštrukcie bude verejnosť o jej priebehu informovaná priebežne. Na propagáciu budú využité aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete. Predpokladaný termín vytvorenia propagačného plánu je 10-18.
N. realizácia propagačného plánu	5	OSV	2	7-18	Prieb. Plnený	1-19	Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01-19.				
OSV_12	11	1	Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28	A. prebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky - zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu, vybudovanie rampy	57	OičaVO	3.3	3-18	Splnený		
				B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - teplovod	0	OičaVO	-	3-18	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - teplovod	0	OičaVO	-	5-18	Splnený		
				D. prebratie stavby - teplovod	120	OičaVO	3.3	12-18	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OičaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Na miestne príslušnom stavebnom úrade je podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebný úrad čaká na doplnenie dokladu - výrubové povolenie, ktoré má vydať miestne príslušné Oddelenie životného prostredia. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia je 09-18. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				F. začatie realizácie stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OičaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				G. prebratie stavby - debarierizácia kúpeľní (716 067 EUR) a vybudovanie rampy (18 950 EUR)	735	OičaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OičaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				I. začatie realizácie stavebných prác - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OičaVO	-	5-20	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				J. prebratie stavby - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	1183	OičaVO	3.3	12-20	Prieb. Plnený		Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_13	11	1	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	A. spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku prebieha. Vzhľadom k nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.
				B. sprístupnenie informácií elektronickou a tlačou formou	10	OSV/OK	2	12-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.	
OSV_14	9	1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	A. analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku prebieha. Vzhľadom k nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.
				B. analýza vhodných priestorov (pozemkov/objektov) vo vlastníctve BSK	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.	
				C. vyhlásenie VO na spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, resp. výstavby zariadenia	0	OIČaVO	-	12-19	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.	
OSV_15	9	1	Vybudovanie parkoviska a prístupových ciest ku Komplexnému centru hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR	A. vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie a výber zhotoviteľa PD	0	OIČaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	8-18	Prebieha proces prípravy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa uskutoční tzv. "žltým FIDICom", v rámci ktorého sa obstará zhotoviteľ stavebných prác a projektant. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 08-18.
				B. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	35	OIČaVO	3.3	10-18	Prieb. Plnený	Kľúčový krok bude plnený po ukončení verejného obstarávania. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 12-18.	
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	1-19	Zrušený	Kľúčový krok zrušený, proces verejného obstarávania sa uskutoční tzv. "žltým FIDICom" - jedným procesom sa obstará zhotoviteľ stavebných prác a projektant.	
				D. prebratie stavby	115	OIČaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený	Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.	