




Bratislavský
samosprávny
kraj

Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2014



Obsah

ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ	3
ODBOR KOMUNIKÁCIE A PROPAGÁCIE	10
ODBOR ÚP, GIS a ŽP	14
ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA	16
ODBOR DOPRAVY	18
ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU.....	25
ODBOR CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY.....	38
ODBOR STRATÉGIE, ÚZEMNÉHO ROZVOJA A RIADENIA PROJEKTOV	47

Projekt:	1. "Nezávislé" bývanie ľudí so zdravotným postihnutím	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie projektového zámeru pre opravu bytov	OSV	05/14	splnené
Zdôvodnenie:	Rekonštrukcia malometrážnych bytov bola zapracovaná do investičného plánu Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania Úradu BSK na prvý polrok r.2015.			
Kľúčový krok B:	Oprava bytov podľa spracovaného projektového zámeru	OIČSMaVO/ OIČ	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Po preverení dispozičných možností bytov bolo zistené, že ich nie je možné prestavať na bývanie pre vozíčkarov a občanov s vážnym postihnutím pohybového ústrojenstva. Z týchto dôvodov bola po dohode s OSV realizácia presunutá. Návrh nového termínu: 08/15			
Kľúčový krok C:	Stanovenie prevádzkovateľa bytov	OSV	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	Odovzdanie bytov do užívania prevádzkovateľovi (Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava).			
Iné:	Malometrážne byty v bytovom dome na Mokrohájskej ceste 6 v Bratislave (v majetku BSK) sú toho času v správe GAUDEAMUS-ZKR, zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zámerom OSV je, aby boli byty prevedené do správy iného zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za účelom prevádzkovania nezávislého bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím. Uskutočnilo sa rokovanie so štatutárnymi zástupcami GAUDEAMUS-ZKR a potenciálnym prevádzkovateľom, na ktorom OSV tento zámer prezentovalo. Zástupcovia potenciálneho prevádzkovateľa pripravili koncept poskytovania služby v týchto bytoch. Projektový zámer pre opravu bytov vychádza práve z konceptu poskytovania tejto služby, aby úprava a zariadenie bytov zodpovedali potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí budú v bytoch bývať.			

Projekt:	2. Bezpečný ženský dom	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Verejné obstarávanie realizátora stavebných/rekonštrukčných prác	OIČSMaVO/ OVO/OIČ/ OSÚRaRP	04/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo k posunu všetkých následných krokov. Návrh nového termínu: 03/15			
Kľúčový krok B:	Rekonštrukcia budovy v Prievoze	OIČSMaVO /OIČ	02/15	priebežne plnené

Zdôvodnenie:	Plnenie kľúčového kroka B je podmienené splnením kľúčového kroka A, pričom zatiaľ nie je vybraný dodávateľ stavby, termín realizácie rekonštrukcie bude prispôbený výberu dodávateľa. Návrh nového termínu: 07/15			
Kľúčový krok C:	Mzdové náklady (koordinátor projektu, fin. manažér)	OSÚRaRP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo k posunu všetkých následných krokov. Návrh nového termínu: 04/16			
Kľúčový krok D:	Informovanie a publicita	OKP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo k posunu všetkých následných krokov. Návrh nového termínu: 04/16			
Iné:				

Projekt:	3. Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 a 16	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12	OSV	05/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	V prípade zabezpečenia zdrojov financovania navrhuje OSV úlohu vypracovať projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia podporovaného bývania na Hontianskej ul. 12 presunúť na rok 2015 a zaradiť do zoznamu budov na zníženie energetickej náročnosti. Na základe návrhu OSV bolo vypracovanie projektového zámeru presunuté. Návrh nového termínu: 05/15			
Kľúčový krok B:	Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 12	OIČSMaVO/O IČ	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie			
Kľúčový krok C:	Spracovanie projektovej dokumentácie pre zateplenie Hontianskej 14	OIČSMaVO/O IČ	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie			
Kľúčový krok D:	Verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa PD a inštalácie výťahu	OIČSMaVO/O VO	06/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Kľúčový krok D zrušený z dôvodu zrušenia predošlých kľúčových krokov B a C.			

Kľúčový krok B:	Výber zhotoviteľa stavby Návrh nového termínu: 12/15	OIČSMaVO/O VO/OIČ		
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Realizácia stavby Návrh nového termínu: 12/15	OIČSMaVO/O IČ		
Zdôvodnenie:				
Iné:	OSV aj Domov sociálnych služieb prof. K.Matulaya pre deti a dospelých (správca objektov) vnímajú projekt ako užitočný a prínosný, či už pre zlepšenie dostupnosti pre prijímateľov s obmedzenou schopnosťou pohybu (výtah), alebo pre úsporu nákladov na energie (zateplenie objektov).			

Projekt:	4. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS Stupava	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie ideového zámeru DlaT DSS Stupava	OSV	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Spracovanie projektového zámeru DlaT DSS Stupava	OSV/OIČSMa VO/OIČ/SM/ OSÚRaRP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorého transformácia a znižovanie kapacity je jednou z priorit Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK. K otázke deinštitucionalizácie a transformácie tohto zariadenia sa uskutočnilo viacero stretnutí, jedno z nich aj za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, primátora mesta Stupava a zástupcu Európskej komisie. Ideový zámer deinštitucionalizácie a transformácie tohto zariadenia je spracovaný, jeho rozpracovanie do podoby projektového zámeru sa bude odvíjať od podmienok zdroja financovania projektu. Projekt pravdepodobne nebude realizovaný (alebo v pôvodne plánovanom rozsahu) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020, nakoľko toho času známe podmienky programu neumožňujú BSK garantovať dostatočne uskutočniteľnosť projektu a dlhodobú udržateľnosť transformovaných služieb. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave zostáva prioritou OSV, ktorý v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu BSK bude hľadať</p>			

	ďalšie zdroje financovania zámeru.			
	Návrh nového termínu: 06/15			
Kľúčový krok C:	Vypracovať podklad pre spracovanie projektového zámeru (transformačný plán)	OSÚRaRP/OS V	06/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Analýza vhodných obecných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS v okolí mesta Stupava	OIČSMaVO/S M/PO	09/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	Vypracovanie podkladu pre spracovanie projektového zámeru (transformačný plán) bude obsahovať presnejšiu špecifikáciu potrieb transformácie zariadenia soc.služieb (typ pozemkov, dispozičné riešenie objektov ako aj ich samotná lokalizácia).			

Projekt:	5. Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okresoch Pezinok a Bratislava	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okresoch Pezinok a Bratislava	OSV	05/14	splnené
Zdôvodnenie:	Po analýze možností deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v okrese Pezinok sa identifikovalo ako vhodné zariadenie DSS a ZPB MEREMA, Pri starom mlyne, Modra.			
Kľúčový krok B:	Analýza obecných objektov a pozemkov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra a Bratislava	OSV/PO/OIČS MaVO/SM	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Správa majetku urobila analýzu vhodných pozemkov vo vlastníctve BSK, ktorá ukázala, že vhodné pozemky BSK nemá. Na základe rokovania sa spraví posúdenie vhodných pozemkov vo vlastníctve obcí v okresoch Pezinok a Bratislava. Ak ani obecné pozemky nebudú vhodné, bude potrebné kúpiť komerčné pozemky. Návrh nového termínu: 06/2015			
Kľúčový krok C:	Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okresoch Pezinok a Bratislava	OSV	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu a transformáciu tohto zariadenia a hľadanie vhodných lokalít a objektov bude OSV realizovať po tom, ako budú známe podmienky poskytovania finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho			

	operačného programu na obdobie 2014-2020.			
Kľúčový krok D:	Vypracovať podklad pre spracovanie projektového zámeru (transformačný plán)	OSÚRaRP/OS V	06/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Spracovanie projektového zámeru DiaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA a zariadenia v okrese Bratislava	OSV/OIČSMa VO/OIČ/SM/ OSÚRaRP	09/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	V období 2-10/2015 bude realizované vzdelávanie zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb DSS a ZPB MEREMA zamerané na získanie zručností, vedomostí a skúseností potrebných pre úspešné zvládnutie procesu deinštitucionalizácie.			

Projekt:	6. Program celoživotného vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie projektového zámeru na úroveň kvalitatívnych a kvantitatívnych potrieb ČŽV	OSV	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	V mesiaci 11/2014 bolo realizované mapovanie individuálnych vzdelávacích potrieb zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti. OSV v mesiaci 12/2014 spracováva a kategorizuje získané údaje a výstupy mapovania individuálnych vzdelávacích potrieb zamestnancov. Návrh nového termínu: 01/2015			
Kľúčový krok B:	Analýza možností financovania z externých zdrojov	OSÚRaRP	06/15	
Zdôvodnenie:	Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A.			
Iné:				

Projekt:	7. Hodnotenie kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK a monitorovanie ich plnenia	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Vyhodnotenie zariadení sociálnych služieb podľa nových štandardov kvality	OSV	priebežne	zrušené
Zdôvodnenie:	Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).			

Kľúčový krok B:	Zverejnenie kvalitatívneho zoznamu	OSV	priebežne	zrušené
Zdôvodnenie:	Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).			
Iné:	Dôvod zrušenia projektu: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v § 104, odseku 4 ustanovil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby hodnotil podmienky kvality sociálnej služby prostredníctvom poverených štátnych zamestnancov.			

Projekt:	8. Podpora spolupráce a sieťovania poskytovaných sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie koncepcie spolupráce samosprávy	OSV	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	OSV pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK na roky 2015-2019 a na jej príprave plánuje spolupracovať s obcami v regióne BSK. Spolupráca na príprave tohto materiálu je vhodným odrazovým mostíkom pre nadviazanie a rozvíjanie partnerskej spolupráce s cieľom vytvoriť funkčnú a doplňujúcu sa sieť sociálnych služieb poskytovaných v kompetencii obcí a VÚC. Vzhľadom na túto skutočnosť OSV navrhuje spracovanie koncepcie takejto spolupráce presunúť na rok 2015. Návrh nového termínu: 12/2015			
Iné:				

Projekt:	10. Podpora zriadenia Centra včasnej intervencie	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie ideového zámeru	OSV	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej intervencie v mesiaci 1/2015.			
Kľúčový krok B:	Spracovanie projektového zámeru	OSV	07/15	splnené
Zdôvodnenie:	V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej intervencie v mesiaci 1/2015.			

Iné:	OSV plánuje naďalej spolupracovať s členmi pracovnej skupiny v r.2015 za účelom prípravy koncepcie poskytovania služieb včasnej intervencie v regióne BSK.	
------	--	--

ODBOR KOMUNIKÁCIE A PROPAGÁCIE

Projekt:	11. Implementácia korporátnej identity BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spustenie multimediálnych aplikácií: proe.biz	OKaP	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Projekt pozastavený z dôvodu neukončeného schvaľovacieho procesu, príprava internej smernice upravujúca celý proces Návrh nového termínu: 12/2015			
Kľúčový krok B:	Merkantilné tlačoviny: proe.biz	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A. Návrh nového termínu: 03/16			
Kľúčový krok C:	Prezentačné materiály (roll-up, brožúry): proe.biz	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Krok C bude realizovaný po realizácii kroku B. Návrh nového termínu: 03/16			
Kľúčový krok D:	Reklamné predmety: proe.biz	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C. Návrh nového termínu: 03/16			
Kľúčový krok E:	Spustenie info systému (interiér/exteriér): proe.biz	OKaP	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Krok E bude realizovaný po realizácii kroku D. Návrh nového termínu: 06/16			
Kľúčový krok F:	Spracovanie stratégie propagačnej kampane a II. fázy implementácie v roku 2015	OKaP	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Krok F bude realizovaný po realizácii kroku E. Návrh nového termínu: 09/16			
Iné:				

Projekt:	12. Internetová televízia BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
-----------------	--------------------------------------	--------------------	------------------------	--------------

Kľúčový krok A:	Spracovanie analýzy dopadu zavedenia internetovej TV BSK	OKaP	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom na prebiehajúci proces tvorby internetovej televízie prepojenej s vyučovacím procesom na niektorých vybraných školách nebolo možné dostatočne kvalifikovane vypracovať analýzu dopadu zavedenia internetovej TV BSK. Nakoľko prebiehajú rokovania z jednotlivými riaditeľmi škôl, je potrebné vypracovanie analýzy presunúť na uvedený dátum. V tomto termíne bude už pravdepodobne spustená pilotná forma internetovej televízie v minimalistickom formáte. Návrh nového termínu: 12/2015			
Iné:				

Projekt:	13. Knižná publikácia o Bratislavskom kraji	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Výber autora - objednávka	OKaP	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 03/2015			
Kľúčový krok B:	Grafické spracovanie a zalomenie	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 06/2015			
Kľúčový krok C:	Tlač publikácie	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 06/2015			
Iné:				

Projekt:	14. Analýza možností komunikácie a propagácie kraja	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie	OKaP	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur			

	na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 03/2015			
Kľúčový krok B:	Výber agentúry verejným obstarávaním	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 06/2015			
Kľúčový krok C:	Spracovanie analýzy a nastavenie stratégie	OKaP	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 09/2015			
Iné:				

Projekt:	15. Projekt Piknik&Bike (II. Fáza)	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Príprava stratégie a vizuálnej koncepcie	OKaP	03/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Produkčné a technické zabezpečenie	OKaP	03/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Realizácia a promo P&B Medická záhrada	OKaP	06/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Pripravené 26.4.2014, ale kvôli počasiu muselo byť zrušené.			
Kľúčový krok D:	Realizácia a promo P&B Deň detí Čunovo	OKaP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	Podujatie sa konalo v areáli Divoká Voda Čunovo.			
Kľúčový krok E:	Realizácia a promo P&B Cyklomost slobody	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 06/2015			

Kľúčový krok F:	Multimediálne app P&B	OKaP	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015. Návrh nového termínu: 03/2015			
Iné:	Projekt Piknik&Bike je vlastným podujatím BSK, ktoré svojím zámerom podporuje aktívny oddych v prírode a zdravý životný štýl. Predmetné podujatie sa teší veľkej obľube širokej verejnosti a je veľmi efektívny marketingový nástroj na budovanie pozitívneho imidžu BSK. Predmetné programové aktivity sú splnené, projekt pokračuje.			

Projekt:	16. Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie konceptu možností propagácie BBD s cieľom zvýšiť návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala. Návrh nového termínu: 06/2015			
Iné:				

Projekt:	17. Propagácia po ukončení projektu: Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves, Bratislava	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie konceptu možností propagácie Polikliniky s cieľom zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa	OKaP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala. Návrh nového termínu: 06/2015			
Iné:				

ODBOR ÚP, GIS a ŽP

Projekt:	18. Urbanistická štúdiá na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Naformulovanie zadania	OÚPGISaŽP	02/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Uskutočnenie VO	OIČSMaVO /OVO	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Spracovanie štúdie	OÚPGISaŽP	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Štúdiá rieši špecifické krajinno-ekologické problémy na území v Malokarpatskej oblasti. Bude využitá ako územnoplánovací podklad v procese aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie regiónu a dotknutých obcí. Vypracovaním štúdie obce získavajú podklad pre podrobnejšie rozpracovanie problematiky ochrany proti prívalovým dažďom na ich území.			

Projekt:	19. GIS - Geografický informačný systém	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Pasportizácia a elektronizácia súčasného stavu, uskutočnenie VO a zazmluvnenie dodávateľa, analýza nastavenia, zakúpenie SW a HW	OÚPGISaŽP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>V 2. polroku 2014 boli vyšpecifikované ďalšie požiadavky na riešenie GIS v súvislosti s jeho rozširovaním a Elektronizáciou Úradu BSK. Formou VO priamym rokovaním bol vysúťažený dodávateľ softvérov. Vzhľadom k tomu, že z rozpočtu na rok 2014 nepostačovali finančné prostriedky pre tento účel a vzhľadom na skutočnosť, že sa zmenil odhad hodnôt na uvedený predmet zákazky, zmenili sa týmto aj okolnosti za ktorých bolo vyhlásené VO, v decembri 2014 bolo VO na uvedený predmet zákazky zrušené.</p> <p>VO na dodanie uvedených komponentov – softvérov je plánované na rok 2015 s termínom ukončenia zákazky v roku 2015.</p> <p>Návrh nového termínu: 12/15</p>			
Iné:				

Projekt:	20. Konceptcia územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a významným bodom CR	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Naformulovanie zadania	OÚPGISaŽP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Uskutočnenie VO	OIČSMaVO/ OVO	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Spracovanie koncepcie	OÚPGISaŽP	03/15	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Zmluva na zákazku je podpísaná (15.12.2014). Termín odovzdania zákazky 03/2015 bude dodržaný.			
Iné:	Štúdia je v stave spracovania.			

Projekt:	21. Pokračovanie projektu "Rešpekt pre zdravie"	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Osveta o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu	OZ	Priebežne	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	A.1 Komunikácia s učiteľmi a žiakmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o potrebe zvyšovania počtu hodín telesnej výchovy. Návrh nového termínu: 06/2015			
Kľúčový krok B:	Vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch	OZ	Priebežne	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	B.1 Opätovné premeriavanie fyziologických hodnôt nielen žiakov, ale i pedagógov, oslovenie rodičov študentov stredných škôl ohľadne zdravej výživy – metodická výuka/pokyny ohľadom správnej výživy detí. Návrh nového termínu: 06/2015 B.2 Vytvorenie pracovnej skupiny za účelom spracovania odporúčania nových výživových dávok pre študentov škôl, hodnoty dávok určené pre školské obedy, najmä hlavného jedla s cieľom zvyšovania počtu stravníkov v školských jedálňach. Návrh nového termínu: 06/2015			
Iné:				

Projekt:	22. Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Dokončenie PD	OIČSMaVO/OIČ/OZ	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	Projektová dokumentácia dokončená 11/2014			
Kľúčový krok B:	Obstaranie zhotoviteľa stavby	OIČSMaVO/OV/O/OIČ/OZ	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavby Návrh nového termínu: 07/2015			
Kľúčový krok C:	Rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves	OIČSMaVO/OIČ/OZ	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 12/2015			
Iné:				

Projekt:	23. Kooperácia na rozšírovaní a zachovaní ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie vo verejnom záujme	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Príprava VZN	OZ	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.			
Kľúčový krok B:	Schválenie VZN ZBSK a jeho implementácia	OZ	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.			
Kľúčový krok C:	Založenie odborného kolokvia a zabezpečenie spracovania nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania ÚPS v regióne Záhorie	OZ/PO	10/14	splnené
Kľúčový krok D:	Poskytnutie dotácie na poskytnutie ústavnej pohotovostnej služby za rok 2014	OZ	10/14	splnené
Kľúčový krok E:	Spracovanie návrhu systémového riešenia pre poskytovanie UPS pre región Záhorie	OZ	4/15	
Iné:	<p>Dňom 24.10.2014 začal prevádzkovať Lekársku službu pre deti a dorast a pre dospelých - v Malackom okrese nový poskytovateľ - Komplexná záchranná služba Bratislava - Nové Mesto o.z. Okrem ambulantnej LSPP sa vykonáva taktiež výjazdová LSPP – rozšírená služba občanom.</p> <p>Poslanci BSK schválili dofinancovanie ústavnej pohotovostnej služby v Nemocnici s poliklinikou v Malackách. O dotáciu vo výške 580 879 eur žiadalo mesto Malacky, ktoré je pripravené spolupodieľať sa vlastnými finančnými prostriedkami na výške dotácie za zachovanie pohotovosti. Za zachovanie ÚPS vznikla aj petícia, pod ktorú sa podpísalo vyše 8200 ľudí.</p>			

Projekt:	24. Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2	PO	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou	PO	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	<p>Právne oddelenie zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých uvedenou stavbou. Bola uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena s MO SR v správe Agentúra správy majetku, bol predložený návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Vojenským lesom a majetkom š.p. OZ Malacky , kde bola vznesená požiadavka účastníkom územného konania MO SR na doplnenie – bližšiu špecifikáciu dotknutých nehnuteľností. V súčasnosti je táto špecifikácia na odbornom geodetickom spracovaní. Bola podaná žiadosť na SPF kde sa taktiež podľa požiadavky spracováva spätná identifikácia dotknutých pozemkov za účelom určenia vlastníctva. Zároveň bol predložený návrh kúpnej zmluvy obci Rohožník. Po doložení špecializovaných geodetických prác bude postup uzatvorenia zmlúv na všetky dotknuté pozemky a následne na geodetickým zámerom určené pozemky bude vykonané vyňatie lesnej pôdy, vrátane ocenenia.</p> <p>Návrh nového termínu: 03/15</p>			
Kľúčový krok C:	Dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie	OD	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	OD	07/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 12/15			
Kľúčový krok E:	Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie	OIČSMaVO/ OVO/ OSÚRaRP/OD	02/15	priebežne plnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok F:	Vydané platné stavebné povolenie	OD/OÚPGISaŽ P	07/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok G:	Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP	OSÚRaRP	04/15	

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok H:	Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie	OIČSMaVO/ OVO	07/15	
Zdôvodnenie:	Obstaranie tendrovej dokumentácie je možné až po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod komunikáciou a udelení stavebného povolenia.			
Kľúčový krok I:	Vysúťažnený zhotoviteľ Tendrovej dokumentácie	OIČSMaVO/ OVO	10/2015	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok J:	Vypracovanie Tendrovej dokumentácie	Dodávateľ – dozoruje OD/ OSÚRaRP	01/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok K:	Predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	OSÚRaRP	02/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok L:	Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby	OIČSMaVO/ OVO/OD/ OSÚRaRP	03/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok M:	Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby	OIČSMaVO/ OVO	05/16	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>September 2016 - Vysúťažnený zhotoviteľ stavby - OIČSMaVO/OVO</p> <p>September – November 2016 - Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OSÚRaRP</p> <p>Január 2017 – December 2018 - Samotná realizácia stavby – OD</p> <p>Január 2019 - Ukončenie stavebných prác - OD</p>			

Projekt:	25. Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu	OÚPGISaŽP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	Zosúladenie ÚPN obcí s UPN BSK bude najneskôr 06/2015			
Kľúčový krok B:	Overenie a aktualizácia správnosti dokumentácie pre územné rozhodnutie a aktualizácia	OD	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok C:	Technická štúdia pre naplánovanie trasovania obchvatu	OD	2015	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok D:	Zostavenie multisektorového projektového tímu	OD	2015	splnené
Zdôvodnenie:	Zostavený pracovný tím absolvoval 7 stretnutí.			
Kľúčový krok E:	Spracovanie podkladov pre územné rozhodnutie	OD	2015	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok F:	Výber spracovateľa EIA	OD	2015	zrušené
Zdôvodnenie:	Technická štúdia pre naplánovanie trasovania obchvatu			
Kľúčový krok G:	Príprava dokumentácie pre stavebné povolenie	OD	09/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok H:	Obstaranie tendrovej dokumentácie	OD	09/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok I:	Začatie VO pre dodávateľa stavby	OD	12/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok J:	Realizácia stavby	OD	01/16	zrušené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok	Konsolidácia územných plánov	OÚPGISaŽP	06/15	

K:	dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK			
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok L:	Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR	OIČSMaVO/OVO/OD	07/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok M:	Vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)	OIČSMaVO/OVO	12/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>Január - Marec 2016 - Zameranie stavby + analýza majetkových vzťahov – OD/PO</p> <p>Jún 2016 - Odovzdanie DUR (požiadať o štátnu expertízu) - OD</p> <p>Júl 2016 - Vyhlásenie súťaže na EIA/Štúdiu uskutočniteľnosti a Analýzu nákladov a výnosov - OIČSMaVO/OVO/OD</p> <p>Október 2016 - Vysúťaženie zhotoviteľa na EIA/FS a CBA - OIČSMaVO/OVO/OD</p> <p>Január 2017 - Spracovaná FS a CBA - OD/OSÚRaRP</p> <p>Február 2017 - Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP - OSÚRaRP</p> <p>Jún 2017 - Schválená EIA - OD</p> <p>Jún 2017 – Apríl 2018 - Začiatok majetkového vysporiadania - PO</p> <p>Jún 2017 - Vyhlásenie súťaže na spracovateľa Dokumentácie pre stavebné povolenie - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP</p> <p>Október 2017 - Vysúťažený zhotoviteľ DSP - OIČSMaVO/OVO/OD</p> <p>Apríl 2018 - Hotová Dokumentácia pre stavebné povolenie - OD</p> <p>Jún 2018 – August 2018 - Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP</p> <p>Júl 2018 - Vydané DSP, vydané platné stavebné povolenie – OD</p> <p>August 2018 - Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP</p> <p>August 2018 - Predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – OSÚRaRP</p> <p>November 2018 - Vysúťažený zhotoviteľ Tendrovej dokumentácie - OIČSMaVO/OVO</p> <p>December 2018 – Január 2019 - Vypracovanie Tendrovej dokumentácie - Dodávateľ – dozoruje OD/OSÚRaRP</p> <p>Január 2019 – Február 2019 Príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP</p>			

	<p>Marec 2019 - Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby - IČSMaVO/OVO</p> <p>Január 2020 - Vysúťažený zhotoviteľ stavby - OIČSMaVO/OVO</p> <p>Január 2020 – Február 2020 - Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP – OSÚRaRP</p> <p>Január 2020 - Začiatok samotnej realizácie stavby - OD</p> <p>December 2022 - Ukončenie stavebných prác - OD</p> <p>Marec 2023 – Kolaudácia - OD</p> <p>Jún 2023 - Ukončenie projektu - OSÚRaRP</p>	
--	---	--

Projekt:	26. Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Vyhodnotenie vstupných údajov získaných z NDS o pohybe nákladnej dopravy po cestách II. a III. triedy	OD	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Nevhodnosť podkladov, ktoré poskytla NDS, ktoré nebolo možné použiť pre vymedzenie úsekov so zákazom pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton.			
Kľúčový krok B:	Navrhnutie možných úsekov pre obmedzenie nákladnej dopravy na cestách pre rok 2015 v závislosti od zmien v legislatíve a spracovaných vyhlášok	OD	12/14	splnené/ zrušené
Zdôvodnenie:	Úseky pre obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy priamo vyplývajú zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona 144/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...			
Iné:	Vzhľadom na obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy ktoré priamo vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých v znení zákona 144/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (plošný zákaz pohybu vozidiel ťažších ako 12 ton po cestách III. triedy) je požadované zrušenie tohto bodu z dôvodu irelevantnosti			

Projekt:	27. Zriadenie cyklotrás vo vojenskom obvode Záhorie a v Malých Karpatoch	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Verejné obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie aj s analýzou majetkovoprávných vzťahov k pozemkom	OIČSMaVO/ OVO	06/14	zrušené

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Realizácia vysporiadania pozemkov a značenia	OD	12/14	zrušené
Zdôvodnenie:	Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali z dôvodu, že Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na cvičenia a streľby v danom území, a pre občanov by jazda na bicykli bola v danom vojenskom priestore životu nebezpečná. Pôvodný návrh, aby sa dalo jazdiť na bicykli vo Vojenskom obvode Záhorie len cez víkendy, už nie je z daného dôvodu reálny, preto je navrhované zrušenie tohto projektu			
Iné:				

Projekt:	28. Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na piatich priechodoch pre chodcov	OD	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Prvá etapa projektu bola realizovaná v roku 2013. Náklady na realizáciu dosiahli výšku 203 399,3 EUR, pričom v rámci tejto sumy bola realizovaná inštalácia osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch v obciach Šenkvice, Budmerice, Častá, Vinosady (okres Pezinok), Nová Dedinka, Tomášov, Most pri Bratislave, Čataj (okres Senec), Lozorno, Gajary a Malacky (okres Malacky), kde v prípade mesta Malacky došlo k inštalácii spomínaných opatrení na dvoch prechodoch. Druhá etapa projektu bola realizovaná v roku 2014, pričom bolo preinvestovaných 210 988 EUR. Taktiež sa jednalo o inštaláciu osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch v obciach Vysoká pri Morave, Kuchyňa, Jabloňové, Láb (okres Malacky), Dubová, Modra – Kráľová, Pezinok – Cajla, Pezinok (okres Pezinok), Senec, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji a Hamuliakovo (okres Senec).			

Projekt:	29. Triblavina - privádzač	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS	OD	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Na výstavbu je vydané stavebné povolenie, ale došlo k zrušeniu VO na zhotoviteľa stavby. Zo strany BSK sa čaká na kroky NDS.			
Iné:	Na výstavbu je vydané stavebné povolenie, ale došlo k zrušeniu VO na zhotoviteľa stavby. Nasledujúcou úlohou BSK je dokončenie stavebnej cesty, ktorú vybuduje NDS pri stavbe diaľničnej križovatky Triblavina. Z dôvodu zrušenia VO na zhotoviteľa stavby sa v súčasnosti nedá stanoviť termín na			

	splnenie úloh BSK z dôvodu, že nie je určený termín dokončenia samotnej križovatky. Odhadovaná výška investície zo strany BSK je približne 250 000 EUR.	
--	---	--

Projekt:	30. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	OŠMaŠ	04/14	splnené
Zdôvodnenie:	OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.			
Kľúčový krok B:	Analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	OIČSMaVO /SM/PO	05/14	splnené
Zdôvodnenie:	Analýza majetkovoprávných vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP.			
Kľúčový krok C:	Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa vytvorenia projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OŠMaŠ/OSÚRaRP/ OIČSMaVO	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Finalizovanie a zrealizovanie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).			
Kľúčový krok D:	Vyhlasenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej	OIČSMaVO/OVO/ OIČ/OŠMaŠ/ OSÚRaRP	01/15	

	dokumentácie + inžiniering			
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Projektová dokumentácia	OIČSMaVO /OIČ	06/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok E:	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	PO/OIČSMaVO /SM	02/15	nesplnené
Zdôvodnenie:	Na základe uskutočnenej analýzy oddelením správy majetku a po konzultácií s riaditeľom školy máme za to, že vysoký počet vlastníkov nedovoľuje vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov pod budovou COVP. Z tohto dôvodu bude musieť dôjsť k úprave projektu.			
Kľúčový krok F:	Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO /OVO/OIČ/ PO/OSÚRaRP	06/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok G:	Vytvorenie projektovej dokumentácie	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	10/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok H:	Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP	OSÚRaRP	01/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok I:	Inžiniering a získanie stavebného povolenia	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	12/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok J:	Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	OŠMaŠ/OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy	12/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania</p>			

	<p>vrátane revízných postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP</p> <p>Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP</p> <p>September – november 2016 – Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP</p> <p>November 2016 – Podpis s úspešným uchádzačom zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP</p> <p>December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia – OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP</p> <p>Iné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Príspevok 3000,- € na zakúpenie učebnej pomôcky – robota, ktorý slúži pri vyučovaní programovania - V januári 2014 bolo na SOŠ IT na Hliníkovej ulici otvorené AMOS Democentrum, ktoré pozostáva z IT laboratória a digitálneho jazykového laboratória. Tieto boli vybudované z prostriedkov zriaďovateľa (38 100,-) a vybavené technikou od firiem Intel, Lenovo, Novell, Verita, EDUXE, eTechnology a občianskeho združenia ASIT v hodnote 40000,- €. Hlavným cieľom AMOS Democentra Bratislava je vytvorenie vzorovej školy 21. storočia v prostredí slovenského školstva, integrácia informačno-komunikačných prostriedkov do vzdelávacieho procesu, podpora zavádzania inovácií v prístupe učiteľov k vzdelávaniu a zvýšenie motivácie žiakov k samotnej výučbe s napojením na zamestnávateľov. 	
--	---	--

Projekt:	31. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, Bratislava	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	OŠMaŠ	04/14	splnené
Zdôvodnenie:	OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak			

	aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.			
Kľúčový krok B:	Analýza majetkových vzťahov COVP	OIČSMaVO/SM	05/14	splnené
Zdôvodnenie:	Analýza majetkovoprávných vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP.			
Kľúčový krok C:	Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa vytvorenia projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OŠMaŠ/OSÚ RaRP/OIČ	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	<p>Dňa 11. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov)</p> <p>Finalizovanie a zrealnenie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).</p>			
Kľúčový krok D:	Vyhlásenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP	01/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Projektová dokumentácia	OIČSMaVO /OIČ	06/15	zrušené
Zdôvodnenie:	Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok E:	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	PO/OIČSMaVO /SM	02/15	nepotrebné
Zdôvodnenie:	Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov.			
Kľúčový krok F:	Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO /OVO/OIČ/ PO/OSÚRaRP	06/15	

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok G:	Vytvorenie projektovej dokumentácie	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	10/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok H:	Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP	OSÚRaRP	01/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok I:	Inžiniering a získanie stavebného povolenia	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	12/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok J:	Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	OŠMaŠ/OIČSMaV O/OIČ/SM/Školy	12/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP</p> <p>Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP</p> <p>September – november 2016 – Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom s úspešným uchádzačom na Ro IROP - OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP</p> <p>November 2016 – Podpis s úspešným uchádzačom zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP</p> <p>December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia – OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP</p>			

Projekt:	32. Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30,	Zodpovedný:	Termín plnenia :	Stav:
-----------------	--	--------------------	----------------------------	--------------

	Ivanka pri Dunaji				
Kľúčový krok A:	Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	OŠMaŠ	04/14	splnené	
Zdôvodnenie:	OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.				
Kľúčový krok B:	Analýza majetkových vzťahov COVP	PO/ OIČSMaVO /SM	05/14	splnené	
Zdôvodnenie:	Analýza majetkovoprávných vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP.				
Kľúčový krok C:	Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa vytvorenia projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OŠMaŠ/OSÚ RaRP/OIČ	06/14	splnené	
Zdôvodnenie:	Dňa 02. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Finalizovanie a zrealizovanie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).				
Kľúčový krok D:	Verejnú obstarávanie pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	OIČSMaVO/ VO	06/14	splnené	
Zdôvodnenie:					
Kľúčový krok E:	Projektová dokumentácia	OIČSMaVO /OIČ	06/15	zrušené	
Zdôvodnenie:	Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.				
Kľúčový krok E:	Realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	OIČSMaVO/ OIČ	12/14	splnené	

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok F:	Vyhľadanie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO/OVO/ OIČ/OŠMaŠ/ OSÚRaRP	01/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok G:	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	PO/ OIČSMaVO /SM	02/15	nepotrebné
Zdôvodnenie:	Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov.			
Kľúčový krok H:	Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO /OVO/OIČ/ PO/OSÚRaRP	06/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok I:	Vytvorenie projektovej dokumentácie	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	10/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok J:	Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP	OSÚRaRP	01/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok K:	Inžiniering a získanie stavebného povolenia	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	12/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok L:	Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	OŠMaŠ/OIČSMaV O/OIČ/SM/Školy	12/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK,</p> <p>na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa a ich následná kontrola postupu verejného</p>			

	<p>obstarávaní vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP</p> <p>Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP</p> <p>September – november 2016 – Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP</p> <p>November 2016 – Podpis s úspešným uchádzačom zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP</p> <p>December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia – OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP</p> <p>V roku 2014 bol z rozpočtu BSK spolufinancovaný rozvojový projekt na podporu budovania Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka pri Spojenej škole, SNP 30,900 28 Ivanka pri Dunaji, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR a na jeho spolufinancovaní sa podieľal zriaďovateľ sumou 10 000 €.</p>	
--	---	--

Projekt:	33. Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v podnikaní	OŠMaŠ	09/14	splnené
Zdôvodnenie:	vznik COVP v stavebníctve k 1. 1. 2015 schváleného Z BSK v októbri 2014			
Kľúčový krok B:	Spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	OŠMaŠ	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora			

	infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.			
Kľúčový krok C:	Analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	OIČSMaVO/SM	12/14	splnené po realizácii bodov A,B
Zdôvodnenie:	Analýza majetkovoprávných vzťahov je súčasťou projektových zámerov jednotlivých COVP.			
Kľúčový krok D:	Spracovanie projektového zámeru COVP, ktoré sú podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa vytvorenia projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OŠMaŠ/OSÚ RaRP/OIČ	06/15	splnené
Zdôvodnenie:	<p>Dňa 05. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov</p> <p>Finalizovanie a zrealizovanie projektových zámerov prebiehalo až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zábery budú tvoriť podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015)</p>			
Kľúčový krok E:	Vyhlasenie rámcovej súťaže VO na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO/OVO/OIČ/OŠMaŠ/OSÚRaRP	01/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok F:	Projektová dokumentácia	OIČSMaVO /OIČ	06/16	zrušené
Zdôvodnenie:	Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých krokov.			
Kľúčový krok F:	Vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	PO/OIČSMaVO/SM	12/15	nepotrebné
Zdôvodnenie:	Na základe analýzy (krok C) nie je potrebné realizovať vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov.			
Kľúčový krok G:	Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	OIČSMaVO /OVO/OIČ/PO/OSÚRaRP	06/15	

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok H:	Vytvorenie projektovej dokumentácie	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	10/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok I:	Predloženie projektového zámeru na Radu Partnerstva IROP	OSÚRaRP	01/16	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok J:	Inžiniering a získanie stavebného povolenia	Dodávateľ/ OIČSMaVO/ OIČ/OSÚRaRP	12/15	
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok K:	Doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	OŠMaŠ/ OIČSMaVO/ OIČ/SM/Školy	12/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:	<p>Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:</p> <p>Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP</p> <p>Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP</p> <p>September – november 2016 – Kontrola postupu verejného obstarávania vrátane revízných postupov pred podpisom s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP</p> <p>November 2016 – Podpis s úspešných uchádzačom zhotoviteľa stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP</p> <p>December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia – OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP</p> <p>September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP</p> <p>Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok centier boli v roku 2014 okrem finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov poskytnuté finančné</p>			

	<p>prostriedky vo výške cca 12 000,- €.</p> <p>V súvislosti s analýzou majetkovoprávnych vzťahov vyžiadal OŠMaŠ na základe odporúčania OSÚR a RP od oddelenia správy majetku informáciu o vlastníckych pomeroch k nehnuteľnému majetku vyššie dotknutých škôl.</p>	
--	--	--

Projekt:	34. Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu, telocvične	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Tomášikovej	OIČSMaVO/ OVO/OŠMaŠ	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Realizácia stavby	OIČSMaVO/ OIČ/OŠMaŠ	11/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Realizácia stavby je v štádiu vybratého zhotoviteľa s termínom dokončenia stavby 31. 5. 2015.</p> <p>Na základe dodatku k zmluve o dielo sa termín realizácie posúva.</p> <p>Návrh nového termínu: 05/15</p>			
Kľúčový krok C:	Verejné obstarávanie pre zhotoviteľa stavby na Einsteinovej ulici	OIČSMaVO/ OVO/OŠMaŠ	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>OVO nedostalo podklady pre spracovanie súťažných podkladov. Projekt je pripravený na výber zhotoviteľa stavby.</p> <p>Návrh nového termínu: 06/15</p>			
Kľúčový krok D:	Realizácia stavby	OŠMaŠ/OIČ	11/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C</p> <p>Návrh nového termínu: 11/15</p>			
Iné:				

Projekt:	35. Certifikát BSK - kvalitná škola	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Analýza možností a spôsobov hodnotenia, porovnanie existujúcich systémov merania kvality škôl	OŠMaŠ	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	<p>Odbor školstva, mládeže a športu analyzoval existujúce systémy hodnotenia stredných škôl na Slovensku – hodnotenie škôl mimovládnu neziskovou organizáciou INEKO, hodnotenie škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky NÚCEM-u, ako aj hodnotenie škôl v systéme spoločnosti International Education Society (medzinárodne uznávaná certifikovaná spoločnosť).</p>			

	Nakoľko od roku 2013 došlo k zmene legislatívy, na základe ktorej samosprávny kraj určuje všeobecne záväzným nariadením počet tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK, teda nielen pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, bolo by vhodné rozšíriť projekt „Certifikát BSK“ aj na školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti BSK. Toto hodnotenie by bolo následne využité pri tvorbe VZN.			
Kľúčový krok B:	Analyza možností financovania aktivity „Certifikát BSK“ z externých zdrojov	OSÚRaRP	09/15	
Zdôvodnenie:				
Iné:				

Projekt:	36. Vytvorenie učiteľských bytov na internáte na Saratovskej ulici v Dúbravke	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dúbravke na Saratovskej ulici	OIČSMaVO/ OIČ	12/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	V roku 2014 boli odovzdané dva byty. Ostatné budú dokončené z dôvodu nutnosti realizácie rekonštrukcie budovy. Návrh nového termínu: 12/15			
Iné:	V roku 2014 boli dokončené a odovzdané do užívania dve ubytovacie zariadenia, ktoré dňa 28. 3. 2014 odovzdal predseda BSK Ing. Pavol Frešo. BSK evidovalo 8 žiadostí o pridelenie ubytovacích zariadení a na základe vopred určených kritérií boli tieto žiadosti posúdené a boli vybraté dve žiadateľky, ktorým boli pridelené prvé dve dokončené ubytovacie jednotky. V roku 2014 sa zabezpečovali potrebné podklady k pokračovaniu budovania učiteľských bytov (statické posudky a podklady pre projektovú dokumentáciu). Na rok 2015 je v pláne vybudovanie 10 učiteľských bytov a zároveň rekonštrukcia a zateplenie fasády internátu.			

Projekt:	37. Vytvorenie a rekonštrukcia príslušných stredných škôl na Centrá odborného vzdelávania a prípravy vo vyhovujúcich lokalitách ako sú napr. SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch, SOŠ Elektrotechnická na Rybníchej 59, SOŠ chemická, Vlčie Hrdlo 50 a iné..	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so	OŠMaŠ	Priebežne	priebežne plnené

	stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy			
Zdôvodnenie:				
Iné:				

Projekt:	38. Značenie kultúrno-turistických cieľov na území BSK -2.etapa a 3. etapa	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Výber dodávateľa - 2.etapa	OIČSMaVO/OVO	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Proces VO bol zastavený z dôvodu procesnej chyby - nesúladu v súťažných podkladoch s následným zrušením VO vo Vestníku VO (informácia doručená OCRaK interným listom OVO zo dňa 28.4.2014). Súhlas na začatie nového procesu VO 2. etapy obstarania CZ KTC vydaný riaditeľom BSK dňa 24.6.2014. Plánované termíny plnenia v AP budú zodpovedajúco posunuté.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk „Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK -2.etapa“bola opakovane zverejnená vo vestníku UVO č. 199/2014 13.10.2014 (s opravou 26600 –IOX), otváranie obálok sa uskutočnilo na ÚBSK dňa 12.11.2014, 2.kolo – kontrola doplnenia dožiadaných dokladov 2.12.2014. Predpoklad ukončenia výberu dodávateľa je v termíne 01/2015, následný podpis zmluvy do 2 mesiacov, dodanie predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisu zmluvy.</p> <p>Návrh nového termínu: 01/15</p>			
Kľúčový krok B:	Uzatvorenie zmluvy - 2. etapa	OCRaK	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Podpis zmluvy očakávaný do dvoch mesiacov od ukončenia výberu dodávateľa.</p> <p>Návrh nového termínu: 03/15</p>			
Kľúčový krok C:	Realizácia značenia – 2. etapa	OCRaK	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Dodanie predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisov zmluvy.</p> <p>Návrh nového termínu: 09/16</p>			
Iné:	<p>Do budúcnosti sa počíta s 3. etapou</p> <p>Značenie kultúrnych cieľov a atraktivít CR (KC a ACR) na území BSK -3. etapa</p> <p>Zdôvodnenie:</p> <p>Technické podmienky TP/08/2014 „ Označovanie kultúrnych cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných komunikáciách“ vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 20.12.2014 zaradili do zoznamu 5 nových cieľov vybraných v území BSK pre cesty I.triedy. Označenie týchto cieľov predpokladá umiestnenie odhadom do 60 nových dopravných značiek „hnedých tabúl“.</p>			

	<p>Názov nového projektu: Značenie kultúrnych cieľov a atraktivít CR v území BSK – 3. etapa</p> <p>Identifikácia problému: Nedostatočné orientačné značenie pre orientáciu návštevníkov a navedenie ku kultúrnym cieľom a atraktivitám CR BSK znižuje ich návštevnosť a záujem o ne, rovnako ako priamu orientáciu v území.</p> <p>Cieľ projektu: 3.etapa zahŕňa označenie 5tich KCACR v teréne cca 60-timi tabuľami, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu v teréne a prispievajú k propagácii KCACR (počet tabúľ spresní projektová dokumentácia).</p> <p>Termín ukončenia projektu: 2017</p> <p>Výsledkový indikátor: Počet spropagovaných KCaACR</p> <p>Súčasná hodnota: 9</p> <p>Plánovaná hodnota 3. etapy: 5 (po ukončení 2.a 3. etapy 40)</p> <p>Názov aktivity: Vypracovanie dokumentácie v 2016, realizácia a osadenie DZ v r.2017</p> <p>Výstupový indikátor: Počet osadených tabúľ</p> <p>Plánovaná hodnota výstupov: cca 60</p> <p>Výdavky spolu: 25 000 ,-EUR (náklady odhadom, spresní projektová dokumentácia)</p> <p>Kapitálové: 25 000,-EUR</p> <p>A. nadefinovanie opisu predmetu VO T: 06/16</p> <p>B. vyhlásenie VO na dodávateľa T: 07/16</p> <p>C. objednanie služby T: 10/16</p>	
--	---	--

Projekt:	39. Dlhodobý pravidelný opakovaný prieskum jednodňového návštevníka BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Nadefinovanie opisu predmetu VO	OCRaK	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 01/15			
Kľúčový krok B:	Vyhlásenie VO na dodávateľa	OIČSMaVO/ OVO	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 02/15			
Kľúčový krok C:	Objednanie služby	OCRaK	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 05/15			
Iné:	<p>Zdôvodnenie kľúčových krokov A,B,C</p> <p>Na základe informácie Štatistického úradu SR zo dňa 27.2.2014 a 12.6.2014 prichádza k zmene metodiky šetrenia jednodňových návštevníkov SR.</p> <p>Aktuálne prebiehajú analytické práce z dôvodu implementácie</p>			

zmien do zisťovania o domácom a výjazdovom CR v r. 2013. ŠÚSR poskytol nové informácie o termíne dostupnosti údajov v 3Q 2014, pričom práce smerujú k zisťovaniu postačujúcich údajov pre šetrenie k pobytu, výdavkom a motivácii jednoduchých návštevníkov BSK. Z uvedeného dôvodu bolo posunuté rozhodnutie o vlastnom výberovom šetrení na koniec roku 2014 a **predpokladáme, že dáta poskytnuté ŠÚSR budú postačujúce a nebude potrebné úlohu AP PHSR realizovať z finančných zdrojov BSK.** Štruktúra údajov v prílohe tabuľky.

K bodu - Pravidelný celoročne opakovaný sezónny prieskum jednoduchého návštevníka Bratislavského kraja:

Štatistické zisťovania v oblasti počtu jednoduchých návštevníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) nie sú bežne k dispozícii a nie sú voľne dostupné, z tohto dôvodu vstúpilo oddelenie cestovného ruchu a Turizmus regiónu Bratislava (KOCR) do rokovania so Štatistickým úradom SR a požiadalo o spracovanie a poskytnutie týchto štatistických údajov o cestovnom ruchu za Bratislavský kraj na základe objednávky a finančného plnenia. Údaje za jednoduchých návštevníkov ŠÚ SR spracoval formou tabuliek, textu a grafov s popisom za 2010- 2012 - nasledovné ukazovatele v danom období, ktorým venujeme pozornosť. V roku 2013 boli do zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu implementované zmeny, a preto sa výsledky musia podrobiť detailnej analýze. Vzhľadom na prebiehajúce analytické práce začal v priebehu leta 2014 Štatistický úrad spracúvať požadované údaje a informoval nás o dostupnosti údajov ukazovateľov jednoduchých návštevníkov v Bratislavskom kraji za rok 2013. Predpokladáme, že zmeny v štatistickom zisťovaní budú postačujúce pre získanie relevantných dát za jednoduchých návštevníkov.

Stav k 16.12.2014:

V priebehu 3Q 2014 prebehli analytické práce ŠÚSR v súvislosti s implementáciou zmien do zisťovania o domácom a výjazdovom CR v r. 2013.

Štatistický úrad SR je schopný na základe objednávky špeciálne spracovať a poskytnúť údaje BSK v nasledovnej štruktúre:

- **Jednoduchí návštevníci (rezidenti SR) v Bratislavskom kraji za rok 2013 (T: do 15.12.2014)** - počet jednoduchých ciest návštevníkov (rezidentov SR) v BSK, návštevníci s prenocovaním, charakteristika jednoduchých ciest návštevníkov (hlavný účel cesty, hlavný druh dopravy, kraj trvalého pobytu návštevníka BSK), priemerné výdavky jednoduchých ciest návštevníkov, tržby a výkony CK a CA so sídlom v BSK

	<p>(len incomingové) – tržby spolu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jednodňoví návštevníci (rezidenti SR) + (návštevníci zo zahraničia) v Bratislavskom kraji za r. 2014 (T: leto 2015) - počet jednodňových ciest návštevníkov (rezidenti SR + návštevníci zo zahraničia) v BSK, návštevníci s prenocovaním, charakteristika jednodňových ciest návštevníkov (hlavný účel cesty, hlavný druh dopravy, kraj trvalého pobytu návštevníka BSK), priemerné výdavky jednodňových ciest návštevníkov, tržby a výkony CK a CA so sídlom v BSK (len incomingové) <p>Objednané dáta, ktoré je ŠÚSR schopný poskytnúť v uvedenej štruktúre budú financované z rozpočtu KOČR Bratislava Region Tourism.</p> <p>Úrad BSK však potrebuje disponovať aj s rozsiahlejšou štruktúrou dát za analýzy domácich a zahraničných návštevníkov a turistov. Aktuálne odd. CR pracuje na vecnom zadaní obstarania špecifickej metódy šetrenia a analýzy, ktorá pracuje s údajmi monitorovania návštevníkov a turistov cez dáta mobilných operátorov. Záujem je o nasledovné údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - miesta záujmu (POI) návštevníkov a turistov BSK (podľa nami zadanej štruktúry) - miesta prístupu a príjazdu (letisko, stanica, diaľnica ,...) - krajina pôvodu - vplyv kultúrnych a spoločenských podujatí na návštevnosť 	
--	--	--

Projekt:	40. Stratégia rozvoja CR BSK 2014-2020	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Nadefinovanie opisu predmetu VO	OCRaK	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Zabezpečenie vypracovania „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020“	OCRaK	06/14	
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 04/15			
Kľúčový krok C:	Predloženie „Stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020“ na rokovanie Zastupiteľstva BSK	OCRaK	09/14	
Zdôvodnenie:	Návrh nového termínu: 06/15			
Iné:	Kľúčové kroky vychádzajú zo schváleného uznesenia Z BSK č. 94/2014 z 12.12.2014			

Projekt:	41. Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Verejné obstarávanie dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením	OIČSMaVO/ OVO	07/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	OIČSMaVO finalizuje vyhlásenie súťaže na realizátora. Návrh nového termínu: 06/15			
Kľúčový krok B:	Začatie realizácie prvej etapy	OIČSMaVO/ OIČ	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Kľúčový krok B bude realizovaný po splnení prechádzajúceho kroku. Návrh nového termínu: 06/15			
Iné:	Oddelenie kultúry v súčinnosti s divadlom zabezpečilo kontinuálnu prevádzku divadla (náhradné priestory, zájazdy, škôlkohry v škôlkách a školách)			

Projekt:	42. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu	OSÚRaRP	07/14	splnené
Zdôvodnenie:	V rámci spolupráce BSK a hl. m. SR BA bol spracovaný „Regionálny implementačný plán Kreatívna Bratislava“, ktorého súčasťou sa stalo aj Malokarpatské osvetové stredisko v Modre.			
Kľúčový krok B:	Analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP	OCRaK/OSÚRa RP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	17.12. 2014 sa uskutočnilo stretnutie v sídle MOS s cieľom špecifikácie budúceho využitia objektu pre podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu v regióne BSK. Finalizuje sa projektový zámer, ktorý by mal byť financovaný z ETS SK-AT 2014-2020.			
Kľúčový krok C:	Vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladienie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou	OIČSMaVO/OI Č	9/15	priebežne splnené
Zdôvodnenie:	PD sanácie múru bola spracovaná, potreba adaptácie kompletnej PD celého areálu pre nové využitie.			

	Návrh nového termínu: 09/15			
Kľúčový krok D:	Verejné obstarávanie realizátora sanácie	OIČS MaVO/ OVO	9/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu predĺženia vypracovania realizačnej PD oporného múra došlo k oneskoreniu získania PD. Návrh nového termínu: 09/15			
Kľúčový krok E:	Sanácia oporného múra	OIČS MaVO/ OIČ	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Nebol vybraný zhotoviteľ stavby Návrh nového termínu: 12/15			
Iné:	Finalizuje sa projektový zámer na podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu v regióne BSK, ktorá bude zhrňať komplexnú rekonštrukciu objektu MOS, ktorý by mal byť financovaný z ETS SK-AT 2014-2020.			

Projekt:	43. Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava	OSÚRaRP/ OIČS MaVO/OIČ	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	Po konzultáciách s príslušným stavebným úradom bolo zistené, že PD komplexnej obnovy kaštieľa neexistuje. OIČS MaVO Úradu BSK disponuje nasledovnou dokumentáciou: <ul style="list-style-type: none"> - Zameranie skutkového stavu objektu kaštieľa I. a II. Etapa 5/1989 - Inventarizácia kamenných a štukových prvkov fasády 8/2005 - Inventarizácia okien a dverí 8/2005 - Statický posudok 8/2005 - Návrh sanácie fasád a zavlhnutých murív 8/2005 - Vyjadrenie KPU k projektu sanácie fasády a zavlhnutých murív 8/2005 			
Kľúčový krok B:	Verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta	OIČS MaVO/ OVO	05/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	OVO nemá podklady pre spracovanie súťažných podkladov. Návrh nového termínu: 07/15			
Kľúčový krok C:	Sanácia prístupového mosta	OIČS MaVO/OIČ	08/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Bola vypracovaná projektová dokumentácia. Návrh nového termínu: 09/15			
Iné:				

Projekt:	44. Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia)	OCRaK	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Knižnica spracovala koncept a požiadavky: <ol style="list-style-type: none"> 1. Knižnica spracovala analýzu potrieb a koncept projektu 2. Pripravuje sa nová web stránka 3. Požiadavka (na VO) na technológiu bezbariérového prístupu (rampa) 4. Modernizácia IT siete (zakúpené nové počítače) 5. Príprava projektu digitalizácie informačného fondu 6. Príprava projektu elektronického systému ochrany knižničného fondu Nad rámec odpočtu boli predložené požiadavky do plánu VO na r. 2015 – kapitálové prostriedky na bezbariérový prístup			

Projekt:	45. Konceptia rozvoja kultúry na roky 2014-2020	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spracovanie Konceptie rozvoja kultúry 2014-2020	OCRaK	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Pri komisii kultúry Z BSK bola ustanovená odborná pracovná skupina (september), ktorá pripraví pracovný návrh konceptie. Návrh nového termínu: 03/15			
Iné:				

Projekt:	46. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentmi FA UK na tému využitia kaštieľa (prvé stretnutie priamo v kaštieli, druhé na BSK)	OCRaK	10/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Absencia finančných zdrojov. Návrh nového termínu: 06/15			
Kľúčový krok B:	Ideový zámer využitia/konceptia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí	OCRaK	10/14	nesplnené

Zdôvodnenie:	Prakticky neriešiteľné vzhľadom na nevyhnutný objem financií na rekonštrukciu cca 1,5 až 2 mil., presahuje možnosti a kompetencie oddelenia kultúry, ide o rýdzo strategickú záležitosť. Návrh nového termínu: 06/15			
Kľúčový krok C:	Verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy	OIČSMaVO/OVO	04/14	nepotrebné
Zdôvodnenie:	Neexistuje spracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie.			
Kľúčový krok D:	Sanácia strechy	OIČSMaVO/OIČ	09/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Oproti pôvodnému projektu čiastkovej opravy strechy je nevyhnutné kompletná oprava strechy ktorá je zahrnutá do plánu investičných činností na rok 2015 vo výške 200 000,-eur. Návrh nového termínu: 10/15			
Iné:				

Projekt:	47. Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania - areál za synagógou v Senci	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Výber realizátora workshopov	OCRaK	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Realizácia workshopov	OCRaK	08/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Projektový manažment - vyúčtovanie dotácie	OSÚRaRP	11/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	„Letná škola“ sa uskutočnila v mesiacoch júl - august 2014 formou dvoch tematicky na seba nadväzujúcich pracovno-edukačných workshopov. Každého workshopu sa zúčastnilo 8 študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje znalosti a zručnosti priamo v praxi. Odbornú garanciu nad prácami zabezpečovali lektori – pre transfer pece, pre archeologický výskum bola garantom právnická osoba s oprávnením vykonávať archeologický výskum. Prebehlo archeologické doskúmanie murovaných štruktúr s významnou architektonickou a historickou hodnotou - odkrytie pece na pečenie macesu a pozostatkov rituálneho kúpeľa mikve, odborná konzervácia pôvodnej pece, jej značenie, presunutie na vybrané miesto a znovupostavenie pece na vybranom mieste. Výsledky „Letnej školy“ boli prezentované širšej verejnosti formou			

ODBOR STRATÉGIE, ÚZEMNÉHO ROZVOJA A RIADENIA PROJEKTOV

Projekt:	48. BID - dispečing	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Ukončenie VO	OSÚRaRP	03/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	V rámci procesu VO boli podané námietky zo strany uchádzačov, následne prebiehalo konanie ÚVO, ktoré boli uplatnené zákonom stanovené postupy a lehoty. Dňa 24.11.2014 bola podaná posledná námietka, v súčasnosti prebieha konanie o námietkach. Návrh nového termínu: 03/2015			
Kľúčový krok B:	Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa	OSÚRaRP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo možné zazmluvniť úspešného uchádzača. Návrh nového termínu: 05/2015			
Kľúčový krok C:	Dodávka systému a uvedenie do prevádzky	OSÚRaRP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Z dôvodu neúspešného ukončenia kľúčového kroku A je termín dodávky systému a uvedenie do prevádzky posunutý. Návrh nového termínu: 10/15			
Iné:				

Projekt:	49. BID - promo	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Ukončenie verejného obstarávania	OSÚRaRP	03/14	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	VO ukončené a postúpené na kontrolu dokumentácie procesu VO na RO OPBK v termíne 08/2014 vzhľadom na náročnosť samotného procesu VO.			
Kľúčový krok B:	Vyhodnotenie a zazmluvnenie dodávateľa	OSÚRaRP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Prebieha administratívna kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK, podpis zmluvy je možný až po kladnom stanovisku RO OPBK. Návrh nového termínu: 03/2015			
Kľúčový krok C:	Dodávka systému a uvedenie do prevádzky	OSÚRaRP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom na vyššie uvedené a v súčasnosti neexistujúceho zmluvného vzťahu s úspešnými uchádzačmi nebolo možné dodať predmet obstarávania. Návrh nového termínu: 10/2015			

Iné:		
------	--	--

Projekt:	50. Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej republiky	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Dodávka a uvedenie do prevádzky	OSÚRaRP	06/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Počas výrobného procesu nastali skutočnosti, vzhľadom na ktoré došlo k predĺženiu dodania predmetu zmluvy (označovače a predajné automaty lístkov BID). Taktiež musia byť zohľadnené technické požiadavky zo strany ŽSR na osadenie zariadení na železničných staniciach a nástupištiach. Návrh nového termínu: 10/2015			
Iné:				

Projekt:	51. Elektronizácia	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Podpis zmluvy s dodávateľom	OSÚRaRP	02/14	splnené
Zdôvodnenie:	Zmluvný vzťah s dodávateľom uzavretý dňa 30.1.2014.			
Kľúčový krok B:	Dodávka služieb v zmysle ZoD	OSÚRaRP	10/15	priebežne splnené
Zdôvodnenie:	V rámci realizácie projektu bola vykonaná analýza súčasného stavu, stavu „to be“, prebehli pracovné stretnutia s vecne príslušnými zamestnancami Úradu BSK, došlo k dodaniu hardvéru a softvérových licencií. Projekt je realizovaný v zmysle stanoveného harmonogramu.			
Iné:				

Projekt:	52. ISRMO - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Schválenie projektu RO OPBK	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:	Projekt bol schválený rozhodnutím RO OPBK zo dňa 16.10.2014.			
Kľúčový krok B:	Uzavretie zmluvy o NFP	OSÚRaRP	08/14	splnené
Zdôvodnenie:	Zmluva o NFP podpísaná štatutárom BSK dňa 10.11.2014.			
Kľúčový krok C:	Verejný obstarávanie na dodávateľa	OIČSMaVO/OVO	06/14	splnené
Zdôvodnenie:	VO vykonané v stanovenom termíne, v súčasnosti prebieha			

	kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK.	
Iné:	Rekonštrukcia SŠ Vazovova musí prebehnúť v zmysle Zmluvy o NFP do 30.7.2015.	

Projekt:	53. Za mostom	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Ponuka MO SR na prevod vlastníctva objektov SĽO na BSK	OSÚRaRP	04/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	K 31.12.2014 nebol vládou SR schválený prevod SĽO vo vlastníctve MO SR do vlastníctva BSK. Zo strany BSK bolo o prevod požiadané na jednotlivé objekty v termínoch 06/2013 a 03/2014. Návrh nového termínu: 12/15			
Kľúčový krok B:	Vytlačená prvá časť cykloturistických máp, na základe ktorých bude vyhotovená aktualizácia a dotlač dodatočných kusov	OSÚRaRP	02/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Vytvorené súťažné podklady ako podklad pre vyhlásenie VO na dodávateľa diela	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Podujatie Piknik&Bike	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 30.6.2014.			

Projekt:	54. Perimost	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Zrealizovaná projektová dokumentácia jednotlivých cykloturistických odpočívadiel, prebiehajúca verejná súťaž na realizátora diela	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 30.6.2014.			

Projekt:	55. AnzaMost I.	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok	Vysúťažaná projekčná	OSÚRaRP	12/14	splnené

A:	kancelária na realizáciu PD			
Zdôvodnenie:	Vzhľadom na prípravu referenda v obci Angern k výstavbe cestného mosta Angern – Zahorská Ves boli pozastavené projekčné práce. Referendum sa uskutočnilo dňa 21.9.2014, kde takmer 74% obyvateľov obce Angern vyjadrilo nesúhlas s výstavbou mosta. Na základe tejto skutočnosti bol projekt ukončený .			
Iné:				

Projekt:	56. EdTRANS	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Vytvorenie odborných glosárov, vytvorenie systému pre odbornú výučbu na diaľku rakúskym pedagógom	OSÚRaRP	10/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Organizácia výmenných pobytov v spolupráci s partnerskými školami	OSÚRaRP	11/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Príprava a organizácia workshopu s témou podpory integrácie ohrozených skupín žiakov	OSÚRaRP	10/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Spracovanie analytickej štúdie so zámerom prispôsobenia odborného vzdelávania na podmienky praxe v cezhraničnom regióne	OSÚRaRP	08/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Vytvorenie propagačných materiálov pre školy pre zvýšenie atraktivity pre potenciálnych študentov	OSÚRaRP	09/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 31.12.2014			

Projekt:	57. Family Net	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Príprava informačných kanálov a podujatí pre potenciálnych držiteľov rodinnej karty	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				

Kľúčový krok B:	Vytvorenie funkčného systému rodinných kariet (webstránka, databáza poskytovateľov, prihlasovací systém)	OSÚRaRP	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Príprava podujatí s účasťou rodín z partnerských regiónov	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Oslovenie, komunikácia a zazmluvnenie poskytovateľov zliav pre držiteľov rodinných kariet	OSÚRaRP	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Vytvorenie, tlač a distribúcia katalógov poskytovateľov zliav pre zvýšenie informovanosti o výhodách rodinných kariet	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok F:	Príprava a organizácia workshopov s medzinárodnou účasťou	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 31.10.2014			

Projekt:	58. Technická asistancia (TA) Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Príprava Programu cezhraničnej spolupráce SK - AT 2014-2020	OSÚRaRP	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Príprava fondu malých projektov	OSÚRaRP	12/14	splnené
Zdôvodnenie:	Príprava bola vykonaná, avšak vzhľadom na nezáujem rakúskej strany programového územia sa FMP nebude realizovať.			
Iné:				

Projekt:	59. RECOM	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Realizácia jazykových kurzov pre projektových žiadateľov	OSÚRaRP	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				

Kľúčový krok B:	FLC seminár	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Vytvorenie analýzy potenciálov a sietí	OSÚRaRP	03/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Prezentácia výstupov RECOM	OSÚRaRP	12/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 31.12.2014			

Projekt:	60. Rekonštrukcia NKP synagógy, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy v Senci za účelom zriadenia regionálnej galérie BSK a stálej expozície židovskej kultúry	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Predloženie žiadosti o NFP	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Komunikácia s nórsnym partnerom	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Verejné obstarávanie realizátora stavebných prác	OIČSMaVO/OVO	10/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, verejné obstarávanie neprebehlo.			
Kľúčový krok D:	Koncept udržateľnosti objektu a finančná analýza prevádzky synagógy	OCRaK	09/14	splnené
Zdôvodnenie:	Koncept bol zároveň súčasťou žiadosti o NFP k 14.5.2014			
Kľúčový krok E:	Spracovanie konceptu možností propagácie synagógy s cieľom zvýšiť návštevnosť galérie, ako aj zvýšiť povedomie o značke s pozitívnym dopadom na zriaďovateľa	OKP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP kľúčový krok bol pozastavený.			
Iné:	Projekt bude presunutý pod OCRaK			

Projekt:	61. Koncepty nových strategických projektov územného rozvoja BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Nastavenie akčného plánu na realizovanie zámeru - určenie spracovateľského tímu a harmonogramu prác pre Podunajsko	OSÚRaRP	10/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Nastavenie akčného plánu na realizovanie zámeru - určenie spracovateľského tímu a harmonogramu prác pre Malokarpatsko	OSÚRaRP	10/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Nastavenie akčného plánu na realizovanie zámeru - určenie spracovateľského tímu a harmonogramu prác pre Záhorie	OSÚRaRP	10/14	splnené
Kľúčový krok D:	Nastavenie akčného plánu na realizovanie zámeru - určenie spracovateľského tímu a harmonogramu prác pre Bratislavu	OSÚRaRP	10/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	V rámci kľúčových krokov A-D je pripravený zásobník potenciálnych zámerov, ktoré sa v r.2015 budú prerokovávať s jednotlivými zainteresovanými aktérmi tak, aby bolo možné tieto zámery sformulovať do projektov s využitím finančnej podpory EU alebo adresovať kompetentným aktérom v území na individuálnu realizáciu.			

Projekt:	62. Podpora MSP	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Spoluorganizovanie konferencie pre získanie partnerov na podporu MSP	OSÚRaRP	11/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Bratislavský samosprávny kraj sa ako strategický partner zúčastnil Exportného fóra 2014, ktoré organizovala agentúra SARIO, za účelom sieťovania malých a stredných podnikov z krajín V4 a Rakúska. Zástupcovia BSK okrem iného rokovali s partnermi z Maďarska, Španielska a Slovenska o možnej spolupráci v oblasti podpory malého a stredného podnikania. Za účelom propagácie kraja ako vhodného miesta pre investorov a návštevníkov bola vytvorená brožúra Bratislavský			

	kraj, Metropolitný región na Dunaji, ktorá bola okrem iného distribuovaná aj na spomínanom podujatí.	
--	--	--

Projekt:	63. Podpora rozvoja vidieka	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	2. fáza spracovania dokumentu v rámci zmluvy	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	V rámci projektu bola dokončená Stratégia rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020. Následne bola zabezpečená distribúcia skrátenej verzie primátorom a starostom všetkých obcí Bratislavského kraja. Taktiež bola nadviazaná komunikácia so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou za účelom distribúcie nie len Stratégie rozvoja vidieka BSK k jednotlivým poľnohospodárom na území Bratislavského kraja.			

Projekt:	64. Implementácia projektu TRANSDANUBE	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Zabezpečenie verejného obstarávania štúdií	OSÚRaRP	01/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Objednanie a spracovanie výstupov - štúdie udržateľnej mobility	OSÚRaRP	02/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok C:	Manuál vodnej dopravy	OSÚRaRP	04/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok D:	Regionálna marketingová stratégia	OSÚRaRP	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok E:	Ponuka (balíčky) udržateľnej mobility	OSÚRaRP	05/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Iné:	Projekt ukončený k 31.10.2014. V rámci projektu sa zrealizovali: <ul style="list-style-type: none"> - Analýza súčasného stavu; - Regionálny akčný plán udržateľnej mobility z ktorého sa postupne vyberajú aktivity, ktoré zaraďujeme do akčného plánu úradu BSK; - 2 štúdie uskutočniteľnosti na cieľové územia (Malý Dunaj, Dunaj), ktoré boli zaslané aktérom v území; 			

	<ul style="list-style-type: none"> - Návrh 6 turistických balíkov s prepojením na trvaloudržateľnú dopravu; - Návrh marketingovej podpory cieľových území CR a udržateľnej dopravy; - Manuál pre poskytovanie služieb osobnej obslužnej lodnej prepravy a ich prepojenie s inými osobnými prepravnými službami. <p>Výsledky projektu boli priebežne prezentované národnej aj medzinárodnej odbornej verejnosti prostredníctvom stretnutí so zainteresovanými v BSK (v r.2014):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Séria pracovných stretnutí s aktérmi územia na pôde BSK v priebehu trvania projektu (2013, 2014) - Diskusia k štúdiám Aurex, Bratislava, 24.9.2014 - 2. Národný workshop, Bratislava, Zálesie – Malinovo, 15.10.2014 	
--	--	--

Projekt:	65. Napĺňanie Regionálneho akčného plánu BSK na rozvoj udržateľnej dopravy a turizmu pre podunajský región na r.2014-2020	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Začatie rokovaní s miestnou a regionálnou samosprávou, štátnou správou a aktérmi v území	OSÚRaRP	06/14	splnené
Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Podpis memoranda na rozvoj cestovného ruchu v Podunajsku	OSÚRaRP	12/14	nesplnené
Zdôvodnenie:	<p>Rokovania s aktérmi Podunajskej oblasti boli začaté v plánovanom termíne a v priebehu r.2014 boli tieto vzťahy udržiavané a upevňované na spoločných stretnutiach v rámci priebehu projektu Transdanube. Navrhujeme posun termínu písomného vyjadrenia súhlasu vo forme memoranda, nakoľko nebolo možné v pôvodnom termíne tieto vzťahy dostať do všeobecne akceptovanej zmluvnej podoby jednotlivých aktérov.</p> <p>Návrh nového termínu: 12/2015</p>			
Iné:				

Projekt:	66. Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	Zodpovedný:	Termín plnenia:	Stav:
Kľúčový krok A:	Predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti	OSÚRaRP	12/14	splnené

Zdôvodnenie:				
Kľúčový krok B:	Vypracovanie stratégie znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	OSÚRaRP	04/15	priebežne plnené
Zdôvodnenie:	Dokument je v procese verejného obstarávania.			
Iné:	Výsledný dokument bude predložený na schválenie Zastupiteľstva BSK najneskôr do júna 2015.			

Zoznam skratiek:

OSV – Odbor sociálnych vecí, OKaP – Odbor komunikácia a propagácie, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OCRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OIČSMaVO – Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, OIČ – Oddelenie investičných činností, SM – Oddelenie správy majetku, OVO – Oddelenie verejného obstarávania, PO – Právne oddelenie