

Aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 31.08.2018							Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 31.08.2018						
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018							
						Bežné	Kapitálové					32 617 194	38 243 386	20 084 215					
						2 893 208	92 302 342	3 547 219	40 356 964	33 378 410	9 073 758	82 809 132	90 944 795						
Doprava - OD	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník	majetok	realizuje sa		1 656 000		786 946							869 054		
	2	OD_6	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka cez Šúrsky kanál	majetok	splnený		66 920				66 650					66 920		
	3	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia		600 000				600 000						600 000	
	4		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Nová Dedinka- okružná križovatka ciest III/1062 s III/1065	cesty	plánovaná realizácia		576 795				576 795					576 795		
	5		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa, II/1082, km 2,800 - 5,475	cesty	realizuje sa		1 118 688				1 118 688					1 118 688		
	6		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hurbanova Ves - úprava križovatky ciest, II/503 s III/1060 (III/5035)	cesty	plánovaná realizácia		240 000				240 000					240 000		
	7		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	cesty	realizuje sa		5 862				980 377					980 377		
	8		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - rekonštrukcia mosta ev.č. II/503-022 cez potok Malina	cesty	plánovaná realizácia		1 440 000				1 440 000					1 440 000		
	9		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Tomášov - okružná križovatka ciest II/510 s III/1062 (projektová dokumentácia)	cesty	plánovaná realizácia		12 000				12 000					12 000		
	10		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Dunajská Lužná - okružná križovatka ciest III/1053 s III/1054 (projektová dokumentácia)	cesty	plánovaná realizácia		12 000				12 000					12 000		
	11a		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Zohor - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	cesty	splnený		546 202				546 202					546 202		
	11b		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hrubá Borša - stavebné práce na ceste III/1067	cesty	splnený		130 172				130 172					130 172		
	11c		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Kráľová pri Senci - realizácia bezpečnostného priechodu	cesty	splnený		17 531				17 531					17 531		
	12		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Závod - revitalizácia cestného telesa, III/1109, km 0,000 - 2,070	cesty	realizuje sa		926 235				926 235					926 235		
	12a		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Revitalizácia cesty II/503 Pezínok - Viničné - Senec (dotácia Ministerstvo dopravy)	cesty	plánovaná realizácia		7 200 000				0					7 200 000		
	13	OD_2	BSK	Obchvat Pezínok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000				400 000	800 000	2 000 000			0	1 200 000	2 000 000
	14	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	eurofondy	plánovaná realizácia		1 260 000				60 000	1 200 000				60 000	1 200 000	0
	15	OSÚRAP_24	BSK	Cyklotávka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia / príprava podkladov pre verebné		1 700 000				150 000	1 050 000	500 000			150 000	1 050 000	500 000
16	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		367 200				174 420	192 780				153 000	214 200	0	
17	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859				6 307 415	2 128 444				1 947 600	6 488 259	0	
18	OSÚRAP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cyklotodopravy a cykloturizmu	eurofondy	realizuje sa	110 122	54 000				134 767	29 355				134 767	29 355	0	
Zaravničovo - OZ	19		Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu	majetok	splnený					101 500					101 500			
	20		Poliklinika Karlova Ves	Zadržné - rekonštrukcia terasy	majetok	odstraňujú sa vady		50 589				50 589					50 589		
	21	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	majetok	splnený, ostáva IČ		237 000		209 160		27 840						27 840	
	22	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov	majetok	plánovaná realizácia		3 203 177				1 430 000	1 773 177					1 430 000	1 773 177
	23		NsP Malacky	Stavebné práce - zateplenie NsP	majetok	realizuje sa		779 996									779 996		
	24		NsP Malacky	oprava strešného pláštia na objektu novej budovy polikliniky so zateplením	majetok	splnený		52 764									52 764		
	25		NsP Malacky	výmena výťahu v budove novej polikliniky	majetok	prípravuje sa realizácia		44 640									44 640		
Kultúra a cestovný ruch - OCRAK	26	OCRAK_31	BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla Aréna	majetok	PD pozastavená		694 878		159 480		497 382					497 382		
	27	OCRAK_31	BSK	Nákup a montáž technológie rekonštrukcie divadla Aréna (Vládna dotácia 4 356 000 €)	majetok	plánovaná realizácia		2 378 000				2 378 000						1 189 000	1 189 000
	28	OCRAK_31	BSK	Stavebné práce - realizácia stavebnej činnosti rekonštrukcie divadla Aréna	majetok	plánovaná realizácia		2 700 000				2 000 000	700 000				1 350 000	1 350 000	
	29	OCRAK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	realizuje sa		3 126 557				350 000	1 388 279	1 388 279			500 000	1 738 279	888 279
	30	OCRAK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100		7 800		51 300					34 500	16 800	
	31	OCRAK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	príprava podkladov pre VO		344 165					360 000				344 165		
	32	OCRAK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	kontrola PD		776 387		11 887		764 501					500 000	264 504	
	33	OCRAK_11	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		14 400		12 480			1 920					1 920	
	34	OCRAK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092				750 000	834 091				750 000	834 091	
	35	OCRAK_21	Divadlo Ludus, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering	majetok	plánovaná realizácia		60 000					60 000					60 000	
	36	OCRAK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhľadňa Modra	majetok	realizuje sa		58 640				65 249					58 640		
	37		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostka	majetok	I. etapa ukončená		18 530		10 506		8 024							8 024
	38	OCRAK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiša Kostka - sanácia vlnkosti	majetok	splnený		139 860		115 799		40 771					24 061		
	39	OCRAK_27	BSK	Cvornokva - kreatívne centrum Bratislava	eurofondy	nebude sa realizovať	1 100 000	820 000				150 000	1 470 000	300 000			0	0	0
	40	OCRAK_9	BSK	Revitalizácia parku v Malinove	eurofondy	nebude sa realizovať		800 000				500 000	300 000				0	0	0
	41	OCRAK_14	BSK	Ekocentrum Čúnovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	eurofondy	plánovaná realizácia	200 000	1 400 000					450 000	1 150 000			0	450 000	1 150 000
	42	OCRAK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa		795 185					795 185				657 951	155 280	0
	43	OCRAK_15	BSK	Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čine - rekreácia na vode Mal. a Moš. Dunaja	eurofondy	implementácia	948 086	763 802				1 737 121	201 129				763 802	1 737 121	201 129
	44	OCRAK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitív kreatívneho centra	majetok	v procese VO		64 000					36 000				64 000		

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
45	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT sieti (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	majetok	príprava podkladov pre VO		13 707		13 707			13 707		
46	OCRaK_30	BSK	Projektová dokumentácia - Vinohradnícka cyklocesta	majetok	plánovaná realizácia		100 000			100 000			100 000	
47	OCRaK_30	BSK	Vinohradnícka cyklocesta	eurofondy	plánovaná realizácia		2 000 000			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
48	OSÚRaRP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000		100 000	400 000		0	150 000	150 000
49	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrneho - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa		1 864 795		942 841	771 416	150 538	499 891	826 694	758 795
50		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		33 828					33 828		
51		Divadlo Astorka	Interaktívny komunikačný systém	majetok	realizuje sa		22 694					22 694		
52	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený, ostáva IČ		11 305	8 329	2 976					2 976
53	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	príprava podkladov pre VO		292 093		290 529			292 093		
54	OSV_5	DSS a ZPB Merema, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinstytucionalizácia	majetok	realizuje sa		218 600	51 700	166 900			149 845	17 055	
55	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		990 000		660 000	330 000		0	660 000	330 000
56	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		3 600 000		2 400 000	1 200 000		0	1 200 000	2 400 000
57	OSV_11	DSS Rača, BA	Projektová dokumentácia - deinstitucionalizácia a debarierizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		239 760	181 330	40 230	18 200		40 230	18 200	
58	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161		501 231	522 930		0	682 774	341 387
59	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	majetok	plánovaná realizácia		1 183 813				1 183 813			1 183 813
60	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia kúpeľní	majetok	plánovaná realizácia		716 067			716 067			716 067	
61	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - vybudovanie rampy	majetok	plánovaná realizácia		18 950			18 950			18 950	
62	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	majetok	splnený		109 414		120 000			109 414		
63	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionalnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028		475 207	1 283 821		0	1 283 821	475 207
64		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	v procese VO		97 195		85 000			97 195		
65		DSS Rača, BA	Vnútročné vybavenie objektu na Strelkovej 32	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000			350 000	
66		DSS pre dospelých Bahoň	Rozšírenie kapacity elektro prípojky a posilnenie hlavného ističa	majetok	splnený		7 808		7 808			7 808		
67		DSS a ZpS Pezínok	Vybudovanie elektronického požiarneho systému	majetok	splnený		140 200		146 257			140 200		
68		DSS pre dospelých Bahoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	príprava podkladov pre VO		4 076					4 076		
69		DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - montáž 7 ks svetlovodov na strechu budovy	majetok	splnený		5 862					5 862		
70		DSS Rosa	Dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK	majetok	splnený		3 842					3 842		
71		DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	v procese VO		335 487					335 487		
72		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - prístupové cesty a parkovisko	majetok	v procese VO		22 022					18 000	4 022	
73		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	v procese VO		245 348						245 348	
74		DSS Rozsutec	rekonštrukcia brány	majetok	splnený		3 804					3 804		
75		DSS Rosa	Nákup prevádzkových zariadení využívaných pri hydrokinezioterapii	majetok	plánovaná realizácia		29 328					29 328		
76		DSS Rosa	Nákup čerpadla na polievanie ihriska	majetok	realizuje sa		1 891					1 891		
77	OSÚRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	eurofondy	realizuje sa	35 000	30 000	8 400	45 800	10 800		45 800	10 800	0
78		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	plánovaná realizácia		82 800		130 439			16 560	66 240	
79		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	plánovaná realizácia		37 784		87 443			11 335	26 449	
80		BSK	Technický dozor investora - prepojenie cyklotrás	majetok	realizuje sa		5 639		14 104			5 639		
81		BSK	Podružné meranie elektrickej energie v budove v správe BSK na Račianskej 78, Bratislava	majetok	realizuje sa		1 216		1 216			1 216		
82		BSK	Audiovizuálna technika mediálnej miestnosti	majetok	realizuje sa		15 348					15 348		
83		BSK	Osvetlenie mediálnej miestnosti	majetok	splnený		1 791					1 791		
84		BSK	Nákup prezentačnej steny Backwall, T3 works	majetok	splnený		5 271					5 271		
85		BSK	Ozvučenie rokovacej sály	majetok	realizuje sa		13 050					13 050		
86	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - rekonštrukcia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		23 520	17 520	6 000			6 000		
87	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	majetok	splnený		379 434		379 434			379 434		
88	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vtčie hrdlo, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	majetok	realizuje sa		50 760	18 528	25 512	6 720		25 512	6 720	
89		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu pälence	majetok	splnený, ostáva IČ		15 210	15 210	5 160					
90		Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	majetok	v procese VO		660 730	21 360	635 800				639 370	
91		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Stavebné práce - zateplenie budovy školy	majetok	splnený		376 995	189 364	187 630			187 630		
92	OSÚRaRP_19	BSK	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svetidiel na 10 školách)	majetok	splnený		927 728		929 160			927 728		
93	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	majetok	splnený		361 978		369 287			361 978		
94	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičnej podpory COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		396 787	32 400	364 387			140 214	224 173	
95	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			1 000 000	500 000	0	300 000	3 400 000
96		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocvičňi a inžiniering	majetok	v procese VO		499 859	84 525	415 475			45 000	370 334	

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
97	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000		48 000			36 500	11 500	
98		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocvični	majetok	realizuje sa		43 917	9 528	34 389			32 589	1 800	
99		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený		22 440	20 160	2 280				2 280	
100		SPŠE Zochová, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený		26 400		26 400			22 680	3 720	
101	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivenská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		325 318	124 295	124 233	76 790		59 330	141 692	
102	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivenská cesta 21, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	2 828 570		1 337 044	1 541 526		0	2 228 406	589 887
103		ŠMND, Teplická, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	realizuje sa		586 252		586 252			586 252		
104		SZŠ, Strečnianska, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu + inžinierska činnosť	majetok	splnený		777 063		943 758			777 063		
105		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený		487 509		477 161			487 509		
106	OŠMaŠ_5	SPŠE K. Adlera, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		9 850	9 360	490				490	
107	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		133 858	63 988	69 870				69 870	
108	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybnárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 102 504		1 425 920	1 726 584		214 041	2 534 923	403 540
109		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	majetok	splnený		386 974	211 983	174 990			174 990		
110		Gymnázium K. Štúra, Modra	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	majetok	splnený		353 277	13 930	339 347			339 347		
111	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia bazéna	majetok	splnený		1 055 576		1 055 576			1 055 576		
112	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	majetok	splnený		127 610		127 610			127 610		
113	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000	6 800	3 200			1 200	2 000	
114	OŠMaŠ_7	Školský internát, Tmavská, BA	Projektová dokumentácia - investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	majetok	splnený, ostáva IČ		21 552	18 924	2 628			2 628		
115	OŠMaŠ_7	Školský internát, Tmavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	majetok	príprava podkladov pre VO		1 224 000	357 281		866 719			866 719	
116		Školský internát, Tmavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	v procese VO		1 980		1 188			1 980		
117	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS Farského, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		106 868	54 943	51 925			51 925		
118	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsárstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 119 908		1 235 142	1 934 766		273 048	1 785 522	0
119		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocvični (30% spolufinancovanie projektov)	majetok	SPŠE K. Adlera - splnený SPŠE Hálva - splnený GY A. Einsteina - príprava podkladov pre VO		64 030		35 527			64 030		
120		Gymnázium J. Papánika, BA	Rekonštrukcia objektu	majetok	splnený		909 988	249 257	660 731			660 731		
121		Gymnázium I. Horvátha, BA	Rekonštrukcia elektroinštalácie - (zádržné+práce)	majetok	splnený		477 689	448 805	28 884			28 884		
122		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	realizuje sa		18 240		20 000			18 240		
123		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		165 000		165 000				165 000	
124		SPŠE, Hálva	Stavebné práce - dodávka a montáž nových protipožiarňých dverí	majetok	v procese VO		24 000		24 000			24 000		
125		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	zrušený				24 000					
126		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	v procese VO		69 856		90 000			69 856		
127		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Uprkova 1, BA	majetok	v procese VO		18 246		3 850			18 246		
128		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Uprkova 1, BA	majetok	plánovaná realizácia		71 955		28 570			71 955		
129		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múra	majetok	v procese VO		44 107		35 000			44 107		
130		SOŠ KaV Svätoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia		390 000		390 000				390 000	
131		Gymnázium A. Bemoláka, Senec	Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni	majetok	realizuje sa		12 259		12 000			12 259		
132		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	majetok	príprava podkladov pre VO		12 000		12 000			12 000		
133		SŠ, Tokajická, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360	15 240	6 120				6 120	
134	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlínička 1, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	1 359 853		659 897	749 955		698 285	724 514	0
135		SOŠ, Myslenická, Pezinok	nákup umývačky riadu	majetok	splnený		2 639					2 639		
136		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Stavebné práce - 2 sondy	majetok	splnený		1 176					1 176		
137		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup 3D frézy	majetok	splnený		4 110					4 110		
138		SOŠ, Ivenská cesta, BA	Stavebné práce - vybudovanie 6 ks nových požiarňých uzáverov	majetok	v procese VO		21 870					21 870		
139		ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská	Nákup elektrického konvektomat a smaltovaných nádob	majetok	splnený		13 696					13 696		
140		SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - vybudovanie nového detského ihriska pre materskú škôlku (realizácia spevnených plôch, detské prvky s dopadovými plochami, sadové úpravy, projektová a inžinierska činnosť)	majetok	zrušený									
141		BSK	Spolufinancovanie dotácií z MŠVVaŠ SR ns rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018	majetok	realizuje sa		231 518					231 518		
142		Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	príprava podkladov pre VO		39 960					39 960		
143		SOŠ pedagogická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a strechy, vyregulovanie systému ÚK	majetok	v procese VO		26 973					26 973		
144		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády (aktualizácia projektovej dokumentácie)	majetok	v procese VO		11 940					11 940		
145		Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	príprava podkladov pre VO		18 668					18 668		

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020
146		SOŠ, Iivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	priprava podkladov pre VO		18 176						18 176		
147		SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	v procese VO		26 973						26 973		
148		SOŠ GaHS, Na pántoch, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	priprava podkladov pre VO		37 944						37 944		
149		Športové gymnázium, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších športových ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	priprava podkladov pre VO		29 280						29 280		
150		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	v procese VO		10 560						10 560		
151		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	v procese VO		13 800						13 800		
152		SOŠE, Ryničná	Oprava kotolne a modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy	majetok	realizuje sa		179 821						179 821		
153		Školský internát, Tmavská, BA	Rekonštrukcia a modernizácia internátnych buniek a chodby	majetok	realizuje sa		152 221						152 221		
154		Gymnázium K. Štúra, Modra	Vybavenie chemického laboratória	majetok	realizuje sa		18 924						18 924		
155		Spojená škola, Tokajčeka	Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu / zakúpenie výpočtovej techniky	majetok	realizuje sa		7 620						7 620		
156		SOŠ, Malinovo	Vybudovanie novej učebne floristiky	majetok	realizuje sa		3 983						3 983		
157		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	realizuje sa		106 157						106 157		
158		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálrovej kanalizácie	majetok	v procese VO		6 509						6 509		
159		SOŠ polygrafická, BA	Projekt "Odborné pracovisko technickej konštrukcie a grafickeho spracovania obalov" / dotácia	majetok	splnený		15 000						15 000		
160		SOŠE, Malinovo	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	v procese VO		16 219						16 219		
161		Gymnázium, Hubeného	Dovybavenie školskej jedálne - elektronický systém evidencie stravníkov	majetok	realizuje sa		2 824						2 824		
162		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat	majetok	realizuje sa		8 000						8 000		
163		Obchodná akadémia, Nevádzova	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat	majetok	realizuje sa		6 000						6 000		
164		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej jedálne - umývačka riadu	majetok	realizuje sa		2 500						2 500		
165		SOŠ, Kysucká, Senec	Dovybavenie školskej jedálne - zvýšenie počtu stravníkov	majetok	realizuje sa		17 820						17 820		
166		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat	majetok	realizuje sa		15 758						15 758		
167	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinská 1, Bratislava	majetok	realizuje sa		42 946						42 946		
168		SOŠ pedagogická, BA	Dodatocné stavebné úpravy vo výdajni stravy a v priestoroch zadného vchodu do materskej školy	majetok	realizuje sa		18 758						18 758		
169		SPŠE Zochová, BA	Oprava schodiska s úpravou pre bezbarierový prístup	majetok	priprava podkladov pre VO		4 759						4 759		
170		Športové gymnázium, Ostredkova	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	v procese VO		21 892						21 892		
171		SPŠE, Hálova	Podpora rozvoja odborného vzdelávania - nákup technického vybavenia	majetok	plánovaná realizácia		33 471						33 471		

Prehľad prírastkov - aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 31.08.2018							Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 31.08.2018			
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu / poznámka	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		3 975 383				5 389 615			
							0	5 389 615	0	1 198 826	1 388 279	1 388 279	2 759 036	1 742 300	888 279	
																Čerpané 2017
							Bežné	Kapitálové								
24		NsP Malacky	oprava strešného pláštia na objekte novej budovy polikliniky so zateplením	realizuje sa	majetok	spĺnený		52 764						52 764		
29	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	realizuje sa	majetok	realizuje sa		3 126 557		350 000	1 388 279	1 388 279		500 000	1 738 279	888 279
50		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení		majetok	príprava podkladov pre VO		33 828						33 828		
51		Divadlo Astorka	Inšpičientský komunikačný systém	plánovaná realizácia	majetok	realizuje sa		22 694						22 694		
53	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výfahu Hontianska 12	zrušená súťaž	majetok	príprava podkladov pre VO		292 093		290 529				292 093		
68		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuáčného výfahu	plánovaná realizácia	majetok	príprava podkladov pre VO		4 076						4 076		
69		DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - montáž 7 ks svetelovodov na strechu budovy	plánovaná realizácia	majetok	spĺnený		5 862						5 862		
72		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - prístupové cesty a parkovisko	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		22 022						18 000	4 022	
74		DSS Rozsutec	rekonštrukcia brány		majetok	spĺnený		3 804						3 804		
75		DSS Rosa	Nákup prevádzkových zariadení využívaných pri hydrokinezoterapii		majetok	plánovaná realizácia		29 328						29 328		
76		DSS Rosa	Nákup čerpadla na polievanie ihriska	plánovaná realizácia	majetok	realizuje sa		1 891						1 891		
82		BSK	Audiovizuálna technika mediálnej miestnosti	realizuje sa	majetok	spĺnený		15 348						15 348		
83		BSK	Osvetlenie mediálnej miestnosti	realizuje sa	majetok	spĺnený		1 791						1 791		
85		BSK	Ozvučenie rokovacej sály	realizuje sa	majetok	realizuje sa		13 050						13 050		
105		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	v procese verejného obstarávania	majetok	spĺnený		487 509		477 161				487 509		
116		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	realizuje sa	majetok	v procese VO		1 980		1 188				1 980		
119		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocviční (30% spolufinancovanie projektov)	kofinancovanie	majetok	SPŠE K. Adlera - spĺnený SPŠE Hálova - snímenný		64 030		35 527				64 030		
127		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Uprkova 1, BA	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		18 246		3 850				18 246		
128		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Uprkova 1, BA	plánovaná realizácia	majetok	plánovaná realizácia		71 955		28 570				71 955		
131		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni	vyhotovená projektová dokumentácia	majetok	realizuje sa		12 259		12 000				12 259		
137		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup 3D frézy	realizuje sa	majetok	spĺnený		4 110						4 110		
139		ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská	Nákup elektrického konvektomatu a smaltovaných nádob	plánovaná realizácia	majetok	spĺnený		13 696						13 696		
141		BSK	Spolufinancovanie dotácií z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018	žiadosti predložené na MŠVVaŠ SR	majetok	realizuje sa		231 518						231 518		
142		Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	plánovaná realizácia	majetok	príprava podkladov pre VO		39 960						39 960		
144		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády (aktualizácia projektovej dokumentácie)	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		11 940						11 940		
145		Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	plánovaná realizácia	majetok	príprava podkladov pre VO		18 668						18 668		
146		SOŠ, Ivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	plánovaná realizácia	majetok	príprava podkladov pre VO		18 176						18 176		
147		SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		26 973						26 973		
148		SOŠ GaHS, Na pántoch, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena oken, zateplenie fasády a stiech objektov školy, telocvičňa a bazénu	plánovaná realizácia	majetok	príprava podkladov pre VO		37 944						37 944		
150		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		10 560						10 560		
151		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	plánovaná realizácia	majetok	v procese VO		13 800						13 800		
152		SOŠE, Ryničná	Oprava kotolne a modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy		majetok	realizuje sa		179 821						179 821		
153		Školský internát, Trnavská, BA	Rekonštrukcia a modernizácia internálnych buniek a chodby		majetok	realizuje sa		152 221						152 221		
154		Gymnázium K. Štúra, Modra	Vybavenie chemického laboratória		majetok	realizuje sa		18 924						18 924		
155		Spojená škola, Tokajčicka	Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu / zakúpenie výpočtovej techniky		majetok	realizuje sa		7 620						7 620		
156		SOŠ, Malinovo	Vybudovanie novej učebne floristiky		majetok	realizuje sa		3 983						3 983		
157		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla		majetok	realizuje sa		106 157						106 157		
158		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálnej kanalizácie		majetok	v procese VO		6 509						6 509		
159		SOŠ polygrafická, BA	Projekt "Odborné pracovisko technickej konštrukcie a graického spracovania obalov" / dotácia		majetok	spĺnený		15 000						15 000		
160		SOŠ, Malinovo	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení		majetok	v procese VO		16 219						16 219		
161		Gymnázium, Hubeného	Dovybavenie školskej jedálne - elektronický systém evidencie stravníkov		majetok	realizuje sa		2 824						2 824		
162		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat		majetok	realizuje sa		8 000						8 000		
163		Obchodná akadémia, Nevádzova	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat		majetok	realizuje sa		6 000						6 000		
164		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej jedálne - umývačka riadu		majetok	realizuje sa		2 500						2 500		
165		SOŠ, Kysucká, Senec	Dovybavenie školskej jedálne - zvýšenie počtu stravníkov		majetok	realizuje sa		17 820						17 820		
166		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat		majetok	realizuje sa		15 758						15 758		
167	OŠMaS_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlíčková 1, Bratislava		majetok	realizuje sa		42 946						42 946		
168		SOŠ pedagogická, BA	Dodatkové stavebné úpravy pre výdajní stravy a v priestoroch zadného vchodu do materskej školy		majetok	realizuje sa		18 758						18 758		
169		SPŠE Zochová, BA	Oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup		majetok	príprava podkladov pre VO		4 759						4 759		
170		Športové gymnázium, Ostredkova	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení		majetok	v procese VO		21 892						21 892		
171		SPŠE, Hálova	Podpora rozvoja odborného vzdelávania - nákup technického vybavenia	plánovaná realizácia	majetok	plánovaná realizácia		33 471						33 471		

Prehľad úbytkov - aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 31.08.2018							Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 31.08.2018		
							Bežné	Kapitálové	3 744 798				3 674 054		
							0	4 126 421	547 594	3 744 798	0	0	2 348 086	1 325 968	0
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
						Bežné	Kapitálové								
21	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	majetok	spĺnený, ostáva IČ		237 000	209 160	27 840					27 840	
32	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	kontrola PD		776 387	11 887	764 501			500 000		264 504	
36	OCRaK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhladňa Modra	majetok	realizuje sa		58 640		65 249			58 640			
37		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostka	majetok	I. etapa ukončená		18 530	10 506	8 024					8 024	
38	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	majetok	spĺnený		139 860	115 799	40 771			24 061			
52	OSV_3	DSS K. Matulajov, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výfahu Hontianska 12	majetok	spĺnený, ostáva IČ		11 305		2 976					2 976	
62	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	majetok	spĺnený		5 862		120 000			109 414			
67		DSS a ZpS Pezínok	Vytváranie elektronického požiarneho systému	majetok	spĺnený		140 200		146 257			140 200			
92	OSÚRaRP_19	BSK	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svetidiel na 10 školách)	majetok	spĺnený		927 728		929 160			927 728			
93	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	majetok	spĺnený		361 978		369 287			361 978			
96		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocviční a inžiniering	majetok	v procese VO		499 859	84 525	415 475			45 000		370 334	
97	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	spĺnený, ostáva IČ		48 000		48 000			36 500		11 500	
98		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocviční	majetok	realizuje sa		43 917	9 528	34 389			32 589		1 800	
99		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	spĺnený		22 440	20 160	2 280					2 280	
100		SPŠE Zochová, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	spĺnený		26 400		26 400			22 680		3 720	
107	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	majetok	spĺnený, ostáva IČ		133 858	63 988	69 870					69 870	
113	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	spĺnený, ostáva IČ		10 000	6 800	3 200			1 200		2 000	
122		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotelne	majetok	realizuje sa		18 240		20 000			18 240			
123		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotelne	majetok	plánovaná realizácia		165 000		165 000					165 000	
126		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	v procese VO		69 856		90 000			69 856			
130		SOŠ KaV Svätoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia		390 000		390 000					390 000	
133		SŠ, Tokajicka, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	spĺnený, ostáva IČ		21 360	15 240	6 120					6 120	
140		SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - vybudovanie nového detského ihriska pre materskú škôlku (realizácia spevnených plôch, detské prvky s dopadovými plochami, sadové úpravy, projektová a inžinierska činnosť)	majetok	zrušený										

Σ plánovaných výdavkov v roku 2018

3 744 798 Σ aktualizácia projektov v roku 2018

2 348 086

Komentár: Úbytok výdavkov pre rok 2018 pre jednotlivé projekty je spôsobený zrušením, posunutím verejného obstarávania a realizácie prác, rozdielom medzi predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) a výsledkom verejného obstarávania, napr.: SOŠ pedagogická, Bullova, BA - vybudovanie detského ihriska pre materskú škôlku bude realizovať MČ Dúbravka, SOŠ Svätoplukova, BA - presun do roku 2019. Do roku 2019 sa presúvajú aj stavebné práce - rekonštrukcia telocvične pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA a Konzervatórium, Tolstého 11, BA - stavebné práce - rekonštrukcia kotelne.

Σ úbytkov v roku 2018

-1 396 712