

Aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 30.11.2018							Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 30.11.2018				
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Bežné	Kapitálové	80 107 081				82 643 036					
						1 945 122	91 908 970	3 547 219	39 593 162	31 641 289	8 872 630	29 871 940	30 661 968	22 109 129			
						Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
		Bežné	Kapitálové														
Doprava - OD	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník	majetok	realizuje sa		1 656 000	786 946		869 054						
	2	OD_6	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka cez Šúrsky kanál	majetok	splnený		66 920			66 920						
	3	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklotávka Lamač - Dúbravka - Devinská Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia		600 000				600 000					
	4		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Nová Dedinka- okružná križovatka ciest III/1062 s III/1065	cesty	plánovaná realizácia		576 795			576 795						
	5		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda - revitalizácia cestného telesa, II/1082, km 2,800 - 5,475	cesty	realizuje sa		1 118 688			1 118 688						
	6		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hurbanova Ves - úprava križovatky ciest, II/503 s III/1060 (III/5035)	cesty	plánovaná realizácia		240 000			240 000						
	7		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - revitalizácia cestného telesa, II/503, km 64,510 - 65,785	cesty	realizuje sa		980 377			980 377						
	8		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Malacky - rekonštrukcia mosta ev.č. II/503-022 cez potok Malina	cesty	plánovaná realizácia		1 440 000			1 440 000						
	9		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Tomášov - okružná križovatka ciest II/510 s III/1062 (projektová dokumentácia)	cesty	plánovaná realizácia		12 000			12 000						
	10		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Dunajská Lužná - okružná križovatka ciest III/1053 s III/1054 (projektová dokumentácia)	cesty	plánovaná realizácia		12 000			12 000						
	11a		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Zohor - revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky	cesty	splnený		546 202			546 202						
	11b		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Hrubá Bořša - stavebné práce na ceste III/1067	cesty	splnený		130 172			130 172						
	11c		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Kráľová pri Senci - realizácia bezpečnostného priechodu	cesty	splnený		17 531			17 531						
	12		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Závod - revitalizácia cestného telesa, III/1109, km 0,000 - 2,070	cesty	realizuje sa		926 235			926 235						
	12a		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Revitalizácia cesty II/503 Pezínok - Viničné - Senec (dotácia Ministerstvo dopravy)	cesty	plánovaná realizácia		7 200 000									
	13	OD_2	BSK	Obchvat Pezínok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000			400 000	800 000	2 000 000		0	400	800
	14	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	eurofondy	plánovaná realizácia		1 260 000			60 000	1 200 000			0	60 000	1 200 000
	15	OSŤRaRP_24	BSK	Cyklotávka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia / príprava podkladov pre verejnú		1 700 000			150 000	1 050 000	500 000		0	157 652	894 739
	16	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		367 200			174 420	192 780			143 350	160 650	0
	17	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859			6 307 415	2 128 444			543 003	7 007 371	0
18	OSŤRaRP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cykloturizmu a cykloturizmu*	eurofondy	realizuje sa	110 122	54 000			134 767	29 355			63 079	33 793	0	
19		BSK	Zhotovenie vytyčovacej siete pre stavbu "Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky - Rohožník"	majetok	realizuje sa		9 288							9 288			
20		BSK	Pyrotechnická sanácia cesty Malacky - Rohožník pred rekonštrukciou	majetok	realizuje sa		7 370							7 370			
Zdravotníctvo - OZ	21		Poliklinika Karlova Ves	Nákup mamografu	majetok	splnený		101 500			101 500			101 500			
	22		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	majetok	odstraňujú sa vady		50 589			50 589			50 589			
	23	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	majetok	realizuje sa		237 000		209 160						27 840	
	24	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov	majetok	plánovaná realizácia		3 203 177			1 430 000	1 773 177				1 430 000	1 773 177
	25		Poliklinika Karlova Ves	Projektové práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	v procese VO		9 000							9 000		
	26		Poliklinika Karlova Ves	Nákup zdravotníckeho prístrojového vybavenia	majetok	realizuje sa		7 596							7 596		
	27		NsP Malacky	Stavebné práce - zateplenie NsP	majetok	splnený		779 996							779 996		
	28		NsP Malacky	oprava strešného pláštá na objekte novej budovy polikliniky so zateplením	majetok	splnený		52 764							52 764		
	29		NsP Malacky	výmena výťahu v budove novej polikliniky	majetok	splnený		40 500							40 500		
pešiny ruch - OČRaK	30	OČRaK_31	BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla Aréna	majetok	PD pozastavená		694 878	159 480		497 382			497 382			
	31	OČRaK_31	BSK	Nákup a montáž technológie rekonštrukcie divadla Aréna (Vládna dotácia 4 356 000 €)	majetok	plánovaná realizácia		2 378 000				2 378 000			1 189 000	1 189 000	
	32	OČRaK_31	BSK	Stavebné práce - realizácia stavebnej činnosti rekonštrukcie divadla Aréna	majetok	plánovaná realizácia		2 700 000			2 000 000	700 000			1 350 000	1 350 000	
	33	OČRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	SP pozastavená		3 126 557			350 000	1 388 279	1 388 279		500 000	1 738 279	888 279
	34	OČRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100		7 800		51 300			34 500	16 800	
	35	OČRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	príprava podkladov pre VO		344 165				360 000				344 165	
	36	OČRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostika	majetok	pred podpisom dodatku		776 387	11 887		764 501				500 000	264 504	
	37	OČRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		14 400	12 480			1 920				1 920	
	38	OČRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092			750 000	834 091			750 000	834 091	
	39	OČRaK_21	Divadlo Ludus, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering	majetok	plánovaná realizácia		60 000				60 000				60 000	
	40	OČRaK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhľadňa Modra	majetok	splnený		58 640				65 249			58 640		
	41		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka	majetok	I. etapa ukončená		18 530	10 506		8 024					8 024	
	42	OČRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiš Kostka - sanácia vlhkosti	majetok	splnený		139 860	115 799		40 771				24 061		
	43	OČRaK_27	BSK	Cvornovka - kreatívne centrum Bratislava	eurofondy	nebuďe sa realizovať	1 100 000	820 000			150 000	1 470 000	300 000		0	0	0
	44	OČRaK_9	BSK	Revitalizácia parku v Malinove	eurofondy	nebuďe sa realizovať		800 000			500 000	300 000			0	0	0
	45	OČRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	eurofondy	plánovaná realizácia	200 000	1 400 000				450 000	1 150 000		0	0	500 000
46	OČRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa		795 185				795 185			704 440	108 791	0	

Kultúra a	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020
	48	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	v riešení		64 000		36 000				64 000		
	49	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT sieti (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	majetok	príprava podkladov pre VO		13 707		13 707				13 707		
	50	OCRaK_30	BSK	Projektová dokumentácia - Vinohradnícka cyklocesta	majetok	plánovaná realizácia		100 000			100 000				100 000	
	51	OCRaK_30	BSK	Vinohradnícka cyklocesta	eurofondy	plánovaná realizácia		2 000 000			1 000 000	1 000 000		0	1 000 000	1 000 000
	52	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000		100 000	400 000			0	100 000	400 000
	53	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrneho - kreatívneho centra pre podpornú tradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa		1 864 795		942 841	771 416	150 538		144 227	1 169 522	740 300
	54		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	realizuje sa		33 828						33 828		
	55		Malokarpatské múzeum Pezinok	Kofinancovanie projektu / Výstavný mobilár	majetok	splnený		3 094						3 094		
	56		Malokarpatské múzeum Pezinok	Nákup interaktívneho svetelného stĺpu	majetok	splnený		10 000						10 000		
	57		Malokarpatské múzeum Pezinok	Dendrologický posudok na drevené konštrukcie v Synagóge, Senec	majetok	splnený		1 200						1 200		
	58		Bratislavské bábkové divadlo	Zmeny v projektovej dokumentácii k rekonštrukcii divadla	majetok	splnený		12 000						12 000		
	59		BSK	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií / HRITAGE SK-AT / autorský dozor na stavbe	majetok	pred podpisom zmluvy		1 875						1 875		
	60		Malokarpatské osvetové stredisko, Modra	Nákup kotla	majetok	splnený		6 433						6 433		
	61		Divadlo Astorka	Inšpicientský komunikačný systém	majetok	splnený		22 694						22 694		

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
62	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený, ostáva IČ		11 305	8 329	2 976				2 976	
63	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	v procese VO		292 093		290 529			292 093		
64	OSV_5	DSS a ZPB Merema, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinstytucionalizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		218 600	51 700	166 900			149 845	17 055	
65	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		990 000		660 000	330 000		0	0	784 164
66	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		3 600 000		2 400 000	1 200 000		0	0	497 333
67	OSV_11	DSS Rača, BA	Projektová dokumentácia - deinstitucionalizácia a debarierizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		239 760	181 330	40 230	18 200		40 230	18 200	
68	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161		501 231	522 930		0	682 774	341 387
69	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	majetok	plánovaná realizácia		1 183 813				1 183 813			1 183 813
70	OSV_11	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia kúpeľní	majetok	plánovaná realizácia		716 067			716 067			716 067	
71	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - vybudovanie rampy	majetok	plánovaná realizácia		18 950			18 950			18 950	
72	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	majetok	splnený		109 414		120 000			109 414		
73	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028		475 207	1 283 821		0	1 283 821	475 207
74		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa		97 195		85 000			97 195		
75		DSS Rača, BA	Vnútorné vybavenie objektu na Strekovej 3Z	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000			350 000	
76		DSS pre dospelých Báhoň	Rozšírenie kapacity elektro prípojky a posilnenie hlavného ističa	majetok	splnený		7 808		7 808			7 808		
77		DSS a ZpS Pezinok	Vybudovanie elektronického požiarneho systému	majetok	splnený		140 200		146 257			140 200		
78		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	realizuje sa		4 668					4 668		
79		DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - montáž 7 ks svetlovodov na strechu budovy	majetok	splnený		5 862					5 862		
80		DSS Rosa	Dodanie obehového čerpadla na rozvođe ÚK	majetok	splnený		3 842					3 842		
81		DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	v procese VO		335 487					335 487		
82		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - prístupové cesty a parkovisko	majetok	v procese VO		22 022					18 000	4 022	
83		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	v procese VO		245 348						245 348	
84		DSS Rozsutec	rekonštrukcia brány	majetok	v procese VO		3 804					3 804		
85		DSS Rosa	Nákup prevádzkových zariadení využívaných pri hydrokinezoterapii	majetok	v procese VO		29 328					29 328		
86		DSS Rosa	Nákup čerpadla na polievanie ihriska	majetok	splnený		1 891					1 891		
87		DSS Rosa	Nákup expanznej nádoby pre zavlážovanie ihriska	majetok	splnený		1 877					1 877		
88		DSS Javorinská	Vstupná brána do areálu	majetok	realizuje sa		3 203					3 203		
89	OSŮRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami**	eurofondy	realizuje sa	35 000	30 000	8 400	45 800	10 800		36 549	10 800	0
90		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa / COVP Hlinická		82 800		130 439			16 560	66 240	
91		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784		87 443			11 335	26 449	
92		BSK	Technický dozor investora - prepojenie cyklotrás	majetok	realizuje sa		5 639		14 104			5 639		
93		BSK	Podružné meranie elektrickej energie v budove v správe BSK na Račianskej 78, Bratislava	majetok	splnený		1 216			1 216				
94		BSK	Audiovizuálna technika mediálnej miestnosti	majetok	splnený		15 348					15 348		
95		BSK	Osvetlenie mediálnej miestnosti	majetok	splnený		1 791					1 791		
96		BSK	Nákup prezentačnej steny Backwall, T3 works	majetok	splnený		5 271					5 271		
97		BSK	Ozvučenie rokovacej sály	majetok	splnený		2 587					2 587		
98		BSK	Dodanie obytného kontajnera pre potreby Úradu BSK	majetok	realizuje sa		5 382					5 382		
99		BSK	Montáž sietí proti holubom na budove Úradu BSK	majetok	splnený		4 194					4 194		
100		BSK	Upgrade dochádzkového systému Aktion.NEXT	majetok	realizuje sa		16 867					16 867		
101		BSK	Projektové práce - protipovodňové opatrenia a zmena systému odvodu dažďových vôd v budove Úradu BSK	majetok	v procese VO		6 553					6 553		
102	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť - rekonštrukcia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		23 520	17 520	6 000			6 000		
103	OŠMaŠ_5	Obchodná akadémia, Račianska, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia športového areálu	majetok	splnený		379 434		379 434			379 434		
104	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ		51 384	18 528	25 512	6 720		26 136	6 720	
105		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu pälenice	majetok	splnený, ostáva IČ		15 210	15 210	5 160					
106		Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	majetok	v procese VO		660 730	21 360	635 800				639 370	
107		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Stavebné práce - zateplenie budovy školy	majetok	splnený		376 995	189 364	187 630			187 630		
108	OSŮRaRP_19	BSK	Stratégia znížovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svetiel na 10 školách)	majetok	splnený		927 728		929 160			927 728		
109	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	majetok	splnený		361 978		369 287			361 978		
110	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičnej podpory COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		396 787	32 400	364 387			140 214	224 173	
111	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			1 000 000	500 000	0	300 000	3 750 000
112		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocvičňi a inžiniering	majetok	v procese VO		499 859	84 525	415 475			100 000	315 475	
113	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000		48 000			36 500	11 500	
114		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocvičňí	majetok	realizuje sa		43 917	9 528	34 389			32 589	1 800	
115		SPŠS, Fajnorovo nábrežie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		22 440	20 160	2 280				2 280	

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020
116		SPŠE Zochová, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva iČ		26 400		26 400				22 680	3 720	
117	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	realizuje sa		325 318	124 295	124 233	76 790			59 330	141 692	
118	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	2 828 570		1 337 044	1 541 526			0	2 005 565	862 728
119		ŠMND, Teplická, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	realizuje sa		586 252		586 252				586 252		
120		SZŠ, Strečnianska, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu + inžinierska činnosť	majetok	splnený		777 063		943 758				777 063		
121		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený		487 509		477 161				487 509		
122	OŠMaŠ_5	SPŠE K. Adlera, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	splnený, ostáva iČ		9 850	9 360	490					490	
123	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	majetok	splnený, ostáva iČ		133 858	63 988	69 870					69 870	
124	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybnárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 102 504		1 425 920	1 726 584			84 160	1 964 300	1 849 298
125		Gymnázium, Pezínok	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	majetok	splnený		386 974	211 983	174 990				174 990		
126		Gymnázium K. Štúra, Modra	Stavebné práce - zateplenie objektu školy	majetok	splnený		353 277	13 930	339 347				339 347		
127	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia bazéna	majetok	splnený		1 055 576		1 055 576				1 055 576		
128	OŠMaŠ_5	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične	majetok	splnený		127 610		127 610				127 610		
129	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva iČ		10 000	6 800	3 200				1 200	2 000	

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020
130	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	majetok	splnený, ostáva IČ		21 552	18 924	2 628				2 628		
131	OŠMaŠ_7	Školský internát Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke ( rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou)	majetok	príprava podkladov pre VO		1 224 000	357 281		866 719				866 719	
132		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	realizuje sa		1 980		1 188				1 980		
133	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS Farského, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZJÚ 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		106 868	54 943	51 925				51 925		
134	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárske a cukrárske a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 119 908			1 235 142	1 934 766		70 284	1 438 010	2 428 904
135		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocviční (30% spolufinancovanie projektov)	majetok	SPŠE K. Adlera - splnený SPŠE Hálova - splnený GY A. Einsteina - splnený		64 030		35 527				64 030		
136		Gymnázium J. Papánka, BA	Rekonštrukcia objektu	majetok	splnený		909 988	249 257	660 731				660 731		
137		Gymnázium I. Horvátha, BA	Rekonštrukcia elektroinštalácie - (zádržné+práce)	majetok	splnený		477 689	448 805	28 884				28 884		
138		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotle	majetok	splnený, ostáva IČ		18 240		20 000				18 240		
139		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotle	majetok	plánovaná realizácia		165 000		165 000					165 000	
140		SPŠE, Hálova	Stavebné práce - dodávka a montáž nových protipožiarňých dverí	majetok	v procese VO		24 000		24 000				24 000		
141		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	zrušený				24 000						
142		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	realizuje sa		69 856		90 000				69 856		
143		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠtÚ Ľupkova 1, BA	majetok	realizuje sa		18 246		3 850				18 246		
144		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠtÚ Ľupkova 1, BA	majetok	plánovaná realizácia		71 955		28 570				71 955		
145		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múra	majetok	pred podpisom zmluvy		44 107		35 000				44 107		
146		SOŠ KaV Svätoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia		390 000		390 000					390 000	
147		Gymnázium A. Beroľáka, Senec	Vybudovanie vzduchotechniky v kuchyni	majetok	splnený		11 929		12 000				11 929		
148		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	majetok	akciu bude realizovať T-com		12 000		12 000				12 000		
149		SŠ, Tokajicka, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy, dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360	15 240	6 120					6 120	
150	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlincek 1, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	1 359 853		659 897	749 955			622 759	901 661	0
151		SOŠ, Myslenická, Pezinok	nákup umývačky riadu	majetok	splnený		2 639						2 639		
152		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Stavebné práce - 2 sondy	majetok	splnený		1 176						1 176		
153		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup 3D frézy	majetok	splnený		3 948						3 948		
154		SOŠ, Ivanská cesta, BA	Stavebné práce - vybudovanie 6 ks nových požiarňých uzáverov	majetok	realizuje sa		21 870						21 870		
155		ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská	Nákup elektrického konvektomatu a smaltovaných nádob	majetok	splnený		15 605						15 605		
156		SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - vybudovanie nového detského ihriska pre materskú škôlku (realizácia spevnených plôch, detské prvky s dopadovými plochami, sadové úpravy, projektová a inžinierska činnosť)	majetok	zrušený										
157		BSK	Spolufinancovanie dotácií z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018	majetok	realizuje sa		103 836						103 836		
158		Obchodná akadémia, Račianska, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému UK	majetok	realizuje sa		39 960						39 960		
159		SOŠ pedagogická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a strechy, vyregulovanie systému UK	majetok	v procese VO		26 973						26 973		
160		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády (aktualizácia projektovej dokumentácie)	majetok	realizuje sa		11 940						11 940		
161		Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		18 668						18 668		
162		SOŠ, Ivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		18 176						18 176		
163		SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	realizuje sa		26 973						26 973		
164		SOŠ GaHS, Na pántoch, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	príprava podkladov pre VO		37 944						37 944		
165		Športové gymnázium, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších športových ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	plánovaná realizácia		29 280						29 280		
166		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	v procese VO		10 560						10 560		
167		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotle (Bemolákovo)	majetok	v procese VO		16 800						16 800		
168		SOŠE, Ryničná	Oprava kotle a modernizácia technológie plynovej kotle v budove školy	majetok	splnený		177 985						177 985		
169		Školský internát, Trnavská, BA	Rekonštrukcia a modernizácia internátnych buniek a chodby	majetok	splnený		152 221						152 221		
170		Gymnázium K. Štúra, Modra	Vybavenie chemického laboratória	majetok	splnený		18 924						18 924		
171		Spojenná škola, Tokajicka	Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu / zakúpenie výpočtovej techniky	majetok	splnený		7 620						7 620		
172		SOŠ, Malinovo	Vybudovanie novej učebne floristiky	majetok	splnený		3 983						3 983		
173		Spojenná škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	realizuje sa		106 157						106 157		
174		Spojenná škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO		6 509						6 509		
175		SOŠ polygrafická, BA	Projekt "Odborné pracovisko technickej konštrukcie a graického spracovania obalov" / dotácia	majetok	splnený		14 976						14 976		
176		SOŠ, Malinovo	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	realizuje sa		18 045						18 045		
177		Gymnázium, Hubeného	Dovydanie školskej jedálne - elektronický systém evidencie stravníkov	majetok	splnený		2 824						2 824		
178		Gymnázium A. Beroľáka, Senec	Dovydanie školskej jedálne - konvektomat	majetok	realizuje sa		8 000						8 000		
179		Obchodná akadémia, Nevádzova	Dovydanie školskej jedálne - konvektomat	majetok	realizuje sa		6 000						6 000		
180		SŠ, Ivanka pri Dunaji	Dovydanie školskej jedálne - umývačka riadu, plynový kotel, odsávač pár	majetok	realizuje sa		9 142						9 142		
181		SOŠ, Kysucká, Senec	Dovydanie školskej jedálne - zvýšenie počtu stravníkov	majetok	realizuje sa		17 820						17 820		

p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020		2018	2019	2020		
182		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat	majetok	splnený		15 758						15 758				
183	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hliníčka 1, Bratislava	majetok	realizuje sa		42 946						42 946				
184		SOŠ pedagogická, BA	Dodatčné stavebné úpravy vo výdajni stravy a v priestoroch zadného vchodu do materskej školy	majetok	splnený		18 758						18 758				
185		SPŠE Zochová, BA	Oprava schodiska s úpravou pre bezbarierový prístup	majetok	v procese VO		6 740						6 740				
186		Športové gymnázium, Ostredkova	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	presun na bežné výdavky		0						0				
187		SPŠE, Hĺova	Podpora rozvoja odborného vzdelávania - nákup technického vybavenia	majetok	v procese VO		33 471						33 471				
188		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA	Nákup príslušenstva a prístrojov zabezpečujúcich prevádzkové a hygienické normy bazéna	majetok	splnený		3 405						3 405				
189		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup posilovacích potrieb a zariadení	majetok	realizuje sa		6 276						6 276				
190		Gymnázium J. Papánka, BA	Dovybavenie školskej jedálne - konvektomat s príslušenstvom	majetok	realizuje sa		6 216						6 216				
191		Gymnázium, Pankúchova	Zakúpenie konvektomatu pre školskú kuchyňu	majetok	realizuje sa		14 341						14 341				
192		SOŠ, Iľvanská cesta, BA	Výmena strojnej technológie v odovzdávacích staniaciach tepla	majetok	v procese VO		52 223						52 223				
193		SOŠ polygrafická, BA	Projektové práce COVP / SO 03 - Dielne	majetok	realizuje sa		36 699						36 699				
194		SOŠ polygrafická, BA	Projektové práce COVP / SO 02 - Budova praktického vyučovania	majetok	realizuje sa		29 890						29 890				
195		SOŠ pedagogická, BA	Projektové práce vrátane IČ na rekonštrukciu vnútorných priestorov / autorský dozor	majetok	splnený		2 450						2 450				
196		SOŠ polygrafická, BA	Projektové práce - rekonštrukcia telocviční	majetok	realizuje sa		2 004						2 004				
197		SOŠ, Malinovo	Dodávka a montáž aktívneho bleskozvodu	majetok	v procese VO		6 097						6 097				
198	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS Farského, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia COVP	majetok	pozastavené		47 156						47 156				
199	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia COVP	majetok	pozastavené		79 952						79 952				
200		SOŠ, Kysucká, Senec	Dovybavenie školskej jedálne / chladiarenský a mraziarenský box	majetok	realizuje sa		11 988						11 988				
201		SOŠ polygrafická, BA	Nákup automatizovaného knižárskeho stroja	majetok	v procese VO		43 200						43 200				
202		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup formátovacej pily	majetok	v procese VO		6 000						6 000				
203		ŠMND, Teplická, BA	Dovybavenie školskej jedálne / plynový varný kotol	majetok	realizuje sa		3 336						3 336				
204		Gymnázium, Hubeného	Dovybavenie školskej jedálne / elektrická pec, plynový kotol, sporák, panva, robot	majetok	realizuje sa		18 120						18 120				
205		Gymnázium, Gröšslingova	Dovybavenie školskej jedálne / plynový varný kotol	majetok	realizuje sa		4 300						4 300				
206		Gymnázium A. Einsteina, BA	Dovybavenie školskej jedálne / konvektomat s príslušenstvom, plynový varný kotol	majetok	realizuje sa		13 830						13 830				
207		Gymnázium, Malacký	Dovybavenie školskej jedálne / plynová smažička panva, konvektomat, škrabka na zemiaky	majetok	realizuje sa		10 000						10 000				
208		HA, Mikovínho	Dovybavenie školskej jedálne / plynový kotol, elektrická pec	majetok	realizuje sa		8 134						8 134				
209		SOŠ polygrafická, BA	Dovybavenie školskej jedálne / digestor	majetok	realizuje sa		9 619						9 619				
210		Obchodná akadémia, Nevädzova	Dovybavenie školskej jedálne / plynová smažička panva	majetok	realizuje sa		2 175						2 175				
211		Gymnázium J. Papánka, BA	Dovybavenie školskej jedálne / elektrická pec	majetok	realizuje sa		2 511						2 511				
212		Športové gymnázium, Ostredkova	Dovybavenie školskej jedálne / krájač zeleniny	majetok	realizuje sa		2 160						2 160				
213		Gymnázium, Pankúchova	Dovybavenie školskej jedálne / plynová panvica	majetok	realizuje sa		3 600						3 600				
214		SOŠ technická, Vranovská	Modernizácia znáčkovača vody	majetok	splnený		4 002						4 002				
215		Gymnázium K. Štúra, Modra	Vyhodenie energetického certifikátu k zatepleniu budovy školy	majetok	splnený		420						420				
													<b>schválený rámec v roku 2018</b>		<b>39 593 162</b>		
													<b>aktualizovaný rámec k 30.11.2018</b>		<b>29 871 940</b>		
													<b>rozdiel</b>		<b>-9 721 223</b>		

Prehľad prírastkov - aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 30.11.2018							Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 30.11.2018			
							Bežné	Kapitálové	5 628 117				16 315 222			
							50 000	16 270 804	18 528	2 094 885	2 144 954	1 388 279	12 580 379	2 846 565	888 279	
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
						Bežné	Kapitálové									
2	OD_6	BSK	Stavebné práce - Cykloväčňa cez Šúrsky kanál	majetok	spĺnený		66 920		66 650					66 920		
12a		Regionálne cesty Bratislava, a.s.	Revitalizácia cesty II/503 Pezínok - Viničné - Senec (dotácia Ministerstvo dopravy)	cesty	plánovaná realizácia		7 200 000							7 200 000		
19		BSK	Zhotovenie vytyčovacej siete pre stavbu "Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky - Rohožník"	majetok	realizuje sa		9 288							9 288		
20		BSK	Pyrotechnická sanácia cesty Malacky - Rohožník pred rekonštrukciou	majetok	realizuje sa		7 370							7 370		
25		Poliklinika Karlova Ves	Projektové práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	v procese VO		9 000							9 000		
26		Poliklinika Karlova Ves	Nákup zdravotníckeho prístrojového vybavenia	majetok	realizuje sa		7 596							7 596		
27		NsP Malacky	Stavebné práce - zateplenie NsP	majetok	spĺnený		779 996							779 996		
28		NsP Malacky	oprava strešného pláštá na objekte novej budovy polikliniky so zateplením	majetok	spĺnený		52 764							52 764		
29		NsP Malacky	výmena výťahu v budove novej polikliniky	majetok	spĺnený		40 500							40 500		
33	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	SP pozastavený	3 126 557		350 000	1 388 279	1 388 279		500 000	1 738 279	888 279		
48	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	v riešení	64 000		36 000				64 000				
54		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	realizuje sa	33 828						33 828				
55		Malokarpatské múzeum Pezínok	Kofinancovanie projektu / Výstavný mobilár	majetok	spĺnený	3 094						3 094				
56		Malokarpatské múzeum Pezínok	Nákup interaktívneho svetelného stĺpu	majetok	spĺnený	10 000						10 000				
57		Malokarpatské múzeum Pezínok	Dendrologický posudok na drevené konštrukcie v Synagóge, Senec	majetok	spĺnený	1 200						1 200				
58		Bratislavské bábkové divadlo	Zmeny v projektovej dokumentácii k rekonštrukcii divadla	majetok	spĺnený	12 000						12 000				
59		BSK	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií / HRITAGE SK-AT / autorský dozor na stavbe	majetok	pred podpisom zmluvy	1 875						1 875				
60		Malokarpatské osvetové stredisko, Modra	Nákup kofa	majetok	spĺnený	6 433						6 433				
61		Divadlo Astorka	Inšpičientský komunikačný systém	majetok	spĺnený	22 694						22 694				
63	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	v procese VO	292 093		290 529				292 093				
74		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa	97 195		85 000				97 195				
78		DSS pre dospělých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	realizuje sa	4 668						4 668				
79		DSS K. Matulaya, BA	Stavebné práce - montáž 7 ks svetlovodov na strechu budovy	majetok	spĺnený	5 862						5 862				
80		DSS Rosa	Dodanie obehového čerpadla na rozvode ÚK	majetok	spĺnený	3 842						3 842				
81		DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	v procese VO	335 487						335 487				
82		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - prístupové cesty a parkovisko	majetok	v procese VO	22 022						18 000		4 022		
83		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	v procese VO	245 348								245 348		
84		DSS Rozsutec	rekonštrukcia brány	majetok	spĺnený	3 804						3 804				
85		DSS Rosa	Nákup prevádzkových zariadení využívaných pri hydrokinezioterapii	majetok	v procese VO	29 328						29 328				
86		DSS Rosa	Nákup čerpadla na polevanie ihriska	majetok	spĺnený	1 891						1 891				
87		DSS Rosa	Nákup expanznej nádoby pre zavlažovanie ihriska	majetok	spĺnený	1 877						1 877				
88		DSS Javorinská	Vstupná brána do areálu	majetok	realizuje sa	3 203						3 203				
89		BSK	Audiovizuálna technika mediálnej miestnosti	majetok	spĺnený	15 348						15 348				
95		BSK	Osvetlenie mediálnej miestnosti	majetok	spĺnený	1 791						1 791				
96		BSK	Nákup prezentačnej steny Backwall, T3 works	majetok	spĺnený	5 271						5 271				
97		BSK	Ozvučenie rokovacej sály	majetok	spĺnený	2 587						2 587				
98		BSK	Dodanie obytného kontajnera pre potreby Úradu BSK	majetok	realizuje sa	5 382						5 382				
99		BSK	Montáž siete proti holubom na budove Úradu BSK	majetok	spĺnený	4 194						4 194				
100		BSK	Upgrade dochádzkového systému Aktion.NEXT	majetok	realizuje sa	16 867						16 867				
101		BSK	Projektové práce - protipovodňové opatrenia a zmena systému odvodu dažďových vôd v budove Úradu BSK	majetok	v procese VO	6 553						6 553				
104	ÓŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobných haly na telocvičňu	majetok	spĺnený, ostáva IČ	51 384		18 528	25 512	6 720		26 136		6 720		
121		SPŠE K. Adlera, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	spĺnený	487 509			477 161			487 509				
132		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	realizuje sa	1 980			1 188			1 980				
135		SOŠ BSK	Rozvojové projekty - rekonštrukcia telocvičňi (30% spolufinancovanie projektov)	majetok	SPŠE K Adlera - spĺnený SPŠE Hálova - spĺnený GY A. Einsteina - spĺnený	64 030			35 527			64 030				
143		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠÍ Uprkova 1, BA	majetok	realizuje sa	18 246			3 850			18 246				
144		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠÍ Uprkova 1, BA	majetok	plánovaná realizácia	71 955			28 570			71 955				
145		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múra	majetok	pred podpisom zmluvy	44 107			35 000			44 107				
150	ÓŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	1 359 853	659 897	749 955			698 285	724 514			
151		SOŠ, Myslenická, Pezínok	nákup umývačky riadu	majetok	spĺnený		2 639					2 639				
152		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA	Stavebné práce - 2 sondy	majetok	spĺnený		1 176					1 176				
153		ŠUV J. Vydrú, Dúbravská cesta	Nákup 3D frézy	majetok	spĺnený		3 948					3 948				





213	Gymnázium, Pankúchova	Dovybavenie školskej jedálne / plynová panvica	majetok	realizuje sa		3 600						3 600		
214	SOS technická, Vranovská	Modernizácia zmkčovača vody	majetok	splnený		4 002						4 002		
215	Gymnázium K. Štúra, Modra	Výhotovenie energetického certifikátu k zatepleniu budovy školy	majetok	splnený		420						420		

Komentár: Prírastok výdavkov pre rok 2018 pre jednotlivé projekty je spôsobený vzniknutým rozdielom medzi odhadovanou cenou a predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ).

V tabuľke sa nachádzajú aj nové projekty, ktoré by mali byť zrealizované z dôvodu nepriaznivého stavu budov , prevádzkových strojov a zariadení, nákup vybavenie do školských jedální a pod..

**Σ plánovaných výdavkov v roku 2018**      **2 094 885**      **Σ aktualizácia projektov v roku 2018**      **12 580 379**  
**Σ prírastkov v roku 2018**      **10 485 494**

Prehľad úbytkov - aktualizácia investičného plánu 2018-2020 k 30.11.2018						Celkové výdavky projektu		Výdavky schválené dňa 26.01.2018				Aktualizácia výdavkov k 30.11.2018			
						Bežné	Kapitálové	44 716 810				42 695 105			
						1 550 000	43 615 992	818 048	23 709 216	18 057 056	2 950 538	7 355 031	23 302 256	12 037 817	
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
						Bežné	Kapitálové								
13	OD_2	BSK	Obchvat Pezínok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000		400 000	800 000	2 000 000			1 200 000	2 000 000
16	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		367 200		174 420	192 780		153 000	214 200		
17	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859		6 307 415	2 128 444		1 947 600	6 488 259		
23	OZ_2	Politikína Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov	majetok	realizuje sa		237 000	209 160	27 840					27 840	
31	OCRaK_31	BSK	Nákup a montáž technológie rekonštrukcie divadla Aréna (Vládna dotácia 4 356 000 €)	majetok	plánovaná realizácia		2 378 000			2 378 000				1 189 000	1 189 000
34	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	spĺnený, ostáva IČ		59 100	7 800	51 300			34 500	16 800		
36	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostika	majetok	pred podpisom dodatku		776 387	11 887	764 501			500 000	284 504		
40	OCRaK_32	BSK	Stavebné práce - Rozhľadňa Modra	majetok	spĺnený		58 640		65 249			58 640			
41		Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka	majetok	I. etapa ukončená		18 530	10 506	8 024					8 024	
42	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezínok	Stavebné práce - Múzeum Ferdiša Kostku - sanácia vlhkosti	majetok	spĺnený		139 860	115 799	40 771			24 061			
43	OCRaK_27	BSK	Cvemovka - kreatívne centrum Bratislava	eurofondy	nebude sa realizovať	1 100 000	820 000		150 000	1 470 000	300 000				
44	OCRaK_9	BSK	Revitalizácia parku v Malinove	eurofondy	nebude sa realizovať		800 000		500 000	300 000					
46	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa		795 185		795 185			657 951	155 280		
52	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000		200 000	400 000			150 000	150 000	150 000
53	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrne - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa		1 864 795		942 841	771 416	150 538	499 891	826 694	758 795	
Sociálne - OSV	61	OSV_3	DSS K. Matulaya, BA	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahov Hontianska 12	majetok	spĺnený, ostáva IČ	11 305	8 329	2 976					2 976	
	63	OSV_5	DSS a ZPB Merema, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering, deinstytucionalizácia	majetok	spĺnený, ostáva IČ	218 600	51 700	166 900			149 845	17 055		
	64	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia	990 000		660 000	330 000			660 000	330 000	330 000
	65	OSV_5	BSK	Deinstitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia	3 600 000		2 400 000	1 200 000			1 200 000	2 400 000	
	67	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia	1 024 161		501 231	522 930			682 774	341 387	
	71	OSV_12	DSS Rača, BA	Stavebné práce - debarierizácia teplovod	majetok	spĺnený	109 414		120 000			109 414			
	72	OSV_11	BSK	Deinstitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia	1 759 028		475 207	1 283 821			1 283 821	475 207	
76		DSS a ZpS Pezínok	Výbudovanie elektronického požiarneho systému	majetok	spĺnený	140 200		140 200				140 200			
88		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa / COVP Hlinická		82 800		130 439			16 560	66 240		
89		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784		87 443			11 335	26 449		
90		BSK	Technický dozor investora - prepojenie cyklotrás	majetok	realizuje sa		5 639		14 104			5 639			
103		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia objektu pälence	majetok	spĺnený, ostáva IČ		15 210	15 210	5 160						
104		Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering	majetok	v procese VO		660 730	21 360	636 800				639 370		
106	OSÚRaP_19	BSK	Stratégia znížovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK (Výmena svietidiel na 10 školách)	majetok	spĺnený		927 728		929 160			927 728			
107	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	majetok	spĺnený		361 978		369 287			361 978			
108	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičnej podpory COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		396 787	32 400	364 387			140 214	224 173		
109	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	1 500 000				1 000 000	500 000		300 000	3 400 000	
110		SOŠ polygrafická, BA	Stavebné práce - realizácia rekonštrukcie telocvični a inžiniering	majetok	v procese VO		499 859	84 525	415 475			100 000	315 475		
111	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	spĺnený, ostáva IČ		48 000		48 000			36 500	11 500		
112		SPŠS, Fajnorovo nábregie, BA	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocvični	majetok	realizuje sa		43 917	9 528	34 389			32 589	1 800		
113		SPŠS, Fajnorovo nábregie, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	spĺnený, ostáva IČ		22 440	20 160	2 280				2 280		
114		SPŠE Zochova, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	spĺnený, ostáva IČ		26 400		26 400			22 680	3 720		
115	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta, BA	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	realizuje sa		325 318	124 295	124 233	76 790		59 330	141 692		
116	OŠMaŠ_4	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	2 828 570		1 337 044	1 541 526			2 228 406	589 887	
118		SZŠ, Strečnianska, BA	Stavebné práce - zateplenie objektu + inžinierska činnosť	majetok	spĺnený		777 063		943 758			777 063			
120	OŠMaŠ_5	SPŠE K. Adlera, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	spĺnený, ostáva IČ		9 850	9 360	490					490	
121	OŠMaŠ_3	SŠ, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - na COVP	majetok	spĺnený, ostáva IČ		133 858	63 988	69 870					69 870	
122	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybnárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 102 504		1 425 920	1 726 584		214 041	2 534 923	403 540	
127	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka, BA	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	spĺnený, ostáva IČ		10 000	6 800	3 200			1 200	2 000		
132	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárske a cukrárske a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	3 119 908		1 235 142	1 934 766		273 048	1 785 522		
136		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	spĺnený, ostáva IČ		18 240		20 000			18 240			
137		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		165 000		165 000					165 000	
139		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	zrušený				24 000						
140		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	realizuje sa		69 856		90 000			69 856			
144		SOŠ KaV Svatoplukova 2	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	plánovaná realizácia		390 000		390 000					390 000	
145		Gymnázium A. Bernoláka, Senec	Výbudovanie vzduchotechniky v kuchyni	majetok	spĺnený		11 929		12 000			11 929			
147		SŠ, Tokajicka, BA	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	spĺnený, ostáva IČ		21 360	15 240	6 120					6 120	

Komentár: Úbytok výdavkov pre rok 2018 pre jednotlivé projekty je spôsobený zrušením, posunutím verejného obstarávania a realizácie prác, rozdielom medzi predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) a výsledkom verejného obstarávania, napr.: SOŠ pedagogická, Bullova, BA - vybudovanie detského ihriska pre materskú škôlku bude realizovať MČ Dúbravka, SOŠ Svätoplukova, BA - presun do roku 2019. Do roku 2019 sa presúvajú aj stavebné práce - rekonštrukcia telocvične pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, BA a Konzervatórium, Tolstého 11, BA - stavebné práce - rekonštrukcia kotolne.

<b>Σ plánovaných výdavkov v roku 2018</b>	<b>23 709 216</b>	<b>Σ aktualizácia projektov v roku 2018</b>	<b>7 355 031</b>
		<b>Σ úbytkov v roku 2018</b>	<b>-16 354 185</b>